



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 62-03/30-01-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής» Αναδόχου: Γ. Βαγγελάτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30 - 01 - 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 10756/5/27-01-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταύρο Γρηγόρη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση | |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και η υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κυριάκη Κυριακή.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 15ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής» Αναδόχου: Γ. Βαγγελάτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 231.328,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΔΤΕ / οικ. 22889/6764/30-04-12
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Π. (ΚΑΕ: 9781 04 012 004 00Α)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 07/08/2012
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 352-14/30-05-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 223.117,62 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10-09-2013
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Πολιτικός Μηχ/κός

(Τ.Σ.Ε./ οικ 52513/15672/20-09-2013)

- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 09-03-2014
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-08-2014 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 362-12/30-05-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-12-2014 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 625-23/25-09-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αποκατάσταση παλαιού φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα στη θέση παλαιών λιθοδομών που έχουν καταρρεύσει ή υποστεί ζημιά στην επαρχ. οδό Νο 42.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης στη θέση όπου διαπλατώνεται η επαρχ. οδός και έχει εκτελεστεί τμήμα της επίχωσης, ήτοι περίπου το 60% των εργασιών.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχει έγκριση Α.Π.Ε., ούτε έχει τροποποιηθεί η αρχική Σύμβαση.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **0,00 €** με ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **223.117,62 €** (με ΦΠΑ), ως το ποσό του συμφωνητικού.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 19-12-2014 αίτησή του (αριθ. πρωτ. οικ 127628/35543/19-12-2014) αιτείται 3^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης έγκρισης της παράτασης, λόγω ότι η μεταφορά του δικτύου της Δ.Ε.Η. δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι πράγματι απαιτείτο η μεταφορά κολώνων της ΔΕΔΔΗΕ, λόγω ότι βρίσκονται στο τμήμα της οδού που πρόκειται να διαπλατυνθεί και η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Η υπηρεσία είχε απευθυνθεί στη ΔΕΔΔΗΕ με το αριθμ. πρωτ. 34859/9626/8-4-2014 έγγραφο και η οποία μας απάντησε με το αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 45985/12876/12-5-2014 ότι η δαπάνη του έργου που πρέπει να προκαταβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ για να γίνει η μεταφορά των στύλων έγκειται στα 4.095,00 ευρώ (με ΦΠΑ). Στη συνέχεια και αφού σε συνδυασμό με τις συνέπειες που είχε ο σεισμός στον συγκεκριμένο οδικό άξονα δρομολογήθηκε η εκτέλεσή του, η Υπηρεσία με την αριθμ. πρωτ. 45985/12876/24-7-2014 εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν., εισηγήθηκε την έγκριση του ανωτέρω ποσού από τις πιστώσεις του έργου η οποία όμως δεν αποφάσισε περί αυτού λόγω ότι ο κωδικός του έργου θα έπρεπε να καταστεί επιδεκτικός έκδοσης Χ.Ε.Π. Από πληροφόρηση που είχαμε από την Δ/νση Διοικητικού

Οικονομικού της Π.Ε. Κεφ/νίας, θα γίνουν ενέργειες για να καταστεί ο κωδικός του έργου επιδεκτικός έκδοσης Χ.Ε.Π. στην 1^η τροποποίηση του Π/Υ του 2015 και στη συνέχεια θα γίνει η πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.

3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους
4. Το γεγονός ότι η μεταφορά των στύλων της ΔΕΔΔΗΕ είναι προαπαιτούμενη για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», αναδόχου Βαγγελάτου Γεώργιου, από τη λήξη της 2^{ης} παράτασης (31-12-2014) και μέχρι **εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως τις 31-05-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε.Π.Ε. Κεφαλληνίας

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλο

**Ιλαριανή Τζανετάτου
Πολιτικός Μηχ/κός**

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός	Ν. Δραγώνα Τοπογράφος Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	23/1/2015	23/1/2015

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», αναδόχου Βαγγελάτου Γεώργιου, από τη λήξη της 2^{ης} παράτασης (31-12-2014) και μέχρι **εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως τις 31-05-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 62-03/30-01-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός