



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 98-05/17-02-2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση περί έγκρισης 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 317.422,90 ΜΕ ΦΠΑ», Αναδόχου: ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17 - 02 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 17250/9/13-02-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Το τακτικό μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού, η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Αλεξάνδρα Λάντου και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 13ο:** Εισήγηση περί έγκρισης 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 317.422,90 ΜΕ ΦΠΑ», Αναδόχου: ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

- ΣΧΕΤ:** 1) Η υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 11458/2368/29-1-2015 Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Εργασιών του αναδόχου &  
2) Η υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ.: 13690/2927/4-2-2015 συμπληρωματική Αίτηση του αναδόχου στοιχεία καιρού.

**ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:** **Ιλαριανή Τζανετάτου Πολιτικός Μηχ/κός, Δ/ντρια Τεχν. Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας**

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## **1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

- Τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, εγκρίθηκαν με την αριθμ. 12684/3013/7-2-2014 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας και η έγκριση των όρων διακήρυξης έγινε με την αριθ: 89-03/10-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΝ7ΛΕ-ΑΔ1) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Η χρηματοδότηση του έργου έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ 2013 στη ΣΑΕΠ-022 έργων της ΠΙΝ
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 19-2-2014 με προϋπολογισμό δημοπράτησης 317.422,90 Ευρώ με την διαδικασία «μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκεκλημένων εργοληπτικών επιχειρήσεων» λόγω του κατεπείγοντος του θέματος εξαιτίας των σεισμών της 26<sup>ης</sup> Ιανουαρίου και 2<sup>ας</sup> Φεβρουαρίου 2014.
- Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την αριθ:147-05/4-3-2014 ( ΑΔΑ: ΒΙΚΣ7ΛΕ-Τ30) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η σύμβαση ποσού 221.529,87 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ) υπογράφηκε τις 22/4/2014 και έλαβε ΑΔΑ:ΒΙ097ΛΕ-ΥΥΕ ( ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002013094 2014-04-28)
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν εκατόν πενήντα ( 150) ημέρες, ήτοι έως 19-09-2014.
- Με την υπ' αριθ: 651-25/7-10-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εργασιών του έργου, μέχρι 30-11-2014.

- Με την υπ' αριθ: 838-36/9-12-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εργασιών του έργου έως 8-2-2015.

### **1.2: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ:**

Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει: Χωματουργικές εργασίες για την αποκατάσταση της διατομής της οδού, χωματουργικές εργασίες υποστηρικτικές τεχνικών έργων που χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής, εργασίες οδοστρωσίας, εργασίες ασφαλτικών, εργασίες οριζόντιας σήμανσης, καθώς επίσης και εργασίες κατακόρυφης σήμανσης ( τοποθέτηση πινακίδων)

### **1.3: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Έχει εκτελεστεί το 80% του συμβατικού αντικειμένου

### **1.4 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:**

Έχει συνταχθεί ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ: οικ:71715/20504/18-7-2014(ΑΔΑ: ΒΘ8Β7ΛΕ-ΘΧΒ) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής και είναι σε ισοζύγιο με την σύμβαση σε ύψος δηλαδή, 221.529,87 ευρώ με το ΦΠΑ.

### **1.5: ΠΛΗΡΩΜΕΣ:**

α) Πιστοποιήσεις:

- Έχει πληρωθεί στο έργο από 12 /8/2014 η 1<sup>η</sup> Πιστοποίηση ,ποσού 32.278,31 Ευρώ, με το ΦΠΑ.
- Επίσης έχει πληρωθεί στο έργο από 11/12/2014 η 2<sup>η</sup> Πιστοποίηση, ποσού 32.541,78 Ευρώ με το ΦΠΑ
- Έχει αποσταλεί από 22/12/2014 προς πληρωμή και η 3<sup>η</sup> πιστοποίηση του έργου, ποσού 25.207,77 ευρώ με το ΦΠΑ

β) Πιστοποιημένο αντικείμενο:40,63%

## **2.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος υπέβαλε την ανωτέρω σχετική αίτησή του για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος η οποία πρωτοκολλήθηκε τις 29/1/2015 (αρ.πρωτ: 11458/2368)& στη συνέχεια στις 4-2-2015 υπέβαλε μία συμπληρωματική αυτής με στοιχεία καιρού ( αριθ.πρωτ:13690/2927).

Σε αυτή, αιτείται παράταση (45) ημέρες μετά την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου, ο οποίος είναι αναγκαίο να συνταχθεί, προκειμένου να ολοκληρώσει τις υπολειπόμενες εργασίες.

Επίσης, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2015 και μέσα Φεβρουαρίου 2015 ( που διανύουμε τώρα) με θερμοκρασίες πολύ χαμηλές που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση συμβατικών εργασιών ( πχ: ασφαλτικά), προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, έχει δημιουργηθεί περαιτέρω καθυστέρηση.

**Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη:**

1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου,
2. Το γεγονός ότι εκ της φύσεως των εργασιών το έργο ήταν δυσχερούς προμετρήσεως και είναι επιβεβλημένη η σύνταξη και έγκριση και 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για να καταστεί αφ'ενός δυνατή η τακτοποίηση διαταχθεισών εκτελεσμένων εργασιών, αφετέρου η ολοκλήρωση του έργου,
3. Το γεγονός ότι λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, καθυστέρησε η ολοκλήρωση εργασιών του έργου, λόγω του ότι έπρεπε να επιδιορθωθούν κάποιες ήδη ολοκληρωμένες εργασίες
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους, και θα πρέπει για να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες να υφίσταται οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες (πχ: ασφαλτικά)

### Εισηγούμεθα

Την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις Οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε Κεφαλληνίας» 51 ημερών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 31/03/2015, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

#### Συνημμένα:

- 1) Φωτ/φο της αιτήσεως παράτασης του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε

#### Εσωτ. Διανομή

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) Τ.Σ.Ε.
- 3) Αγγ.Κοκκολιάδη

Ιλ. Τζανετάτου  
Πολ/κός Μηχ/κός

	ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Αγγ.Κοκκολιάδη Πολιτικός Μηχ/κός	Ν. Δραγώνα Τοπογράφος Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	/02/2015	/02/2015

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις Οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε Κεφαλληνίας» 51 ημερών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 31/03/2015, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 98-05/17-02-2015**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Θεόδωρος Καμπίτσης**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**