



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 133-07/03-03-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας του έργου: «**ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ**» Αναδόχου: Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03 - 03 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 21406/14/27-02-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάσας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Αγγελικής Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Αλεξάνδρα Λάντου.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 12ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας του έργου: «**ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ**»
Αναδόχου: Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 323.793,45 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΔΤΕ / οικ. 12688/3015/07-02-2014
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 203ΕΠΟ2200001
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 19/02/2014
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 148-05/04-03-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 33,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 216.941,61 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 04-04-2014
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Πολιτικός Μηχ/κός
(Τ.Σ.Ε./ οικ 34333/9497/07-04-2014)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 01-09-2014
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30-11-2014 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 624-23/25-09-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 29-01-2015 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 861-37/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Επισκευή βλαβών που υπέστη το επαρχιακό οδικό δίκτυο από τους πρόσφατους σεισμούς της 26^{ης} Ιανουαρίου και 3^{ης} Φεβρουαρίου του 2014. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται εργασίες άρσης καταπτώσεων, κατασκευής τοίχων αντιστήριξης που υπέστησαν ζημιές, εξυγίανσης εδάφους που εδράζεται το οδόστρωμα, εργασιών οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης, κ.λ.π..

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί περίπου ποσοστό 55% των εργασιών

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 100150/27900/13-10-2014 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. στο ποσό των 216.941,61 € (με ΦΠΑ), ισοσκελισμένος του ποσού της αρχικής σύμβασης και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλάμβανε τρία άρθρα.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **101.706,10 €** με ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **216.941,61 €** (με ΦΠΑ), ως το ποσό του 1^{ου} Α.Π.Ε..

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 27-01-2015 αίτησή του (αριθ. πρωτ. οικ 10505/2093/27-01-2015) αιτείται 3^{ης} παράτασης προθεσμίας, έως τις 30-04-2015, προκειμένου να ολοκληρώσει τις υπολειπόμενες εργασίες, λόγω ότι της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης 2^{ου} Α.Π.Ε. που θα συμπεριλάβει την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εκτελεσμένων εργασιών και των απαραίτητων υπολειπόμενων για την ολοκλήρωση του έργου και λόγω ότι ένα μεγάλο μέρος των εργασιών που υπολείπονται αφορούν την κατασκευή ασφαλοτάτητα που λόγω χειμώνα και καιρικών συνθηκών είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή, παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι συνεχείς βροχοπτώσεις κατά τη χειμερινή περίοδο, δυσχεραίνουν την κατασκευή των ασφαλτικών εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), που είναι οι κυρίως υπολειπόμενες εργασίες του έργου και οι οποίες κυρίως θα γίνουν σε θέσεις που έχουν προηγηθεί άλλες εργασίες άρσης επικινδυνοτήτων, όπως ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης που είχαν καταρρεύσει.
3. Το γεγονός ότι το έργο ήταν δυσχερούς προμετρήσεων και είναι επιβεβλημένη η σύνταξη και έγκριση και 2^{ου} ΑΠΕ για να καταστεί αφ' ενός η τακτοποίηση διαταχθεισών εκτελεσμένων εργασιών καθώς και η ολοκλήρωση του έργου.
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τον ανωτέρω λόγο.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Άρση Καταπτώσεων και Έργα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών», αναδόχου Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας (29-01-2015) και μέχρι **ενενήντα μία (91) ημέρες, ήτοι έως τις 30-04-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε.Π.Ε. Κεφαλληνίας

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλο

Ιλαριανή Τζανετάτου
Πολιτικός Μηχ/κός

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός	Ν. Δραγώνα Τοπογράφος Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	27/2/2015	27/2/2015

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **«Άρση Καταπτώσεων και Έργα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών»**, αναδόχου Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της 2ης παράτασης προθεσμίας (29-01-2015) και μέχρι **ενενήντα μία (91) ημέρες, ήτοι έως τις 30-04-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 133-07/03-03-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Θεόδωρος Καμπίτσης
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη