



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 154-09/10-03-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου - 2013 », Αναδόχου: Ιωάννη Αγαλιανού Ε.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 10 - 03 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 23817/17/06-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού , η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Αλεξάνδρα Λάντου και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δήμητρα - Μαρία Γκίνη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 13ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου - 2013 », Αναδόχου: Ιωάννη Αγαλιανού Ε.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιλά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 385.373,72€ (με το Φ.Π.Α.).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 26217/4565/14-03-2014 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
ΣΑΕΠ022 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
- Χρηματοδότηση: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-2013 » Κ.Ε. 2013ΕΠ02200001
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 3-06-2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: Απόφαση 419-14/23-06-2014 (ΑΔΑ : Ω4Γ7ΛΕ-Δ3Ρ) Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 43% (σαράντα τρία τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 219.663,02 € (με το Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: Οικ 85360/15346 /29-08-2014 (ΑΔΑ: 67Σ27ΛΕ-7Ω4), (ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002263834 2014-08-29).
Με το αρ. πρωτ. Οικ 90168/16338 /12-09-2014)
- Επιβλέποντες: έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζ. έχουν ορισθεί ο Δημ. Βαρδακαστάνης και η Αγγελική Βούλτσου.
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης μέχρι 26-12-2014.
- Παρατάσεις: Με την αρ. 862-37/18-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής /Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: Β2587ΛΕ-Φ7Η), χορηγήθηκε παράταση εργασιών στο έργο μέχρι 24-03-2015.

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης, κατασκευής πεζοδρομίων, κατασκευής σωληνωτών αγωγών όμβριων, καθαρισμού οχετών και φρεατίων και κάθετης και οριζόντιας σήμανσης σε επαρχιακές οδούς καθώς και εργασίες αποκατάστασης των φθορών του πλακόστρωτου της Αλ.Ρώμα Ζακύνθου.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν κατασκευαστεί τα προβλεπόμενα έργα σε ποσοστό 80%.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 219.663,02 € (με το Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Έχει υπογραφεί την 19^η/12/2014 η 1^η Εντολή Πληρωμής του έργου ποσού 77.734,71€(με το Φ.Π.Α.), και έχει αποσταλεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης/Π.Ι.Ν. για πληρωμή.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 2/03/2015 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο κατά (30) τριάντα ημέρες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών για την εκτέλεση των υπολειπόμενων ασφαλικών εργασιών του έργου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες ασφαλικές εργασίες του έργου δεν ήταν εφικτό να εκτελεσθούν κατά την χειμερινή περίοδο με τις βροχοπτώσεις και τις χαμηλές θερμοκρασίες.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεσθε

Την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου - 2013**», **Αναδόχου: Ιωάννη Αγαλιανού Ε.Δ.Ε.** », (30) τριάντα ημερών δηλαδή έως τις 24/04/2015, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου - 2013**», **Αναδόχου: Ιωάννη Αγαλιανού Ε.Δ.Ε.**, (30) τριάντα ημερών δηλαδή έως τις **24/04/2015**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 154-09/10-03-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δήμητρα- Μαρία Γκίνη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός