



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 201-11/31-03-2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», Ανάδοχος ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 31 - 03 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 30436/22/27-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης  | Πρόεδρος      |
| 2. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση |               |
| 3. Διονύσιος Μπάσας  | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  | Τακτικό Μέλος |
| 5. Ιωάννης Κουλούρης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρο Καμπίτση που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση           |               |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής   | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός   | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστη η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 15ο:** Εισήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», Ανάδοχος ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Ιωάννη Χαλμούκη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν. σε εφαρμογή του Π.Δ. 186/1996 και ειδικότερα της παρ. 2δ του άρθρου 3 αυτού που αφορά την άσκηση της αρμοδιότητας της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ◆ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 40.000,00 €.
- ◆ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : η υπ'αρ.πρωτ.ΟΙΚ/76120/29216/30-07-2014 απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε.Κέρκυρας
- ◆ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 022
- ◆ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 16-09-2014
- ◆ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Απόφαση υπ'αρ.650/2014 της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ (Πρακτικό Νο 25/07-10-2014)
- ◆ ΕΚΠΤΩΣΗ : 3,00 %
- ◆ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 38.821,57 ΕΥΡΩ
- ◆ ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 28-01-2015
- ◆ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ :ΜΑΡΙΑ ΑΣΩΝΙΤΗ (ΟΙΚ.12523/5356/02-02-2015 απόφαση Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε.Κέρκυρας)
- ◆ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 28-03-2015

### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ**

Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει α)Στο γήπεδο Κρίκετ στην περιοχή Μαρίνας Γουβιών τοποθέτηση σκιάστρου σε υπάρχον μεταλλικό σκελετό, επένδυση με ειδικό δικτυωτό ύφασμα υπάρχοντος μεταλλικού σκελετού και αντικατάσταση παλαιού δαπέδου από σκυρόδεμα με νέο, β)Στο Ναυτικό Όμιλο Βορείου Ιονίου στην περιοχή Μαρίνας Γουβιών κατασκευή στεγάστρου με σιδερένιο σκελετό και επικάλυψη με πλαστικό, και γ) Στο γήπεδο του Αθλητικού Ομίλου «Όλυμπος» εξωραϊσμός των οικοδομικών εγκαταστάσεων του γηπέδου.

### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν εκτελεσθεί πλήρως οι εργασίες στο γήπεδο του Ολύμπου και ολοκληρώνεται τις προσεχείς ημέρες το στέγαστρο στο Ναυτικό Όμιλο Βορείου Ιονίου στην περιοχή Μαρίνας Γουβιών.

### **1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:**

Ποσό Σύμβασης Κατασκευής Έργου 38.821,57 €.

## **2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:**

2.1. Ο ανάδοχος με την υπ' αρ.πρωτ.22247/9549/3-3-2015 αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι 28-05-2015, διότι σήμερα είναι αδύνατη η πρόσβαση στο χώρο των εργασιών στο γήπεδο Κρίκετ στην περιοχή Μαρίνας Γουβιών, αφού αυτή μπορεί

να γίνει μόνο μέσω του αγωνιστικού χώρου που σήμερα λόγω των έντονων τελευταίων βροχοπτώσεων έχει λιμνάσει.

2.2 Επί της ανωτέρω αναφερομένης αίτησης του αναδόχου έχουμε να παρατηρήσουμε ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για την καθυστέρηση της εκτέλεσης των ανωτέρω αναφερομένων εργασιών.

Κατόπιν αυτών

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης (άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου : **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»** αναδόχου **ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, μέχρι την **28-05-2015**.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΤΕ -ΠΕΚ

#### Ε Δ.

1. Φ. Έργου (Μ. ΑΣΩΝΙΤΗ)
2. Χρον. Αρχείο

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ**  
**ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Β'**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης (άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»** αναδόχου **ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, μέχρι την **28-05-2015**.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 201-11/31-03-2015**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σουσιάνα Πεφάνη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Ιωάννης Κουλούρης**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**