



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 322-17/19-05-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ», Αναδόχου: «Γερ. & Παν. Παπανικολατος», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 19 - 05 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 46398/35/15-05-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σουσιάννα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση | |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Χρή γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 11ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ», Αναδόχου: «Γερ. & Παν. Παπανικολατος», Π.Ε.

Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, την οποία διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή, η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ιλαριανή Τζανετάτου:

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Νικ. Δραγωνα Τοπογράφος Μηχ/κός, Προιστ. Τμηματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε Κεφ/νίας

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 280.000,00 με ΦΠΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ. : Απόφαση 42169/12512/31-07-13
(Δ.Τ.Ε./ΤΣΕ της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΙΝ ΦΟΡΕΑ 04071 (ΚΑΕ 97710422000300 Α)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 19-11-2013
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. : 901-29/10-12-2013 απόφαση της
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 4 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 267.619,19 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 07-5-2014
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Πανερης Σταύρος , Πολ. Μηχ/κός ΤΕ Τσιτελης Αγγελος Μηχ.Μηχανικός(45701/12772- 09-05-2014)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 02-12-2014
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η (εως 02/04/2015)
- ΑΠΕ: : 1ος Α.Π.Ε 122418/34167/08-12-2014
(ΑΔΑ : ΨΞΨΩ7ΛΕ-95Ζ).

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης σήμανσης, ασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Κεφαλονιάς (Σάμης – Πυλαρου – Ερίσσου). Επιπλέον περιλαμβάνονται ασφατικές εργασίες τσιμεντοστρώσεις και εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης (πέτρινων & άοπλου σκυροδέματος) καθώς και τμηματικές επισκευές λιθοδομών και εργασίες εκ νέου τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας αστικού και υπεραστικού τύπου .

Οι εργασίες δεν αφορούν ούτε διαπλατύνσεις, ούτε αλλαγή μηκοτομής του οδικού δικτύου αλλά μόνο εργασίες στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης της οδού.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλονιάς και Ιθάκης κατόπιν εντολής της Δ/σας υπηρεσίας .

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει κατασκευαστεί περίπου το 40% του φυσικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί πινακίδες – σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο , έχουν κατασκευαστεί τοιχία από λιθοδομή , έχει μερικώς ολοκληρωθεί ο ηλεκτροφωτισμός και ο καθαρισμός τάφρων και οχετών και τμημάτων άρσης καταπτώσεων . Επίσης έχουν επισημανθεί θέσεις τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας υπεραστικού και αστικού τύπου έχουν προσμετρηθεί και οριστεί οι ακριβής θέσεις των τοιχίων σκυροδέματος και λιθοδομών .

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

▪ **267.619,19 € με Φ.Π.Α** (ισοσκελισμένη του αρχικού συμβατικού ποσού της σύμβασης όπως αυτό προκύπτει από τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ 1 22418/34167/08-12-2014 (ΑΔΑ : ΨΞΨΩ7ΛΕ-95Ζ).

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **80.618,66 € με ΦΠΑ** .

▪ Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **267.619,19 € με ΦΠΑ** σύμφωνα με τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ .

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 02-04-2015 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 32469/7313/02-04-2015) ο ανάδοχος «Γερ. & Παν. Παπανικολατος.» ζητά παράταση **80 μέρες** , μετά την **02-04-2015** (ληξη 1^{ης} παρατάσης) διάστημα διακοπής εργασιών 41 μέρες – από 28-01-2015 έως 09-03-2015 εξαιτίας μη πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού και επιπλέον 39 μέρες λόγω βροχοπτώσεων για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος,

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Την αποδοχή της από **28/01/2015** Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού. (αριθμ πρωτοκ. απόφασης -15494/3296/ 09-02-2015)
2. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος πληρώθηκε τον 1^ο λογαριασμό ποσού 52.444,08 στις **09-03-2015** (διάστημα διακοπής εργασιών 41 μέρες).
3. Το γεγονός των δυσμενών καιρικών συνθηκών την φετινή χειμερινή περίοδο με τις έντονες συνεχείς βροχοπτώσεις που είχε σαν συνέπεια την δυσχέρεια εκτέλεσης εργασιών όπως εκσκαφές καταντιπρανών για την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, οδοστρωσία και ασφαλτικά .

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ**» αναδόχου Γερ. & Παν. Παπανικολατος από την λήξη της προηγούμενης (1^{ης} παρατασης) **02/04/2015** και μέχρι ογδόντα (80) ημέρες ήτοι (**22/06/2015**), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.**Ε Δ.**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Στ. Πανερης

Νίκα Δραγώνα
Τοπογράφος Μηχ/κός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ**» αναδόχου Γερ. & Παν. Παπανικολατος από την λήξη της προηγούμενης (1^{ης} παρατασης) **02/04/2015** και μέχρι ογδόντα (80) ημέρες ήτοι (**22/06/2015**), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 322-17/19-05-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σουσσάνα Πεφάνη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη