



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 18/27-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 358-18/27-05-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ", αναδόχου LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27 - 05 - 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 48693/37/22-05-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ι.Ν., κ. Κυριακούλα Παυλοπούλου, αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Δρ. Παύλος Μεταλληνός και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 26° Ε.Η.Δ.: Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ", αναδόχου LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 26ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Δρ. Παύλου Μεταλληνού, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή όσον αφορά την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.027.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ/70388/27566/27-12-2012
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 4.027.000,00 € από την ΣΑΕΠ 0228 (Κ.Ε. 2013ΕΠ02280010)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 16-04-2013
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : 34436/13241/02-07-2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 39,03%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 2.455.375,63 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25-09-2013
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΟΙΚ/65933/25342/03-07-2014, ΑΔΑ: 6ΧΧ47ΛΕ-ΧΩΑ)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25-03-2015 (εκκρεμεί αίτημα του αναδόχου για παράταση εργασιών).
- Α.Π.Ε. : 1^{ος} Α.Π.Ε. 2.455.375,63 € (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση αλλά με απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η ανακατασκευή του παράκτιου τείχους στην περιοχή Ν.Α.Ο.Κ. και η ανακατασκευή πεζοδρομίου και η προστασία κρηπιδώματος σε όλο το μήκος της παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας.

Ειδικότερα προβλέπονται :

Ανακατασκευή του παράκτιου τείχους στη θέση Ν.Α.Ο.Κ.

- Προβλέπεται αρχικά πλήρης φωτογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του τείχους.
- Αποσυναρμολόγηση της λιθοδομής του τείχους με προσοχή και με παράλληλη αρίθμηση των λίθων.
- Κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Πίσω από τον τοίχο αντιστήριξης και τον κεφαλόδεσμο προβλέπεται τοποθέτηση λιθορριπής ανακουφιστικού πρίσματος για μείωση των ωθήσεων γαιών.
- Ακολουθεί επίχωση με φυτικές γαίες, φύτευση και κατασκευή των έργων διαμόρφωσης (παρτέρια, πλακοστρώσεις).
- Συγκεκριμένα προβλέπεται η μεταφύτευση όσων δένδρων επηρεάζονται από τις εκσκαφές σε άλλα σημεία του πάρκου, ενώ στις θέσεις τους θα φυτευθούν νέα δένδρα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της επιφάνειας του πάρκου.
- Τέλος, πάνω στην επιφάνεια του κεφαλόδεσμου, μπροστά από τον τοίχο σκυροδέματος, ανακατασκευάζεται η λιθοδομή του αρχικού τείχους με τους ίδιους αριθμημένους λίθους.

Ανακατασκευή του πεζοδρομίου και προστασία του παραλιακού τοίχου της λεωφόρου Γαρίτσας εκτείνεται από τις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο.Κ. έως και τον Ανεμόμυλο (Ναυτίλος) και διακρίνεται σε τρεις περιοχές ανάλογα με την έκταση της επέμβασης. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής :

- Περιοχή (α) ανακατασκευής πεζοδρομίου και ποδός.
Στην περιοχή αυτή, προβλέπεται πλήρης ανακατασκευή του πεζοδρομίου, με κατασκευή ανακουφιστικού πρίσματος από λιθορριπή καθώς και κατασκευή πόδα προστασίας από τη δράση των θαλάσσιων κυματισμών.
- Περιοχή (β) αποκατασταθέντος πεζοδρομίου.
Τα τμήματα, συνολικού μήκους 105 m, που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές μετά την κακοκαιρία στις αρχές Δεκεμβρίου του 2008 και έχουν ήδη επισκευαστεί μετά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2009. Στις θέσεις αυτές αντικαθίσταται η πλακόστρωση (χωρίς να επηρεαστούν οι ιστοί ηλεκτροφωτισμού) από πλάκες ίδιου τύπου με τις νέες πλάκες που τοποθετούνται στην (α) περιοχή. Τέλος κατασκευάζεται και στα τμήματα αυτά ο πόδας προστασίας.
- Περιοχή (γ) αντικατάστασης φθαρμένων πλακών πεζοδρομίου.
Τα έργα εκτελούνται στο τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης του αεροδρομίου και του Ανεμόμυλου, μήκους περίπου 460 m και αφορούν μόνο στην αντικατάσταση της υφιστάμενης φθαρμένης πλακόστρωσης

του πεζοδρομίου από πλάκες ίδιας κοπής και σύστασης με τις υφιστάμενες.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην περιοχή του τείχους Ν.Α.Ο.Κ. έχουν εκτελεσθεί οι κάτωθι εργασίες:

- Περίφραξη χώρου με σταθερά μεταλλικά στοιχεία ύψους περ. 2,0m.
- Σήμανση του χώρου εργοταξίου και παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας με ρυθμιστικές πινακίδες.
- Επέκταση πλάτους κρηπιδώματος Ν.Α.Ο.Κ. κατά 2,20 μέτρα, για την απρόσκοπτη λειτουργία ανεφοδιασμού και πρόσβασης μόλου Ν.Α.Ο.Κ, αναγκαία επέμβαση, διότι μέρος του κρηπιδώματος καταλαμβάνεται από το εργοτάξιο και εκσκάπτεται.
- Μετακίνηση Ο.Κ.Ω (ύδρευση, ισχυρά ρεύματα), διότι τα δίκτυα στο κρηπίδωμα ΝΑΟΚ καταλάμβαναν μέρος του χώρου εκσκαφής.
- Κατασκευή προσωρινού επιχώματος και ράμπας πρόσβασης εξωτερικά, από την παραλιακή λεωφόρο, συμπεριλαμβανομένης και της θωράκισης για κυματισμούς με φυσικούς ογκόλιθους.
- Αποδόμηση του 90% του ΤΕΙΧΟΥΣ Ν.Α.Ο.Κ. με παράλληλη εκσκαφή του χώρου (75% περ. της συνολικής εκσκαφής), μετά την έγκριση, από την 21^η ΕΒΑ, της φωτογραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης και αρίθμησης των λίθων του τείχους. Στην αποδόμηση περιλαμβάνεται και η θεμελίωση του τείχους.
- Δέσμευση του χώρου από την 21^η Ε.Β.Α. για ανασκαφική έρευνα από 23/6/2014 έως 27/2/2015.
- Καθαρισμός εργοταξίου κα αποδόμηση υπόλοιπου τμήματος του τείχους, για την έναρξη κατασκευής πασσάλων και κεφαλόδεσμου (εργασία σε εξέλιξη).

Στην παραλιακή λεωφόρο Γαρίτσας εκτελέσθηκαν:

- ✓ Παράδοση φωτογραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης πεζοδρομίων.
- ✓ Προσωρινή επισκευή βλαβών στο πεζοδρόμιο της παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας, λόγω αστοχιών στο κρηπίδωμα (συνολικά 8 επεμβάσεις).
- ✓ Επισκευή σημαντικής βλάβης στο πεζοδρόμιο και στο τείχος της παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας στη θέση Δ14+55 μέτρα περίπου (εργασία σε εξέλιξη).

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με την υπ' αρ. ΟΙΚ/14513/6241/05-02-2015 (ΑΔΑ: ΩΦ767ΛΕ-8ΛΧ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. με το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Αυτός συντάχθηκε για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, κυρίως λόγω προμετρητικών λαθών, καθώς και για να συμπεριλάβει νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και δεν

μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτισή της. Αυτές οι νέες εργασίες δεν τροποποιούσαν το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή την όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονταν από την αρχική σύμβαση.

	Δαπάνη Αρχικής Σύμβασης	Δαπάνη Εγκεκριμένου 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	Αύξηση ή Μείωση
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	230.963,69€	321.501,39€	+ 90.537,70€
ΟΜΑΔΑ Β : ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ – ΦΥΣ. ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ	169.439,70€	235.259,92€	+ 65.820,22€
ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΠΑΣΣΑΛΟΙ	481.930,19€	498.589,29€	+ 16.659,10€
ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΛΑΚ/ΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	486.148,65€	502.698,29€	+ 16.549,64€
ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΛΟΙΠΑ Τ.Ε.	37.601,85€	39.776,98€	+ 2.175,13€
Σύνολο	1.406.084,08€	1.597.825,87€	+ 191.741,79€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	253.095,13€	287.608,66€	+ 34.513,53€
Απρόβλεπτα	248.876,88€	22.621,56€	- 226.255,32€
Δαπάνη Αναθεώρησης	88.184,26€	88.184,26€	-
Σύνολο	1.996.240,35€	1.996.240,35€	0,00€
Φ.Π.Α. 23%	459.135,28€	459.135,28€	-
Συνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α.	2.455.375,63€	2.455.375,63€	-
Διαφορά (1^{ος} Α.Π.Ε. – Αρχική Σύμβαση)		0,00€	

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι η επιπλέον δαπάνη απορροφήθηκε από τα απρόβλεπτα. Ο εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος ως προς την αρχική σύμβαση, με τη συνολική του δαπάνη να διαμορφώνεται

σε 2.455.375,63 € (εκ των οποίων 1.597.825,87 € για εργασίες, 287.608,66 € για Γ.Ε & Ο.Ε., 22.621,56 € για απρόβλεπτα, 88.184,26 € για αναθεώρηση και 459.135,28 € για Φ.Π.Α.).

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ανάδοχος με την από 13-03-2015 αίτησή της ζήτησε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 15-12-2015, κυρίως εξαιτίας της δέσμευσης του εργοταξιακού χώρου από την αρχαιολογία, και των έντονων καιρικών φαινομένων (χειμώνας 2013, χειμώνας 2014, χειμώνας 2015).

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Την από 26350/11150/17-03-2015 γνωμοδότηση της Δ/νουσας το έργο υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης για επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι και την 25-10-2015, με το σκεπτικό ότι το προτεινόμενο χρονικό διάστημα των επτά (7) μηνών, ουσιαστικά αντιστοιχεί σε μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος για το διάστημα εκείνο (Ιούνιος 2014 έως Ιανουάριος 2015) όπου δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και επειδή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν.3669/2008 αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το υπ' αρ. 628/08-05-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία.
3. Το με αρ. πρωτ. 43719/17926/25-05-2015 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία στην Ε.Δ.Α.
4. Το υπ' αρ. 1155/27-05-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. για τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι και την 25-10-2015.
5. Ότι το συμφέρον του έργου προϋποθέτει ομαλή εξέλιξη της εργολαβίας, ειδάλλως δημιουργείται κίνδυνος απώλειας πόρων και επιστροφής κοινοτικών κονδυλίων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ», αναδόχου LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ, μέχρι και την 25-10-2015.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- ✓ Η από 13-03-2015 αίτηση αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

- ✓ Το υπ' αρ. 26350/11150/17-03-2015
έγγραφο του Τμήμ. Συγκ. Έργων.
- ✓ Το υπ' αρ. 1155/27-05-2015
έγγραφο της Ε.Δ.Α./Π.Ι.Ν.

Δρ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
Μηχανικός ΠΕ/Γ'

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	27-05-2015	27-05-2015

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ», αναδόχου LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ, μέχρι και την 25-10-2015.

Μειοψηφούντων των τακτικών μελών κ. Ευσταθίου – Σωτηρίου Κουρή και κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, οι οποίοι ψηφίζουν αρνητικά διότι δεν θεωρούν ότι το θέμα είναι κατεπείγον ώστε να συζητηθεί ως προ ημερησίας θέμα.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 358-18/27-05-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός