



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 371-19/03-06-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013» προϋπ/σμού 355.004,61 € μαζί με το Φ.Π.Α , αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03 - 06 - 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 51444/40/29-05-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνος Σκορδίλης.

Χρή γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη-Μικαέλα Γιούργα.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 13ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013» προϋπ/σμού 355.004,61 € μαζί με το Φ.Π.Α , αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Παναγιώτη Κανέλλια , η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ 24^Α/31-12-2013) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

| | |
|------------------------------------|--|
| <u>1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ</u> | |
| 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013» |
| • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 355.004,61€ |
| • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ. | ΔΤΥοικ.61979/11243/05-11-2013 |
| • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΣΑΕΠ 022 |
| • ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | 10-02-2014 |
| • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | Η υπ.αρ. 322-11/08-05-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατακύρωσης 2 ^{ης} δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013» |
| • ΕΚΠΤΩΣΗ | 3% |
| • ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ | 344.354,48 € με ΦΠΑ |
| • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 28-07-2014 |
| • ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ | Θεόδωρος Μανωλίτσης Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε. |
| • ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ | Συμβατική: 180 ημερολογιακές ημέρες, λήξη:24-01-2015 |
| • 1 ^{ος} ΑΠΕ | Εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 106477/16676/21-11-14 απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ:ΒΩ2ΕΝ7ΛΕ-Μ7Ρ) |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ | <p>Η με αρ.πρωτ. 9684/1415/2-2-15 απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. για έγκριση 1^{ης} παράτασης έως 31-03-15</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ | <p>Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου έως 30-05-2015 από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας (πράξη 4^η θέμα 4^ο της 3^{ης} Συνεδρίασης 14-05-2015).</p> |

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 355.004,61 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Λευκάδας και του επαρχιακού οδικού δικτύου Μεγανησίου, τοποθέτηση σιδηρών σχαρών για την απορροή των ομβρίων υδάτων, τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου, διαγράμμιση οδοστρώματος και καθαρισμός τάφρων.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

(Συνοπτική περιγραφή εκτελεσμένου αντικείμενου και υπολειπόμενου)

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δικτύου Λευκάδας (αποκατάσταση ασφαλοτάπητων - τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος διαγράμμιση οδοστρώματος) , καθαρισμός τάφρων και τοποθέτηση σιδηρών σχαρών για την απορροή των ομβρίων υδάτων και απομένουν οι εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δικτύου Μεγανησίου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ. 106477/16676/21-11-14 απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ:ΒΩ2ΞΝ7ΛΕ-Μ7Ρ), ποσού **344.354,48€ με ΦΠΑ** όσο και η σύμβαση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 30614/4748/30-03-2015 αίτησή του αιτείται παράταση δύο μηνών διότι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις αλλά κυρίως χαμηλές θερμοκρασίες) ,οι οποίες δεν επέτρεπαν την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε 2^η παράταση προθεσμίας δύο μηνών, ήτοι μέχρι 30-05-2015 σύμφωνα με την 3^η συνεδρίασή του στις 14-05-2015 πράξη 4η (θέμα 4^ο).

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου για παράταση δύο μηνών, β) την ανωτέρω 3^η συνεδρίαση στις 14-05-2015 πράξη 4η (θέμα 4^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε για παράταση δύο μηνών, γ) Το γεγονός ότι για να ολοκληρωθεί το έργο απαιτούνται και οι εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δικτύου Μεγανησίου.

Το γεγονός οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα και υπολείπονται οι εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δικτύου Μεγανησίου, έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να δοθεί παράταση προθεσμίας 2 μηνών ήτοι μέχρι 30-05-2015 για την ολοκλήρωση του έργου.

2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση **2ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013**» προϋπ/σμού **355.004,61 €** μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. **μέχρι την 30-05-2015 με αναθεώρηση.**

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

- Η 3^η συνεδρίαση πράξη 4^η/14-05-2015 (θέμα 4^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Λευκάδας
- Η με αρ.πρωτ. 30614/4748/30-03-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου

Ο αν. Διευθυντής Τεχ. Έργων
Περιφ. Ενότητας Λευκάδας

Παναγιώτης Κανέλλιας
Μηχανολόγος Μηχ/κός με Β' β.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Δ/ντή
2. κ. Πρ/νο Τμημ/τος Συγκοινωνιακών έργων

3. ΧΑ, Φ.Ε.

| | | |
|------------|---|--|
| | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμ. Συγκ/κών Έργων |
| ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ | Θεόδωρος Μανωλίτσης Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ | Παναγιώτης Κομποτιάτης Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ 25-05-2015 | ΛΕΥΚΑΔΑ 25-05-2015 |



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

3η Συνεδρίαση 2015

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. οικ. 21992/3347/5-03-2014 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 117177/18417/19-12-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων αποτελούμενο από τους:

1. Κανέλλιας Παναγιώτης, Πρόεδρος Περιφ. Συμβουλίου Δ.Ε. Π.Ε Λευκάδας
2. Αρβανίτη Μαρία, Υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Λευκάδας
3. Βραχνούλας Δημήτριος, Υπάλληλος της Δ.Τ.Υ Δήμου Λευκάδας
4. Θέκλη Βλάχου Υπάλληλος Εκπρόσωπος ΤΕΕ
5. Παπαλαμπίδης Βασίλειος, Εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ
6. Καρφάκη Μαριάννα Αντιδήμαρχος Εκπρόσωπος ΠΕΔ Π.Ι.Ν
7. Ροντογιάννης Μάρκος, Εκπρόσωπος Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

συνήλθε σήμερα **14-05-2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), ύστερα από την με αριθ πρωτ οικ.42694/6658/7-05--2015 Πρόσκληση κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, παρουσία και της γραμματέας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο : Ανανέωση -Επανεγγραφή στα Μητρώα Εμπειροτεχνών Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, του κ. Δημητρίου Σούνδια του Πραξιτέλη (ΤΕΙ) : Εισηγητής κ. Κανέλλιας

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 22.300.000,00 € με ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης σύμβασης 19.562.221,74 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε:

Εισηγητής κ. Παν. Κομποτιάτης

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π..Ε
ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

προϋπολογισμού 211.000,00 € με ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 111.830,01 € με
ΦΠΑ,
αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΕΔΕ Εισηγητής κ. Παν.
Κομποτιάτης

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013» προυπ. 355.004,64
€ με ΦΠΑ αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε: Εισηγητής κ. Παν. Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 1η (θέμα 1ο).

Ο Δ/ντής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας κ Παν Κανέλλιας,
θέτει
υπόψη του Συμβουλίου την αίτηση του κ. Σούνδια Δημητρίου του Πραξιτέλη
(αποφοίτου ΤΕΙ) για ανανέωση του αριθ Μητρ (56) Εμπειροτεχνικού πτυχίου του
Μητρώου Εμπειροτεχνών Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας ,στην κατηγορία έργων ή
εργασιών **ΟΔΟΠΟΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ**, για τους
Νομούς Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την
ανανέωση του αριθμ. Μητρ. **(56)** Εμπειροτεχνικού πτυχίου Δημοσίων Έργων Π.Ε.
Λευκάδας, του κ. Σούνδια Δημητρίου του Πραξιτέλη, στην κατηγορία έργων ή
εργασιών **ΟΔΟΠΟΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ** έως και του
ποσού 47.000,00 ευρώ, για την τριετία από **14 Μαΐου 2015** έως και **14 Μαΐου 2018**.

ΠΡΑΞΗ 2η (θέμα 2^ο).

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π,Ε Λευκάδας. κ. Παν.
Κομποτιάτης εισηγείται την Έγκριση του **1ου ΑΠΕ** και **1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε** του
έργου
«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 22.300.000,00 € με
ΦΠΑ

και συνολικής δαπάνης σύμβασης 19.562.221,74 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της και το
αριθ. πρωτ.. ΑΠ. 716/07-05-2015 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** στην έγκριση 1ου
ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης
19.562.221,74 € με ΦΠΑ .

ΠΡΑΞΗ 3η (θέμα 3^ο).

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π,Ε Λευκάδας.
κ. Ευάγγελος Βουκελάτος ,εισηγείται την έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π..Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 211.000,00 € με ΦΠΑ και
συνολικής

δαπάνης 111.830,01 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΕΔΕ.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** στην Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΕΔΕ , συνολικής δαπάνης 111.830,01 € με ΦΠΑ.

ΠΡΑΞΗ 4η (θέμα 4^ο).

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π,Ε Λευκάδας. κ. Παν.

Κομποτιάτης ,εισηγείται την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013» προυπ. 355.004,64 € με ΦΠΑ αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** στην έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013» προυπ. 355.004,64 € με ΦΠΑ αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε, έως **30-05-2015 με αναθεώρηση.**

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση

Λευκάδα 14-05-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013**» προϋπ/σμού **355.004,61 €** μαζί με το Φ.Π.Α., αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. **μέχρι την 30-05-2015 με αναθεώρηση.**

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 371-19/03-06-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη - Μικαέλα Γιούργα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός