



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 456-23/30-06-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 4^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», Αναδόχου: Γ. Βαγγελάτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30 - 06 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 61407/48/26-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ Θέμα 22ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 4^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», Αναδόχου: Γ. Βαγγελάτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 22ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Ν. Δραγώνα, την οποία διαβιβάζει

στην Οικονομική Επιτροπή, η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ιλαριανή Τζανετάτου:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής» .
αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ' αρ. πρωτ. 50364/11711/29-06-2015 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και ειδικότερα της παρ. 10 αυτού, σας αποστέλλουμε αντίγραφο του ανωτέρω ταυτάριθμου σχετικού για τις δικές σας ενέργειες περί έγκρισης παρατάσεως προθεσμιών του έργου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Δ.Π.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλος

Ιλαριανή Τζανετάτου
Πολιτικός Μηχανικός

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 231.328,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΔΤΕ / οικ. 22889/6764/30-04-12
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Π. (ΚΑΕ: 9781 04 012 004 00Α)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 07/08/2012
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 352-14/30-05-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,00%

- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 223.117,62 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10-09-2013
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Πολιτικός Μηχ/κός
(Τ.Σ.Ε./ οικ 52513/15672/20-09-2013)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 09-03-2014
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-08-2014 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 362-12/30-05-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-12-2014 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 625-23/25-09-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
3^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-05-2015 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 62-03/30-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αποκατάσταση παλαιού φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα στη θέση παλαιάς λιθοδομής που έχει καταρρεύσει ή υποστεί ζημιά στην επαρχ. οδό Νο 42.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης στη θέση όπου διαπλατώνεται η επαρχ. οδός και έχει εκτελεστεί τμήμα της επίχωσης.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχει έγκριση Α.Π.Ε., ούτε έχει τροποποιηθεί η αρχική Σύμβαση.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **0,00 €** με ΦΠΑ. Η υπηρεσία έχει εγκρίνει στις

27-05-2015 την 1^η Εντολή Πληρωμής ύψους 92.299,67 ευρώ (με το ΦΠΑ), όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η εξόφλησή της. Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **223.117,62 €** (με ΦΠΑ), ως το ποσό του συμφωνητικού.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 28-05-2015 αίτησή του (αριθ. πρωτ. οικ 50364/11711/28-05-2015) αιτείται 4^η παράτασης προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης έγκρισης της παράτασης, λόγω:

- 1) ότι η μεταφορά του δικτύου της Δ.Ε.Η. δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και
- 2) στη θέση του έργου και στην απέναντι πλευρά της οδού πραγματοποιείται εκτέλεση άλλης εργολαβίας με εκσκαφή της οδού για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας εργολαβίας

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι πράγματι απαιτείτο η μεταφορά δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, λόγω ότι οι στύλοι βρίσκονταν στο τμήμα της οδού που πρόκειται να διαπλατυνθεί και η οποία ολοκληρώθηκε τελικά στις 10-06-2015.
3. Το γεγονός ότι η μεταφορά των στύλων της ΔΕΔΔΗΕ ήταν προαπαιτούμενη για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.
4. Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε., για να καταστεί δυνατή αφενός η τακτοποίηση εκτελεσμένων εργασιών, καθώς και η ολοκλήρωση του έργου.
5. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», αναδόχου Βαγγελάτου Γεωργίου, από τη λήξη της 3^{ης} παράτασης (31-05-2015) και μέχρι **εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως και τις 30-07-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε. -
Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Ε Δ.

4. Δ.Τ.Ε.
5. Τ.Σ.Ε.
6. Δ. Αλεξανδρόπουλο

**Ν. Δραγώνα
Τοπογράφος Μηχ/κός**

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	29/06/2015

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», αναδόχου Βαγγελάτου Γεώργιου, από τη λήξη της 3ης παράτασης (31-05-2015) και μέχρι **εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως και τις 30-07-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 456-23/30-06-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός