



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 25/15-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 485-25/15-07-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών- Εργασιών και Αξιολόγησης προσφορών Π.Ε. Λευκάδας που αφορά την μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης του έργου "Προμήθεια Υλικών Διαγράμμισης Οδικού Δικτύου".

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 15 - 07 - 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 66497/52/14-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρή γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών-Εργασιών και Αξιολόγησης προσφορών Π.Ε. Λευκάδας που αφορά την μετάθεση του

χρόνου εκτέλεσης του έργου "Προμήθεια Υλικών Διαγράμμισης Οδικού Δικτύου".

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης η οποία έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το από 14-07-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. Λευκάδας έτους 2015, που αφορά την έγκριση της μετάθεσης του χρόνου εκτέλεσης της αριθμ. 60040/9504/23-6-2015 συναφθείσας, μεταξύ της Π.Ε. Λευκάδας και της εταιρείας ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – Α.Ε., σύμβασης, κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας για λόγους ανωτέρας βίας, εξαιτίας της τραπεζικής αργίας.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- Το από 14-7-2015 Πρακτικό
Επιτροπής Διαγωνισμών

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Γενικό Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου « Προμήθεια Υλικών Διαγράμμισης Οδικού Δικτύου» κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου.

Στη Λευκάδα σήμερα την 14^η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε, στα Γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού στο Διοικητήριο Λευκάδας, η συγκροτηθείσα με την αριθ. 883-38/29-12-2014 (ΑΔΑ:74ΚΩ7ΛΕ-ΒΨ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών- Εργασιών και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμών, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου αποτελούμενη από τους:

1. **Παπαδάτου Χρυσούλα**, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως Πρόεδρο.
2. **Θεοχάρη Αντώνη**, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ως τακτικό μέλος.
3. **Καζά Σουλτάνα**, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως αναπληρωματικό μέλος.

Θέμα συνεδρίασης: Η εξέταση του αιτήματος της εταιρείας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ -ΑΕ», που εδρεύει στην Ιωνία Θεσσαλονίκης – 10^ο χλμ Θεσσαλονίκης Βέροιας, με το οποίο ζητάει την μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της αριθμ. 60040/9504/23-06-2015 συναφθείσας, με την Π.Ε. Λευκάδας, σύμβασης ανάθεσης του έργου «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου» για λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας της τραπεζικής αργίας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την απαιτούμενη απαρτία κήρυξε την έναρξη της προβλεπόμενης από της ισχύουσες διατάξεις σχετικής διαδικασίας, για την εξέταση του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ –ΑΕ».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα εξής:

- 1) Την υπ' αριθ. 60040/9504/23-06-2015 σύμβαση μεταξύ της Π.Ε. Λευκάδας και της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ –ΑΕ», που εδρεύει στην Ιωνία Θεσσαλονίκης – 10^ο χλμ Θεσσαλονίκης Βέροιας
- 2) Την αριθ. πρωτ. 18280/2775/17-02-2015 Διακήρυξη της προμήθειας
- 3) Την από 9-7-2015 (με αριθ. πρωτ. 65466/10504/10-7-2015) αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητάει την μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της αριθμ. 60040/9504/23-06-2015 σύμβασης λόγω ανωτέρας βίας εξαιτίας της τραπεζικής αργίας
- 4) Της διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 27, παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 σχετικά με τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών.
- 5) Της διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και ιδίως του γ. εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 38: «Οι επιτροπές αξιολόγησης γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια των διαγωνισμών ή την διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων».
- 6) Την από 28-6-2015 ΠΝΠ « Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α' 65/28-6-2015)
- 7) Την αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000937ΕΞ2015/Χ.Π2261/8-7-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Β' 1420/8-7-2015)
- 8) Την αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000945ΕΞ2015/Χ.Π2255/6-7-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Β' 1391/6-7-2015)
- 9) Το γεγονός ότι η αρχική συμβατική προθεσμία ήταν ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 22/06/2015.
- 10) Το γεγονός ότι η από 9-7-2015 (με αριθ. πρωτ. 65466/10504/10-7-2015) αίτηση μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης σύμβασης της αναδόχου εταιρείας υπεβλήθη πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

Εξέτασε τους λόγους που επικαλείται στην εν λόγω αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία κρίνοντας ότι είναι σοβαροί και αντικειμενικά δικαιολογημένοι.

Μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αναφερόμενα η Επιτροπή

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Κάνει δεκτή από 9-7-2015 (με αριθ. πρωτ. 65466/10504/10-7-2015) αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ -ΑΕ», που εδρεύει στην Ιωνία Θεσσαλονίκης – 10^ο χλμ Θεσσαλονίκης Βέροιας, με την οποία ζητάει την μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της αριθμ. 60040/9504/23-06-2015 σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας της τραπεζικής αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007.
2. Προτείνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου « Προμήθεια Υλικών Διαγράμμισης Οδικού Δικτύου» για τριάντα (30) ημέρες από την λήξη της αρχικής συμβατικής προθεσμίας (22-07-2015), δηλαδή **μέχρι τις 20 Αυγούστου 2015**, καθώς κρίνονται σοβαροί και αντικειμενικά δικαιολογημένοι οι λόγοι που αναφέρονται στη σχετική αίτηση.

Η επιτροπή διαβιβάζει το παρόν πρακτικό της στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Λευκάδας , για περαιτέρω ενέργειες και κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστωση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών

1. Παπαδάτου Χρυσούλα
2. Θεοχάρης Αντώνης
3. Καζά Σουλτάνα

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και το πρακτικό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 14-07-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. Λευκάδας έτους 2015, και εγκρίνει, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, τα εξής:

1. Κάνει δεκτή την από 9-7-2015 (με αριθ. πρωτ65466/10504/10-7-2015) αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ -ΑΕ», που εδρεύει στην Ιωνία Θεσσαλονίκης – 10ο χλμ Θεσσαλονίκης Βέροιας, με την οποία ζητάει την μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της αριθμ. 60040/9504/23-06-2015 σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας της τραπεζικής αργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007.

2. Την μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια Υλικών Διαγράμμισης Οδικού Δικτύου» για τριάντα (30) ημέρες από την λήξη της αρχικής συμβατικής προθεσμίας (22-07-2015), δηλαδή μέχρι τις 20 Αυγούστου 2015, καθώς κρίνονται σοβαροί και αντικειμενικά δικαιολογημένοι οι λόγοι που αναφέρονται στη σχετική αίτηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 485-25/15-07-2015

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Γεώργιος Τσιλιμιδός