



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 502-26/021-07-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί του Αιτήματος Παράτασης της 3^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 22.300.000,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21 - 07 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 67600/55/17-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 17ο: Εισηγήση επί του Αιτήματος Παράτασης της 3^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 22.300.000,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα ημερήσιας

διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π..Ε Λευκάδας, κ. Παναγιώτη Κανέλλια, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ 7/2013(ΦΕΚ 26^Α/31-01-2012) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</u>	: 22.300.000 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ
<u>ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ</u>	: 26/03/2013 Με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,28 %
<u>ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ</u>	: 19.562.221,74 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 06/09/2013
<u>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ</u>	: 28 ΜΗΝΕΣ ήτοι έως 06/01/2016
<u>ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ</u>	: 1 ^η Τμηματική προθεσμία κατά 222 ημέρες δηλαδή έως 10-06-2015 αριθμ. πρωτ. 813-35/02-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Διάυλος Λευκάδας έχει συνολικό μήκος 6,3 km περίπου και εξασφαλίζει τη θαλάσσια επικοινωνία του όρμου Λευκάδας στα βόρεια με τον όρμο Δρεπάνου στα νότια, καθιστώντας έτσι δυνατή τη σύνδεση του λιμένα της πόλης της Λευκάδας με την ανοιχτή θάλασσα (Ιόνιο Πέλαγος).

Ο διάυλος έχει διανοιχθεί μεταξύ της λιμνοθάλασσας Λευκάδας, των αβαθών περιοχών στα ανατολικά παράλια της Λευκάδας και των παλαιών Αλυκών Αλεξάνδρου αφ' ενός και της λιμνοθάλασσας Βουλκαρά αφ' ετέρου, η οποία εκτείνεται προ των ακτών της Ακαρνανίας. Η βόρεια είσοδος του διαύλου οριοθετείται στα δυτικά από τον λιμενοβραχίονα και την λωρίδα άμμου («Αμμόγλωσσα») προ αυτού και στα ανατολικά από το Φρούριο της Αγίας Μαύρας.

Η νότια είσοδος του διαύλου στην περιοχή νότια των αλυκών Αλεξάνδρου ορίζεται από πλωτούς σημαντήρες, καθώς βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τα παράλια της Λευκάδας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Με βάση τα παραπάνω, το έργο του Διαύλου Λευκάδας περιλαμβάνει :

- Την διαπλάτυνση, εκβάθυνση και σήμανση του διαύλου, σε συνολικό μήκος άξονα 4.962 Μ περίπου και διαμόρφωση πλευρικών τμημάτων του με πρανή λιθορριπής

- σε συνολικό μήκος 1.085 Μ περίπου ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει με ασφάλεια τη διαρκώς αυξανόμενη ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή,
- Την κατασκευή των αναγκαίων αντιπροσαμμοτικών έργων στο βόρειο άκρο του διαύλου, ώστε να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα της συνεχούς μείωσης του ωφέλιμου πλάτους της βόρειας εισόδου του διαύλου, με την κατασκευή τριών ύφαλων αναβαθμών με λιθορριπές και φυσικούς ογκόλιθους συνολικού μήκους στέψης 375 Μ και σήμανση αυτών με μόνιμους φανούς.
 - Την κατασκευή και ανακατασκευή μετώπων αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες , ολικού μήκους 980 Μ περίπου.
 - Την κατασκευή μετώπου αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες σε μήκος 140 Μ περίπου αγκυρωμένου σε πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος, για την προστασία των μνημείων.
 - Την σήμανση του διαύλου με την τοποθέτηση πλωτών φωτοσημαντήρων.

3. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 20-05-2015 αίτηση του ο Ανάδοχος ζητά 2^Η παράταση της 3^{ΗΣ} αποκλειστικής προθεσμίας του έργου η οποία έληγε στις 10-06-2015 μετά την αριθμ. πρωτ. 813-35/02-12-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Κατά την διάρκεια την 3^{ΗΣ} Αποκλειστικής Προθεσμίας ο Ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής των αντιπροσαμμοτικών προβόλων , την εκσκαφή της Αμμόγλωσσας και την κατασκευή του πρανούς προστασίας του Βιολογικού Καθαρισμού.

Η 3^Η Αποκλειστική προθεσμία δεν κατέστη δυνατών να επιτευχθεί σύμφωνα με τον Ανάδοχο για τους λόγους που επικαλείται στην αίτηση του με την οποία ζητά την παράταση της κατά 210 ημέρες ήτοι έως 06-01-2016.

4. ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι απόψεις της Υπηρεσίας μας σχετικά με το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου για την παράταση της 3^{ΗΣ} Αποκλειστικής Προθεσμίας είναι οι εξής :

- α. Όσον αφορά στις εργασίες εκσκαφής της περιοχής της Αμμόγλωσσας, έως σήμερα δεν έχει διευθετηθεί το ζήτημα κυριότητας της άμμου, με συνέπεια τη μη εκτέλεση εργασιών έως ότου εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. με αποτέλεσμα ο Ανάδοχος να μην προχωρά σε εργασίες μεταφοράς της άμμου σε προσωρινούς χώρους εναπόθεσης
- β. Με την με αρ. πρωτ. 21820/3370/ΦΕ/30.03.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τ.Ε.Π.Ε.Λ, εγκρίθηκε η Τροποποιητική Μελέτη του πρανούς προστασίας στην περιοχή του Βιολογικού Καθαρισμού Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται τοπικά ο σχεδιασμός του πρανούς προστασίας για την αποφυγή καθαιρέσεων ήδη ολοκληρωμένων έργων του Δήμου Λευκάδας και της εκσκαφής απορριμμάτων.
- γ. Στις 06.05.2015 διαβιβάστηκε ο Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού του πρανούς προστασίας στην Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Στις 07.05.2015 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Ι.Ν. για την εν λόγω τροποποίηση. Τελικά στις 15.05.2015 εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός

Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Καθορισμού Τιμής Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), με την αριθμ. Πρωτ. 43137/6724/15-05-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τ.Ε.Π.Ε.Λ και συνεπώς ολοκληρώθηκε η απαραίτητη διαδικασία για την τροποποίηση του έργου στην περιοχή του Βιολογικού Καθαρισμού.

- δ. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, στις 23.05.2015 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή του Βιολογικού Καθαρισμού, αφού από τις 21.05.2015 προσκομίστηκαν στο εργοτάξιο οι πρώτες πασσαλοσανίδες.
- ε. Με το από 23.10.2013 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (1^η Έκδοση), η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών στην περιοχή του Βιολογικού Καθαρισμού έχει καθοριστεί σε 182 ημέρες.

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δεδομένου ότι το γεγονός της μη τήρησης της 3^{ης} Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (10.06.2015) δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, προτείνεται να εγκριθεί παράταση «με αναθεώρηση» της 3^{ης} Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά εκατόν εξήντα πέντε (165) ημέρες, οι οποίες αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα εκτέλεσης των εργασιών στην περιοχή του Βιολογικού καθαρισμού (182 ημέρες μείον 17 ημέρες εργασίας μεταξύ 23.05.2015 και 10.06.2015), δηλαδή έως την 23.11.2015.

Ο Ανάδοχος μετά την έγκριση της παρατάσεως θα πρέπει να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3669/08.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

- Το αριθμ. 4^Η Συνεδρίαση/29-06-2015/Θέμα 2ο
- Η αριθμ. πρωτ. 47414/7408 αίτηση του Αναδόχου
- Εισηγήση της Υπηρεσίας προς το Τ.Σ.Δ.Ε της Π.Ε Λευκάδας

16/07/2015
Ο Επιβλέπων

16/07/2015
Ο Αν/της Προϊσταμενος
Τ.Σ.Ε

16/07/2015
Ο Αν/της Διευθυντής
Τεχνικών Έργων

Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
ΠΕ/Δ'

Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
ΠΕ/Δ'

Κανέλλιας Παναγιώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός
ΤΕ/Β'

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, δεδομένου ότι το γεγονός της μη τήρησης της 3ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (10.06.2015) δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, την χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» της 3ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 22.300.000,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κατά εκατόν εξήντα πέντε (165) ημέρες, οι οποίες αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα εκτέλεσης των εργασιών στην περιοχή του Βιολογικού καθαρισμού (182 ημέρες μείον 17 ημέρες εργασίας μεταξύ 23.05.2015 και 10.06.2015), δηλαδή έως την **23.11.2015**.

Ο Ανάδοχος μετά την έγκριση της παρατάσεως θα πρέπει να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3669/08.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 502-26/21-07-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός