



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 503-26/021-07-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπ/σμού 200.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21 - 07 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 67600/55/17-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 18ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπ/σμού 200.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π..Ε Λευκάδας, κ. Παναγιώτη Κανέλλια, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ 24^Α/31-12-2013) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

<u>1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ</u>	
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	«ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	200.000,00 με Φ.Π.Α.
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.	5688/908/16-06-2014 (ΑΔΑ: 71Ψ37ΛΕ-6ΓΦ)
• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΣΑΕΠ 022
• ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	26-08-2014
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	Η υπ.αρ. 605-23/25-09-2014(ΑΔΑ:7ΨΥΨ7ΛΕ-ΖΕΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατακύρωσης δημοπρασίας του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
• ΕΚΠΤΩΣΗ	35%
• ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	129.999,99 € με ΦΠΑ
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	15-12-2014
• ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ	Αλεξία Κότσαλη
• ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Συμβατική: ΕΞΙ (6) μήνες , λήξη:15-6-2015
• 1 ^{ος} ΑΠΕ	Εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 21505/3305/30-3-15 απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ: Ω4037ΛΕ-Σ4Ω)
• 1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Έγκριση 1 ^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου έως 14-08-2015 από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λεύκάδας (πράξη 4 ^η θέμα 4 ^ο της 4 ^η

	Συνεδρίασης 29-6-15).
--	--------------------------

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 200.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα εκτελεσθούν εργασίες τεχνικών έργων και εργασίες οδικής ασφάλειας με τοποθέτηση στηθαίων και πινακίδων επί του επαρχ. Οδικού δικτύου Λευκάδας και Μεγανησίου.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

(Συνοπτική περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου και υπολειπόμενου)

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες τεχνικών έργων και εργασίες οδικής ασφάλειας στο Μεγανήσι και στην Λευκάδα και απομένουν εργασίες τεχνικών έργων στην Λευκάδα και τοποθέτηση στηθαίων και πινακίδων επί του επαρχ. Οδικού δικτύου Λευκάδας.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ. 21505/3305/30-3-15 απόφαση του Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ: Ω4037ΛΕ-Σ4Ω) ,ποσού **129.999,99 € με ΦΠΑ** όσο και η σύμβαση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 53548/8376/5-6-15 αίτησή του αιτείται παράταση δύο μηνών λόγω επιπλέον εργασιών ΑΠΕ και λόγω καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση των εργασιών.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε 1^η παράταση προθεσμίας δύο μηνών, ήτοι μέχρι 15-08-2015 σύμφωνα με την 4^η συνεδρίασή του στις 29-06-2015 πράξη 4η (θέμα 4^ο) .

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου για παράταση λόγω επιπλέον εργασιών ΑΠΕ και λόγω καιρικών συνθηκών που δεν

- επέτρεπαν την εκτέλεση των εργασιών, β) την ανωτέρω 4 συνεδρίαση στις 29-06-2015 πράξη 4η (θέμα 4^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε για παράταση έως 15-08-2015, γ) Το γεγονός ότι για να ολοκληρωθεί το έργο απαιτούνται και εργασίες τεχνικών έργων και τοποθέτηση στηθαίων και πινακίδων επί του επαρχ. Οδικού δικτύου Λευκάδας
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση **1ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» προϋπ/σμού **200.000,00 €** μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ **μέχρι την 14-8-2015 με αναθεώρηση.**

<p><u>ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Η 4^η συνεδρίαση πράξη 4^η/19-06-2015 (θέμα 4^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Λευκάδας • Η με από 05-06-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου <p>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. κ. Δ/ντή 2. κ. Πρ/νο Τμημ/τος Συγκοινωνιακών έργων 3. ΧΑ, Φ.Ε. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ο αν. Διευθυντής Τεχ. Έργων • Περιφ. Ενότητας Λευκάδας <p style="text-align: right;">Παναγιώτης Κανέλλιας Μηχανολόγος Μηχ/κός με Β' β.</p>
--	---

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμ. Συγκ/κών Έργων
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Αλεξία Κότσαλη Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ	Παναγιώτης Κομποτιάτης Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ 14-07-2015	ΛΕΥΚΑΔΑ 14-07-2015

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 200.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ μέχρι την **14-8-2015 με αναθεώρηση.**

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 503-26/21-07-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός