



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 504-26/021-07-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «Λειτουργικές επεμβάσεις – αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών Π.Ε. Λευκάδος» προϋπ/σμού 211.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α , αναδόχου ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21 - 07 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 67600/55/17-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 19ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «Λειτουργικές επεμβάσεις – αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών Π.Ε. Λευκάδος» προϋπ/σμού 211.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α , αναδόχου ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π..Ε Λευκάδας, κ. Παναγιώτη Κανέλλια, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ 24^Α/31-12-2013) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ	
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	«Λειτουργικές επεμβάσεις – αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών Π.Ε. Λευκάδος»
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	211.000,00 με Φ.Π.Α.
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.	29493/4522/10-04-2014 (ΑΔΑ: 7Ρ2Λ7ΛΕ-1ΛΚ)
• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΟΣΚ 2014
• ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	5-08-2014
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	Η υπ.αρ. 564-20/29-08-2014(ΑΔΑ:ΒΜΑΚ7ΛΕ-ΘΓ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατακύρωσης δημοπρασίας του έργου «Λειτουργικές επεμβάσεις – αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών Π.Ε. Λευκάδος»
• ΕΚΠΤΩΣΗ	47%
• ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	111.830,01 € με ΦΠΑ
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	24-11-2014
• ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ	Κακλαμάνης Στέφανος
• ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Συμβατική: ΕΞΙ (6) μήνες, λήξη:24-5-2015 1 ^η Παράταση Προθεσμίας: 30-6-2015
• 1 ^{ος} ΑΠΕ	Εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 28274/4382/25-5-15 απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ: 6ΨΩΕ7ΛΕ-Ι1Β)
• 2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Έγκριση 2 ^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου έως 31-08-2015 από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων

	Έργων της Π.Ε. Λευκάδας (πράξη 4 ^η θέμα 5 ^ο της 4 ^η Συνεδρίασης 29-6-15).
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 211.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης σχολικών υποδομών της Π.Ε. Λευκάδας.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

(Συνοπτική περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου και υπολειπόμενου)

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες συντήρησης των σχολείων Γυμνάσιο – Λύκειο Νυδριού, Γυμνάσιο – Λύκειο Βασιλικής, 2-3^ο Δημοτικό Λευκάδας, 4^ο Δημοτικό Λευκάδας οι οποίες αποτελούν πλέον του 70% των συνολικών εργασιών του έργου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ. 28274/4382/25-5-15 απόφαση του Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ: 6ΨΩΕ7ΛΕ-Ι1Β) ,ποσού **111.830,01 € με ΦΠΑ** όσο και η σύμβαση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 58089/9167/18-6-2015 αίτησή του αιτείται παράταση δύο μηνών λόγω επιπλέον εργασιών ΑΠΕ και λόγω εργασιών που κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθούν την περίοδο που τα σχολεία θα είναι κλειστά.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε 2^η παράταση προθεσμίας δύο μηνών, ήτοι μέχρι 31-08-2015 σύμφωνα με την 4^η συνεδρίασή του στις 29-06-2015 πράξη 4η (θέμα 5^ο) .

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου για παράταση λόγω επιπλέον εργασιών ΑΠΕ και λόγω εργασιών που κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθούν την περίοδο που τα σχολεία θα είναι

κλειστά, β) την ανωτέρω 4 συνεδρίαση στις 29-06-2015 πράξη 4η (θέμα 5^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε για παράταση έως 31-08-2015, γ) Το γεγονός ότι για να ολοκληρωθεί το έργο, οι υπολοιπούμενες εργασίες που προβλέπονται, κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθούν την περίοδο που τα σχολεία θα είναι κλειστά

2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση **2ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**Λειτουργικές επεμβάσεις – αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών Π.Ε. Λευκάδος**» προϋπ/σμού **211.000,00 €** μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ **μέχρι την 31-8-2015 με αναθεώρηση.**

<p><u>ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Η 4^η συνεδρίαση πράξη 4^η/19-06-2015 (θέμα 5^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Λευκάδας • Η με από 18-06-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου <p>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. κ. Δ/ντή 2. κ. Πρ/νο Τμημ/τος Συγκοινωνιακών έργων 3. ΧΑ, Φ.Ε. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ο αν. Διευθυντής Τεχ. Έργων • Περιφ. Ενότητας Λευκάδας <p style="text-align: right;">Παναγιώτης Κανέλλιας Ηλεκτ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Β' β.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμ. Δομών Περιβ/ντος
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Στέφανος Κακλαμάνης Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ	Ευάγγελος Βουκελάτος Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ 14-07-2015	ΛΕΥΚΑΔΑ 14-07-2015

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Λειτουργικές επεμβάσεις – αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών Π.Ε. Λευκάδος» προϋπολογισμού 211.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ μέχρι την **31-8-2015 με αναθεώρηση.**

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 504-26/21-07-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός