



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 510-26/021-07-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφ/νίας για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων – Αποκατάσταση ζημιών Β' Νηπιαγωγείου Ληξουρίου λόγω σεισμού», Ανάδοχος: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21 - 07 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 67600/55/17-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 25° Ε.Η.Δ.: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφ/νίας για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων – Αποκατάσταση ζημιών Β' Νηπιαγωγείου Ληξουρίου λόγω σεισμού», Ανάδοχος: ΛΑΜΠΡΟΣ

ΣΠΥΡΑΤΟΣ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 25ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονυσίας Κακονύκτη, την οποία διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή, η αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Νικολίτσα Δραγώνα:

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ' αρ. πρωτ. 64240/14884/13-07-2015 εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και ειδικότερα της παρ. 10 αυτού, σας αποστέλλουμε αντίγραφο του ανωτέρω σχετικού για τις δικές σας ενέργειες περί έγκρισης παρατάσεων προθεσμιών του έργου.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κ.α.α

Ε.Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Δ.Π.
3. Σ. Μισαηλίδου

Ν. Δραγώνα
Τοπ. Μηχανικός

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 51.800,00ευρώ με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : Απόφαση με αρ. πρωτ. 112136/30885 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νιάς
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Ε 9472.04.013.001.
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 2-12-2014
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : 43-02/20-1-2015 απόφ. της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 3,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 50.246,02 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6-4-2015
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΤΕΧΝ.ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ (ΔΤΕ 33676/7654/7-4-2015)

- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6-6-2015
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η παράταση έως 6-7-2014 σύμφωνα με υπ' αρ. απόφαση **21/16-06-2015** της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με το έργο προβλέπεται η αποκατάσταση ζημιών Β' Νηπιαγωγείου Ληξουρίου λόγω σεισμού

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεσθεί το 80 % του συμβατικού αντικειμένου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη πιστοποίηση

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 64240/14884/06-07-2015 αίτησή του ζητά παράταση **τριάντα (30) ημερών**, ήτοι έως 06/8/2015, λόγω των γενικότερων δυσμενών οικονομικών συνθηκών (έλλειψη ρευστότητας- αβεβαιότητα) που έχουν προκύψει από τις τελευταίες εξελίξεις.

Επίσης εκκρεμεί η σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ απαραίτητου για την ολοκλήρωση του έργου.

Πράγματι, οι ανωτέρω λόγοι είναι ορθοί και βάσιμοι

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους, διότι οι δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία λόγω ασφυκτικής έλλειψης ρευστότητας παρακωλύουν την πρόοδο των εργασιών

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: ««Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφ/νίας για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων – Αποκατάσταση ζημιών Β' Νηπιαγωγείου Ληξουρίου λόγω σεισμού», αναδόχου **ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ** από τη λήξη της πρώτης προθεσμίας της σύμβασης (06-07-2015) και μέχρι **06-08-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 64240/14884/06-07-2015 αίτηση του αναδόχου

Η ΑΝΑΠΛΗΡ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ε Δ.

4. Δ.Τ.Ε.
5. Τ.Δ.Π.
6. Σ. Μισαηλίδου

**Διονυσία Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφ/νίας για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων – Αποκατάσταση ζημιών Β' Νηπιαγωγείου Ληξουρίου λόγω σεισμού», αναδόχου **ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ** από τη λήξη της πρώτης προθεσμίας της σύμβασης (06-07-2015) και μέχρι **06-08-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 510-26/21-07-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Θεόδωρος Καμπίτσης
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Γεώργιος Τσιλιμιδός**