



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 545-28/04-08-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση περί έγκρισης 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ», Προυπολογισμού: 105.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ, Αναδόχου: ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 04 - 08 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 71647/59/31-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 18° Ε.Η.Δ.: Εισήγηση περί έγκρισης 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης

εργασιών έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ», Προυπολογισμού: 105.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ, Αναδόχου: ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονυσίας Κακονύκτη, την οποία διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή, η αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Νικολίτσα Δραγώνα:

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ' αρ. πρωτ. οικ:71576/16447/31-7-2015 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και ειδικότερα της παρ. 10 αυτού, σας αποστέλλουμε αντίγραφο του ανωτέρω ταυτάριθμου σχετικού για τις δικές σας ενέργειες περί έγκρισης παρατάσεως της προθεσμίας του έργου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού

Η ΑΝΑΠ/ΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Δ.Π.
3. Αγγ.Κοκκολιάδη

Ν.Δραγώνα
Αγρ-Τοπ. Μηχανικός

- ΣΧΕΤ:** 1) 1) Η υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 56371/13040/12-06-2015 Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Εργασιών του αναδόχου
2) Την αριθμ. πρωτ: οικ: 71576/16447/31-7-2015 Εισήγηση της Δ/νουσας (ΤΣΕ ΠΕΚ) Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ.Κακονύκτη Πολ. Μηχανικός αναπλ/τρια Προϊστ/νη ΤΔΠ της ΔΤΕ ΠΕΚ

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παρατάσεως προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- Τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, εγκρίθηκαν με την αριθμ. 118690/33083/28-11-2014 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας ως Δημοπρατούσα Αρχή του έργου και η έγκριση των όρων διακήρυξης έγινε με την αριθ: 818-35/2-12-2014 (ΑΔΑ: 643Ρ7ΛΕ-8Χ0) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τις διαθέσιμες πιστώσεις (από επιχορηγήσεις προς την τ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης)
- Στις 30/12/2014 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός για το έργο, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 105.000 Ευρώ με το ΦΠΑ .
- Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την αριθ:42-02/20-1-2015 (ΑΔΑ: 6Β5Ε7ΛΕ-Σ68) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η σύμβαση ποσού 69.256,06 ΕΥΡΩ(με ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 6/4/2015 και έλαβε ΑΔΑ:76Ξ17ΛΕ-5ΙΦ (ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ002694187)
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 6/8/2015

1.2: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ:

Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου στο οποίο θα στεγαστούν οι χώροι υγιεινής του σχολείου (αγοριών, κοριτσιών & δασκάλων).

1.3: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Έχει εκτελεστεί το 0% του συμβατικού αντικειμένου.

1.4: ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Όλο.

1.5 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Δεν έχει γίνει κάποια τροποποίηση στην σύμβαση στην παρούσα φάση.

1.6: ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

α) Πιστοποιήσεις: 0

β) Πιστοποιημένο αντικείμενο: 0%

2.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υπέβαλε την ανωτέρω σχετική αίτησή του για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 12/6/2015 και έλαβε αρ.πρωτ. 56371/13040.

Με αυτή, αιτείται παράταση έως 6/11/2015 (δηλαδή τρείς μήνες πέραν της συμβατικής προθεσμίας) για τους κάτωθι λόγους:

α. Ένα διάστημα δύο μηνών (από την υπογραφή της σύμβασης) παρήλθε άπραγο, λόγω του ότι το σχολείο ήταν ακόμα σε λειτουργία.

β. Από αυτοψία που έγινε επί τόπου του έργου σε αντιπαραβολή με τα σχέδια της – συνταχθείσας από τον Δήμο Κεφαλονιάς- μελέτης, διαπιστώθηκε ότι εντός του χώρου που πρόκειται να κατασκευαστούν οι νέες τουαλέτες, βρίσκονται υποδομές θέρμανσης.

γ. Είναι αναγκαία η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διότι αφ' ενός θα υπάρξουν τροποποιήσεις εργασιών λόγω της ανωτέρω διαπίστωσης, αφετέρου υπάρχουν και ελλείψεις στην αρχική μελέτη, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι σαφώς και συντρέχουν οι ανωτέρω α-γ λόγοι.
3. Το γεγονός ότι έχουμε αποταθεί και εγγράφως στον Δήμο Κεφαλονιάς για την επίλυση του ζητήματος της ύπαρξης των εγκαταστάσεων θέρμανσης.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει καμία ενέργεια επί αυτού –τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια έγγραφη ενημέρωση-
5. Το γεγονός ότι για όλους του ανωτέρω λόγους δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο έργο.
6. Το γεγονός ότι και αν ακόμα καταστεί δυνατόν να ξεκινήσουν οι εργασίες, θα συμπέσει με την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς και επομένως –τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες θα υπάρξουν καθυστερήσεις-.
7. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για όλα τα παραπάνω

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6/12/2015, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- 1) Φωτ/φο της αιτήσεως παράτασης του αναδόχου.

Η αναπλ/τρια Προϊσταμένη

ΤΔΠ

Εσωτ. Διανομή

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) Τ.Σ.Ε.
- 3) Αγγ.Κοκκολιάδη

Δ.Κακονύκτη
Πολ. Μηχ/κός

	ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Αγγ.Κοκκολιάδη Πολιτικός Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	31/07/2015

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 06/12/2015, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 545-28/04-08-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός