



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 549-28/04-08-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ », Αναδόχου: «Γερ. & Παν. Παπανικολατος», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 04 - 08 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 71647/59/31-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 22° Ε.Η.Δ.: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ », Αναδόχου: «Γερ. & Παν.

Παπανικολατος», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 22ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει διαβιβαστικό και η εισήγηση της Αναπληρώτριας Δευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε Κεφαλληνίας κ. Ν. Δραγώνα, τα οποία έχουν ως εξής:

ΣΧΕΤ :

α) Η υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Ε. Κεφαλ. 59071/13699/04-08-2015 εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου του θέματος.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν 3669/08 και ειδικότερα της παρ.10 και του άρθρου 3 του ΠΔ 7/13 σας αποστέλλουμε αντίγραφο του ανωτέρω ταυτάριθμου σχετικού ώστε να εισαχθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε.
κ.α.α

Συνημμένα

1) Η υπ' αριθμ. 59071/13699/04-08-2015 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας .

Νικ. Δραγώνα

Εσωτερική διανομή

- 1) Δ.Τ.Ε
- 2) Τ.Σ.Ε.
- 3) Σ. Πανερης

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 280.000,00 με ΦΠΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ. : Απόφαση 42169/12512/31-07-13
(Δ.Τ.Ε./ΤΣΕ της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΙΝ ΦΟΡΕΑ 04071 (ΚΑΕ
97710422000300 Α)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 19-11-2013
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: 901-29/10-12-2013 απόφαση της
Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 4 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 267.619,19 € με ΦΠΑ

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 07-5-2014
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Πανερης Σταύρος , Πολ. Μηχ/κός ΤΕ
Τσιπελης Αγγελος Μηχ.Μηχανικός(45701/12772- 09-05-2014)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 02-12-2014
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η (έως 02/04/2015) 2^η (έως
22/06/2015)
- ΑΠΕ: : 1ος Α.Π.Ε 122418/34167/08-12-2014
(ΑΔΑ : ΨΞΨΩ7ΛΕ-95Ζ).

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης σήμανσης, ασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Κεφαλονιάς (Σάμης – Πυλαρου – Ερίσσου). Επιπλέον περιλαμβάνονται ασφατικές εργασίες τσιμεντοστρώσεις και εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης (πέτρινων & άοπλου σκυροδέματος) καθώς και τμηματικές επισκευές λιθοδομών και εργασίες εκ νέου τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας αστικού και υπεραστικού τύπου .

Οι εργασίες δεν αφορούν ούτε διαπλατύνσεις, ούτε αλλαγή μηκοτομής του οδικού δικτύου αλλά μόνο εργασίες στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης της οδού.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλονιάς και Ιθάκης κατόπιν εντολής της Δ/σας υπηρεσίας .

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει κατασκευαστεί περίπου το 80% του φυσικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί πινακίδες – σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο , έχουν κατασκευαστεί τοιχία από λιθοδομή , έχει ολοκληρωθεί ο ηλεκτροφωτισμός και ο καθαρισμός τάφρων και οχετών και τμημάτων άρσης καταπτώσεων , έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα (τοιχία βαρύτητας) προς τον οικισμό της Άσσου, , έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση από έξοδο Καραβομυλου προς Αγ. Ευφημία.

Επίσης έχουν επισημανθεί θέσεις τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας υπεραστικού και αστικού τύπου έχουν προσμετρηθεί και οριστεί οι ακριβείς θέσεις τοιχων από λιθοδομή .

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- **267.619,19 € με Φ.Π.Α** (ισοσκελισμένη του αρχικού συμβατικού ποσού της σύμβασης όπως αυτό προκύπτει από τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ 1 22418/34167/08-12-2014 (ΑΔΑ : ΨΞΨΩ7ΛΕ-95Ζ).

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **180.599,93 € με ΦΠΑ** .

- Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **267.619,19 € με ΦΠΑ** σύμφωνα με τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ .

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

A) Με την από 19-06-2015 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 59077/13699/19-06-2015) ο ανάδοχος «Γερ. & Παν. Παπανικολατος.» ζητά παράταση ως εξής : **60 μέρες** λόγω μη πληρωμής 2^{ης} εντολής πληρωμής ,**45 μέρες** για την σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ, **80 μέρες** για τις υπολειπόμενες εργασίες και **20 μέρες** εκτίμηση χρόνου πληρωμής 2^{ης} εντολής, για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος,

B) Με την 15/07/2015 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 66717/15400/15-07-2015) ο ανάδοχος «Γερ. & Παν. Παπανικολατος.» κάνει αναφορά (χορήγησης ισόποσης παράτασης από την 28^η Ιουνίου) με αφορμή την απρόβλεπτη περίσταση , δυσκολία στην ομαλή εκτέλεση εργασιών του έργου του θέματος έως την πλήρη εξομάλυνση Τραπεζικών συναλλαγών.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Την από 19-06-2015 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 59077/13699/19-06-2015) αίτηση του αναδόχου«Γερ. & Παν. Παπανικολατου.
2. Την από 15/07/2015 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 66717/15400/15-07-2015) αίτηση του αναδόχου«Γερ. & Παν. Παπανικολατου.
3. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν έχει πληρωθεί έως σήμερα τον 2^ο λογαριασμό ποσού 28.174,58 Ευρω .
4. Το γεγονός ότι λόγω της θερινής περιόδου οι εργασίες που υπολείπονται βρίσκονται σε σημεία άκρως τουριστικά (περιοχή Φισκαρδου – παραλία Φωκι) και εξαιτίας του μικρού πλάτους της επαρχιακής οδού θα δημιουργηθεί πρόβλημα διέλευσης των διερχομένων, οι εργασίες αυτές κατά την άποψη της υπηρεσία μας μπορούν να εκτελεστούν μετά τις 15/09/2015.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ** » αναδόχου Γερ. & Παν. Παπανικολατος από την λήξη της προηγούμενης (2^{ης} παρατασης) **22/06/2015** και μέχρι ογδόντα (120) ημέρες ήτοι (**20/10/2015**), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Στ. Πανερης

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

Νίκα Δραγώνα
Τοπογράφος Μηχ/κός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ**» αναδόχου **Γερ. & Παν. Παπανικολατος** από την λήξη της προηγούμενης (2^{ης} παράτασης) 22/06/2015 και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες ήτοι: **20/10/2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 549-28/04-08-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός