



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 576-30/01-09-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΛΕΣΧΗ Ο ΖΑΚΥΝΘΟΣ” ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ», Αναδόχος: «Κ/Ξ Χρήστος Τσίπρας – Νικόλαος Τσουκαλάς», Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01 - 09 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 78267/63/28-08-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ανδρόνικο (Νικόλα) Βαλλιανάτο | |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε Κέρκυρας, Δρ. Παύλος Μεταλληνός και η υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κυριακή Κυριάκη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα

ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 10^ο : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΛΕΣΧΗ Ο ΖΑΚΥΝΘΟΣ” ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ», Αναδόχος: «Κ/Ξ Χρήστος Τσίπρας – Νικόλαος Τσουκαλάς», Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιλιά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 490.000 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 6341/1208/21-01-2014 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
- Χρηματοδότηση: Ε.Σ.Π.Α. – Π.Δ.Ε. 2013ΕΠ02280046
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 08-04-2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 304-11/08-05-2015 Οικονομική Επιτροπή/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 31,41 %)
- Ποσό συμφωνητικού: 336.069,05 €
- Ημερομηνία σύμβασης: 06-10-2014
- Επιβλέποντες: Δημήτρης Βαρδακαστάνης,
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Δημήτρης Γιαννούλης,
Μηχανολόγος Μηχανικός
(Αριθμ. Απόφασης 101592/18289/16-10-2015)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 01-09-2015
- Παρατάσεις: -

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Η αποπεράτωση της ημιτελούς αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου του σωματείου «Λέσχης Ο Ζάκυνθος», που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Μάρκου της πόλης της Ζακύνθου, καθώς και η κατασκευή εξωτερικού κλιμακοστασίου και

ανελκυστήρα σε αυτό.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Οι προβλεπόμενες εργασίες αποπεράτωσης της αίθουσας έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70%. Επίσης έχει κατασκευαστεί η βάση οπλισμένου σκυροδέματος και εκκρεμεί η τοποθέτηση του μεταλλικού κλιμακοστασίου επί αυτής και η εγκατάσταση του ανελκυστήρα.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 336.069,05 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

- 1^η Εντολή Πληρωμής 19/12/2014, ύψους 27.156,35 € με το Φ.Π.Α.
- 2^η Εντολή Πληρωμής 18/06/2015, ύψους 12.843,65 € με το Φ.Π.Α.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 04/08/2015 αίτηση του αναδόχου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου και

Εισηγούμαστε

την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΛΕΣΧΗ Ο ΖΑΚΥΝΘΟΣ" ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ**», ενενήντα μια (91) ημερών μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΛΕΣΧΗ Ο ΖΑΚΥΝΘΟΣ" ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ**

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ», ενενήντα μια (91) ημερών μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 576-30/01-09-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Σουσσάνα Πεφάνη

Θεόδωρος Καμπίτσης

Γεώργιος Τσιλιμιδός