



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 585-30/01-09-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ», προϋπολογισμού 73.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01 - 09 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 78267/63/28-08-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ανδρόνικο (Νικόλα) Βαλλιανάτο | |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε Κέρκυρας, Δρ. Παύλος Μεταλληνός και η υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κυριακή Κυριάκη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 19^ο : Εισηγήση για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ», προϋπολογισμού 73.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε.

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012, και του άρθρου 3 του Π.Δ.7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ/89887/34683/11-09-2014
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 3.315.000,00 € από Κ.Α.Π. - Π.Δ.Ε. (Κ.Ε. 2012ΕΠ02200006).
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 28-11-2014
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : 889-38/29-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 1,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 72.269,99 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 17-03-2015
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΡΕΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : 17-05-2015
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -
- Α.Π.Ε. : -

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στο λιμάνι “Αυλάκια” Οθωνών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες εξαιτίας της μετατόπισης, και σε κάποιες περιπτώσεις καταστροφής λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, των εκεί ποντισμένων φωτοσημαντήρων. Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

- ✓ Προμήθεια ενός φωτοσημαντήρα πράσινου χρώματος (θέση Β1).

- ✓ Προσθήκη αλυσίδων, αγκυρίου και κάθε απαραίτητου εξαρτήματος για σύνδεση με τους φωτοσημαντήρες στις θέσεις Α και Β1.
- ✓ Τοποθέτηση στη θέση Β2 βάσης σκυροδέματος επί της οποίας θα πακτωθεί ανοξειδωτος οβελός και πάνω σε αυτόν θα τοποθετηθεί φωτοσημαντήρας.
- ✓ Τοποθέτηση φανού κατεύθυνσης στην ξηρά.
- ✓

1.3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Κατόπιν επιτόπιου ελέγχου στο έργο στους Οθωνούς, διαπιστώθηκε ότι ένας επιπλέον φωτοσημαντήρας κόκκινου χρώματος έχει καταστραφεί. Η γενικευμένη αστοχία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στις ακραίες καιρικές συνθήκες, που επικρατούν στους Οθωνούς τους χειμερινούς μήνες, δημιούργησε προβληματισμό τόσο στη Δ/νουσα το έργο υπηρεσία όσο και στην ανάδοχο κοινοπραξία, για τη σκοπιμότητα τοποθέτησης φωτοσημαντήρων ίδιου τύπου και προδιαγραφών με αυτούς που υπέστησαν ανεπανόρθωτες βλάβες. Ως αποτέλεσμα αυτού του προβληματισμού, η ανάδοχος κοινοπραξία υπέβαλε τεχνικές προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία για φωτοσημαντήρες μεγαλύτερων αντοχών από αυτούς που προδιαγράφονται στη μελέτη του έργου. Η δ/νουσα το έργο υπηρεσία, αφού έλεγξε τα ανωτέρω στοιχεία και κατ' αρχάς τα αποδέχτηκε, διαβίβασε, ως όφειλε, στην Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού πλήρη φάκελο των πιστοποιητικών που της υποβλήθηκαν, προκειμένου να ελεγχθούν και από αυτήν και εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές, να τύχουν της έγκρισής της.

Με νεότερο έγγραφό μας ζητήθηκε από την Υπηρεσία Φάρων η επίσπευση των ενεργειών της, δεδομένου ότι αφενός ο ελάχιστος χρόνος παράδοσης των υλικών (δεν υπάρχει στην Ελλάδα ο φανός κατεύθυνσης και για το συγκεκριμένο λόγο θα παραγγελθεί και θα εισαχθεί από το εξωτερικό) είναι 2 μήνες, αφετέρου από το Σεπτέμβριο και μετά επιδεινώνονται οι καιρικές συνθήκες στο νησί των Οθωνών, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολη η δυνατότητα εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών, με δυσμενείς συνέπειες για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης της Ε.Δ.ΕΛ. ίσης με το χρηματικό ισοδύναμο των 3,4 εκ. €, που δαπανήθηκε για την κατασκευή του λιμένα «Αυλάκια» στη νήσο των Οθωνών.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος Κ/ξία με την από 08-05-2015 αίτησή της ζήτησε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου επικαλούμενη αφενός καθυστέρηση στην εγκατάστασή της εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών, και αφετέρου παραλαβή των ειδών που καλείται να προμηθευτεί σε διάστημα δύο μηνών από την παραγγελία τους.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

- Ότι το συμφέρον του έργου προϋποθέτει ομαλή εξέλιξη της εργολαβίας, ειδάλως δημιουργείται κίνδυνος για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης της Ε.Δ.ΕΛ. ύψους 3,4 εκ. €, σε περίπτωση που δεν καταστεί λειτουργικός ο λιμένας «Αυλάκια» Οθωνών.

- Ότι ο φανός κατεύθυνσης δεν υπάρχει στην Ελλάδα και για το συγκεκριμένο λόγο θα πρέπει να παραγγελθεί και να εισαχθεί από το εξωτερικό, διαδικασία που απαιτεί χρόνο δύο μηνών.
- Τη σχετική αλληλογραφία αναφορικά με την υποβολή, έλεγχο και έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών των φωτοσημαντήρων και του φανού κατεύθυνσης.
- Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα η Υπηρεσία Φάρων δεν έχει γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα των φωτοσημαντήρων και του φανού κατεύθυνσης που έχουν υποβληθεί προς έγκριση.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με τα οποία αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ», αναδόχου Κ/ξίας Μ. ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Σ. ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ, μέχρι και την 31-10-2015.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

Δρ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
Μηχανικός ΠΕ/Γ'

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διευκρινίσεις του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε Κέρκυρας, Δρ. Παύλου Μεταλληνού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ», αναδόχου Κ/ξίας Μ. ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Σ. ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ, μέχρι και την 31-10-2015.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 585-30/01-09-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Σουσσάνα Πεφάνη

Θεόδωρος Καμπίτσης

Γεώργιος Τσιλιμιδός