



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 33/15-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 656-33/15-09-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 15 - 09 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αвт. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 82763/68/11-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 13ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιλιά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 180.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 91820/16661/19-09-2014 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ022 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-2013 » Κ.Ε. 2013ΕΠ02200001
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 18-11-2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: Απόφαση 653-25/07-10-2014 (ΑΔΑ : 64ΠΗ7ΛΕ-ΕΒΓ) Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 51% (πενήντα ένα τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 88.200 € (με το Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 14793/3097/**23-03-2015** (ΑΔΑ: ΩΒΓ07ΛΕ-8ΧΘ), (ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ002657837 2015-03-23)
- Επιβλέποντες: Με το αρ. πρωτ. Οικ 30634/6118 /30-03-2015) έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζ. έχει ορισθεί ο Φώτης Τσουκαλάς.
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης μέχρι 19-09-2015
- Παρατάσεις: -

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει κατασκευές τοιχείων αντιστήριξης, καθαρισμούς ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, αποκατάσταση φθορών σε κατακόρυφη σήμανση οδών, καθαρισμούς οχετών και τάφρων σε επαρχιακές οδούς.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν κατασκευαστεί τα προβλεπόμενα έργα σε ποσοστό 10%.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 88.200,00 €, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή μέχρι σήμερα.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 07/09/2015 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο κατά σαράντα ημέρες, εξαιτίας καθυστέρησης των προβλεπόμενων εργασιών λόγω αυξημένης κίνησης οχημάτων κατά την τουριστική περίοδο, σύνταξης και ολοκλήρωσης του Α.Π.Ε. και προβλημάτων στην εκτέλεση διαφόρων ενεργειών και εργασιών της εταιρείας, που προήλθαν από την τραπεζική αργία και τα capital control που επιβλήθηκαν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι καθυστέρησαν οι προβλεπόμενες εργασίες λόγω ανάγκης απομάκρυνσης δικτύων Ο.Κ.Ω. και στη συνέχεια λόγω τουριστικής περιόδου, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου** », σαράντα (40) ημερών, δηλαδή έως και τις 30/10/2015, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου**», σαράντα (40) ημερών, δηλαδή έως και τις 30/10/2015, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 656-33/15-09-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Θεόδωρος Καμπίσης
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη