



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 36/13-10-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 732-36/13-10-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013» προϋπολογισμού 355.004,61 € μαζί με το Φ.Π.Α., αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13 - 10 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 91541/91/09-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ι.Ν., κ. Σταμάτιος Γκίνης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 18^ο Ε.Η.Δ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013» προϋπολογισμού 355.004,61 € μαζί με το Φ.Π.Α., αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 18ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ 24^Α/31-12-2013) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ	
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013»
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	355.004,61€
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.	ΔΤΥοικ.61979/11243/05-11-2013
• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΣΑΕΠ 022
• ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	10-02-2014
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	Η υπ.αρ. 322-11/08-05-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατακύρωσης 2 ^{ης} δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013»
• ΕΚΠΤΩΣΗ	3%
• ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	344.354,48 € με ΦΠΑ
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	28-07-2014
• ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ	Θεόδωρος Μανωλίτσης Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε.
• ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Συμβατική: 180 ημερολογιακές ημέρες, λήξη:24-01-2015
• 1 ^{ος} ΑΠΕ	Εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 106477/16676/21-11-14 απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ:ΒΩ2ΞΝ7ΛΕ-Μ7Ρ)
• 1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Η με αρ.πρωτ. 9684/1415/2-2-15 απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. για έγκριση 1 ^{ης} παράτασης έως 31-03-15
• 2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Έγκριση 2 ^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου έως 30-05-2015 από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λεύκαδας (πράξη 4 ^η θέμα 4 ^ο της 3 ^{ης} Συνεδρίασης 14-05-2015).
• 3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Έγκριση 3 ^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου έως 30-09-2015 από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λεύκαδας (πράξη 5 ^η θέμα 5 ^ο της 6 ^{ης} Συνεδρίασης 05-10-2015).

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 355.004,61 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Λευκάδας και του επαρχιακού οδικού δικτύου Μεγανησίου, τοποθέτηση σιδηρών σχαρών για την απορροή των ομβρίων υδάτων, τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου, διαγράμμιση οδοστρώματος και καθαρισμός τάφρων.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

(Συνοπτική περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου και υπολειπόμενου)

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δικτύου Λευκάδας (αποκατάσταση ασφαλτοτάπητων - τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος διαγράμμιση οδοστρώματος) , καθαρισμός τάφρων και τοποθέτηση σιδηρών σχαρών για την απορροή των ομβρίων υδάτων και απομένουν οι εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δικτύου Μεγανησίου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ. 106477/16676/21-11-14 απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ:ΒΩ2ΞΝ7ΛΕ-Μ7Ρ), ποσού **344.354,48€ με ΦΠΑ** όσο και η σύμβαση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 51372/7998/29-05-2015 αίτησή του αιτείται παράταση δύο μηνών διότι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις αλλά κυρίως χαμηλές θερμοκρασίες) ,οι οποίες δεν επέτρεπαν την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών.

Επίσης επί του θέματος σας ενημερώνουμε ότι κατά τον μήνα Ιούλιο προέκυψαν προβλήματα στην εκτέλεση των έργων λόγω της επιβολής των capitals controls , με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών. Επίσης λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης , τον Αύγουστο μήνα ειδικά για το Μεγανήσι, καθίστανται δύσκολη η εκτέλεση των εργασιών στο στενό επαρχιακό οδικό δίκτυο του Μεγανησίου, αλλά και η μεταφορά του στόλου των οχημάτων(τουλάχιστον 10 φορτηγά , οδοστρωτήρες – finiser).Εξαιτίας όλων των παραπάνω η Υπηρεσία εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης έως της 30-09-2015 , προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια το έργο.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε 3^η παράταση μέχρι 30-09-2015 σύμφωνα με την 6^η συνεδρίασή του στις 05-10-2015 πράξη 5η (θέμα 5^ο) .

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου για παράταση των εργασιών β) την ανωτέρω 6^η συνεδρίαση στις 05-10-2015 πράξη 5η (θέμα 5^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε θετικά για παράταση έως στις 30-09-2015 γ) Το γεγονός ότι για να ολοκληρωθεί το έργο απαιτούνται και οι εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δικτύου Μεγανησίου.
Το γεγονός οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα και υπολείπονται οι εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δικτύου Μεγανησίου, έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να δοθεί παράταση έως 30-09-2015 για την ολοκλήρωση του έργου.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013**» προϋπ/σμού **355.004,61 €** μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. **μέχρι την 30-09-2015 με αναθεώρηση.**

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

- Η 6^η συνεδρίαση πράξη 5^η/05-10-2015 (θέμα 5^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Λευκάδας
- Η με αρ.πρωτ. 51372/7998/29-05-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Δ/ντή
2. κ. Πρ/νο Τμημ/τος Συγκοινωνιακών έργων
3. ΧΑ, Φ.Ε.

- Ο αν. Διευθυντής Τεχ. Έργων
- Περιφ. Ενότητας Λευκάδας

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχ/κός με Δ' β.

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Θεόδωρος Μανωλίτσας Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε.	Παναγιώτης Κομποιάτης Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ 08-10-2015	ΛΕΥΚΑΔΑ 08-10-2015

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

6η Συνεδρίαση 2015

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. οικ. 21992/3347/5-03-2014 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 117177/18417/19-12-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων αποτελείόμενο από τους:

1. Κανέλλιας Παναγιώτης, Πρόεδρος Περιφ. Συμβουλίου Δ.Ε. Π.Ε Λευκάδας
2. Αρβανίτη Μαρία, Υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Λευκάδας
3. Αρέθας Σπυρίδων, Υπάλληλος της Δ.Τ.Υ Δήμου Λευκάδας
4. Θέκλη Βλάχου Υπάλληλος Εκπρόσωπος ΤΕΕ
5. Περδικάρης Ηλίας, Εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ
6. Κατηφόρης Χρήστος Αντιδήμαρχος, Εκπρόσωπος ΠΕΔ Π.Ι.Ν
7. Ροντογιάννης Μάρκος, Εκπρόσωπος Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

συνήλθε σήμερα **5-10-2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), ύστερα από την με αριθ πρωτ οικ.87544/14330/29-09-2015 Πρόσκληση κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, παρουσία και της γραμματέας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο : Ανανέωση Εγγραφής στα Μητρώα Εμπειροτεχνών Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, του κ. Δουβίτσα Ευσταθίου του Χρήστου : Εισηγητής κ. Κανέλλιας

ΘΕΜΑ 2ο : Ανανέωση -Επανεγγραφής στα Μητρώα Εμπειροτεχνών Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, του κ. Κοντομίχη Θεόδωρου του Γεωργίου : Εισηγητής κ. Κανέλλιας

ΘΕΜΑ 3ο : Ανανέωση Εγγραφής στα Μητρώα Εμπειροτεχνών Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, του κ. Κατσαβριά Ιωάννη του Χρήστου : Εισηγητής κ. Κανέλλιας

ΘΕΜΑ 4ο :Έγκριση **1ου ΑΠΕ** του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης σύμβασης 139.200,01 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΡΙΟΥΝΗ ΕΔΕ: Εισηγητής κ. Παν Κομποτιάτης

ΘΕΜΑ 5ο :Έγκριση 3ης παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 355.004,61 € με ΦΠΑ αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε : Εισηγητής κ .Παν Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 5η (θέμα 5^ο).

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ,κ. Παν Κομποτιάτης ,εισηγείται την έγκριση της **3ης παράτασης** του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» προϋπολογισμού **355.004,61 €** με ΦΠΑ αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί ΟΜΟΦΩΝΑ στην έγκριση της **3ης παράτασης** του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» προϋπολογισμού **355.004,61 €** με ΦΠΑ αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε **έως 30-09-2015 , με αναθεώρηση**

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση

Λευκάδα 5-10-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2:

Δ/νση Τεχνικών Έργων
29-5-15

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθ. πρωτ. 52372/1998

Ημερομηνία 29-5-15

Τ.Σ.Ε.
2-6-2015
2-6-2015
Μουσαφίρας

ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ. ΜΑΚΡΗ 4, ΛΕΥΚΑΔΑ

Τηλ. 2645022684

Fax: 2645025622

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 29/05/2015

Με την παρούσα ως ανάδοχοι του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ - 2013», και έχοντας υπόψιν τις κακές καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις αλλά κυρίως χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούσαν στην περιοχή μέχρι και τον Απρίλιο που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών, αιτούμαστε όπως μας χορηγηθεί παράταση προθεσμίας του εν λόγω έργου μέχρι τις 30/5/2015.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
Ο ΑΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΕΚΤΟΡΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤ/ΠΟΥ

2-6-15
παραρτημένος Γραμματέας

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013» προϋπολογισμού 355.004,61 € μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. μέχρι την 30-09-2015 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 732-36/13-10-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη