



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 36/13-10-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 734-36/13-10-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5η παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», Αναδόχου: Γ. Βαγγελάτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13 - 10 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 91541/91/09-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ι.Ν., κ. Σταμάτιος Γκίνης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 20° Ε.Η.Δ: Οριστική Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5η παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», Αναδόχου: Γ. Βαγγελάτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 20ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 231.328,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΔΤΕ / οικ. 22889/6764/30-04-12
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Π. (ΚΑΕ: 9781 04 012 004 00Α)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 07/08/2012
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 352-14/30-05-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 223.117,62 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10-09-2013
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Πολιτικός Μηχ/κός
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : (Τ.Σ.Ε./ οικ 52513/15672/20-09-2013) ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 09-03-2014
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-08-2014 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 362-12/30-05-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
- 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-12-2014 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 625-23/25-09-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
- 3^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-05-2015 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 62-03/30-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
- 4^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30-07-2015 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 456-23/30-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αποκατάσταση παλαιού φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα στη θέση παλαιάς λιθοδομής που έχει καταρρεύσει ή υποστεί ζημιά στην επαρχ. οδό Νο 42.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης στη θέση όπου διαπλατύνεται η επαρχ. οδός και έχει εκτελεστεί τμήμα της επίχωσης.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με την αριθμ. πρωτ. οικ. 87285/19857/28-09-2015 (ΑΔΑ: 6ΥΣΕ7ΛΕ-ΝΝΟ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου,

ύψους 181.396,44€ (προ ΦΠΑ), δηλαδή ισοσκελισμένος του ποσού της αρχικής σύμβασης και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που αποτελείται από τρία (3) άρθρα.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **0,00 €** με ΦΠΑ. Η υπηρεσία έχει εγκρίνει στις

27-05-2015 την 1^η Εντολή Πληρωμής ύψους 92.299,67 ευρώ (με το ΦΠΑ), όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η εξόφλησή της. Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **223.117,62 €** (με ΦΠΑ), ως το ποσό του συμφωνητικού.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 28-07-2015 αίτησή του (αριθ. πρωτ. οικ 70424/16212/28-07-2015) αιτείται 5^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης έγκρισης της παράτασης, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου εγκρίθηκε στις 28-09-2015 με την αριθμ. πρωτ. οικ. 87285/19857/28-09-2015 (ΑΔΑ: 6ΥΣΕ7ΛΕ-ΝΝΟ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
3. Το γεγονός ότι οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) που επιβλήθηκαν λόγω των έκτακτων οικονομικών εξελίξεων στη χώρα μας, είχαν ως συνέπεια την αναστολή σε μεγάλο βαθμό των εμπορικών συναλλαγών, οπότε δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις οικονομικές συναλλαγές του αναδόχου με τους υπεργολάβους του έργου, στην προμήθεια εκ μέρους του αναδόχου πρώτων υλών και υλικών για το έργο, καυσίμων για την λειτουργία του εξοπλισμού, κ.λ.π.
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», αναδόχου Βαγγελάτου Γεώργιου, από τη λήξη της 4^{ης} παράτασης (30-07-2015) και μέχρι **εκατό (100) ημέρες, ήτοι έως και τις 07-11-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλο

Ν. Ανδρέατος
Πολιτικός Μηχ/κός

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός	Δ. Κακονύκτη Πολιτικός Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	06/10/2015	06/10/2015

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διευκρινίσεις του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρέατου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», αναδόχου Βαγγελάτου Γεώργιου, από τη λήξη της 4ης παράτασης (30-07-2015) και μέχρι εκατό (100) ημέρες, ήτοι έως και τις 07-11-2015, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 734-36/13-10-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη