



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 37/23-10-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 752-37/23-10-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ» Ανάδοχος: P.&C. DEVELOPMENT S.A., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23 - 10 - 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 94960/95/20-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |
| 7. Αναστάσιος Σαλβάνος που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιο – Σωτήριο Κουρή | |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 16ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ» Ανάδοχος: P.&C. DEVELOPMENT S.A., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Διοικητικού Τεχνικών Έργων Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Νικόλαο Ανδρεάτο , η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00 με ΦΠΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ. : Απόφαση 43647/12178/20-6-14 (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΠ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 19-2-2014
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : 97-05/17-2-2015 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 51,07 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 364.999,97 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25-6-2015
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ : Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος
(υπ' αρ. πρωτ. 65368/15142/9-7-2015 ΔΤΕ/ΤΣΕ)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25-9-2015
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πρόκειται για έργο κατασκευής και τοποθέτησης συστήματος φράχτη πλεγμάτων προστασίας για την ανάσχεση βραχοπτώσεων στο απότομο κρημνώδες βραχώδες πρηνές της Επαρχιακής Οδού υπ' αρ. 1 (Αργοστολίου – Πόρου) πριν την είσοδο της πόλης του Πόρου, από την υπάρχουσα γέφυρα και για μήκος 100 περίπου μέτρων (προς Αργοστόλι).

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζεται, το σύστημα φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων που θα εφαρμοστεί θα έχει ικανότητα απορρόφησης ενέργειας 500 KJ και θα τοποθετηθεί περίπου κάθετα ή με μικρή κλίση στο βραχώδες πρηνές της οδού, σε ύψος 5 μ. περίπου από το κατάστρωμα της οδού ή και υψηλότερα. Το ύψος του φράχτη θα είναι ίσο ή και μεγαλύτερο των 3 μέτρων. Η εφαρμογή του συστήματος θα γίνει σε μήκος πρηνούς 100 μέτρων περίπου.

Θα προηγηθεί της τοποθέτησης του φράχτη καθαρισμός της επιφάνειας του πρηνούς του προϋφιστάμενου βραχώδους ορύγματος από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια, με μηχανικά μέσα και χειρωνακτική υποβοήθηση (ξεσκάρωμα).

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεσθεί το 0% του συμβατικού αντικειμένου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη πιστοποίηση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος εταιρεία με την υπ' αριθ. πρωτ. 85198/19364/21-9-2015 αίτησή της ζητά παράταση **δύο (2) μηνών**, ήτοι έως 25/11/2015, επειδή:

Λόγω της τουριστικής περιόδου υπήρχε μέχρι σήμερα συνεχής προσέλευση πλοίων, που δημιουργούσε αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων στην εν λόγω θέση του οδικού δικτύου και η έναρξη των εργασιών, θα δημιουργούσε προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου και μάλιστα στη περίοδο αιχμής της τουριστικής περιόδου.

Ο παραπάνω λόγος κρίνεται ορθός και βάσιμος από την υπηρεσία μας. Επιπλέον αναφέρεται ότι:

- Από το λιμάνι του Πόρου διακινείται ο μεγαλύτερος όγκος ανθρώπων, οχημάτων και εμπορευμάτων από και προς την Κεφαλονιά.
- Για να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου όπως προαναφέρθηκε θα προηγηθεί της τοποθέτησης του φράκτη καθαρισμός της επιφάνειας του πρανούς του προϋφιστάμενου βραχώδους ορύγματος από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια, με μηχανικά μέσα και χειρωνακτική υποβοήθηση (ξεσκάρωμα), εργασία που για να εκτελεστεί επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας για τα διερχόμενα οχήματα, η οδός να παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα η γεωμετρία του πρανούς που θα γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης του φράκτη επιβάλλει για λόγους ασφαλείας, η οδός να παραμείνει κλειστή για τα διερχόμενα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για κάποια χρονική περίοδο εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης του φράκτη.
- Παράλληλα προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου την περίοδο αιχμής της τουριστικής περιόδου βούληση των τοπικών αρχών και του κ. Αντιπεριφερειάρχη ήταν η ολιγοήμερη αναβολή της έναρξης της κατασκευής του εν λόγω έργου.
- Εν τούτοις θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει εργασίες, από το σύνολο των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου, που δεν δημιουργούν παρεμπόδιση στην κυκλοφορία των οχημάτων, όπως π.χ. εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών (δοκιμές εξόλκευσης αγκυρίων) και σύνταξη γεωτεχνικών μελετών και μελετών εφαρμογής. Επιπλέον μετά το πέρας της αιχμής καλοκαιρινής περιόδου (τέλος Αυγούστου) θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει και οι εργασίες κατασκευής του έργου

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους, εφόσον οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου.

1. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου P.&C. DEVELOPMENT S.A., από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (25-9-2015) και μέχρι **25-11-2015**, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ζητηθεί νέα παράταση για τους ίδιους λόγους που επικαλέστηκε ο ανάδοχος με την αίτησή του και περιγράφηκαν παραπάνω.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. πρωτ. 85198/19364/21-9-2015 αίτηση της αναδόχου.

Ε. Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Λάμπρος Νικολάου

Νικόλαος Ανδρεάτος
Πολιτικός Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου P.&C. DEVELOPMENT S.A., από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (25-9-2015) και μέχρι **25-11-2015**, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ζητηθεί νέα παράταση για τους ίδιους λόγους που επικαλέστηκε ο ανάδοχος με την αίτησή του και περιγράφηκαν παραπάνω.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 752-37/23-10-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Αναστάσιος Σαλβάνος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα