



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 796-39/03-11-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» της πράξης «Ανάπλαση περιοχής και ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντιστάσεως», Αναδόχου: Κ/ΞΙΑ “Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΝΘΗΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ”, Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03 - 11 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 98043/99/30-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κυριακή Κυριάκη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 19ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» της πράξης

«Ανάπλαση περιοχής και ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντιστάσεως», Αναδόχου: Κ/ΞΙΑ “Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΝΘΗΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ”, Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Δρ. Παύλου Μεταλληνού, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.580.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 4151/1509/28-1-2013 και 50527/19482/12-9-2013
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 028 με Κ.Α. 2013ΕΠ02280038
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 01/04/2014
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ : 360-12/30-05-2014 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 6,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 1.486.450,85 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΣΥΜΒΑΣΗ : 98063/37948/15-10-2014
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Ι. ΓΡΑΝΑ – Γ. ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
(ΟΙΚ.53320/21787/5-6-15) και Ι. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
(ΟΙΚ.65862/26827/13-7-15)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15-08-2015

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά σε εργασίες ανακατασκευής του τμήματος της δημοτικής οδού Εθνικής Αντικαταστάσεως από την περιοχή των παλαιών σφαγείων ως το Καρνάγιο. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, διαχωριστική νησίδα για φύτευση και οδοφωτισμό, κατασκευή πεζοδρομίων, τοποθέτηση δικτύου σωλήνων απορροής των ομβρίων, τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, διαγραμμίσεις, σήμανση και τοιχία αντιστήριξης και ανάσχεσης.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 90% του συστήματος απορροής των όμβριων, το 50% των κρασπεδόρειθρων και των αντίστοιχων διαμορφώσεων των πεζοδρομίων, πλην των πλακοστρώσεων, το 30% των έργων διαμόρφωσης των κατασκευών κάτω από την κεντρική νησίδα και το 100% των απαραίτητων τοιχίων αντιστήριξης και ανάσχεσης. Υπολείπονται οι εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτοστρώσεων, πλακοστρώσεων, ηλεκτροφωτισμού, πρασίνου, διαγραμμίσεων και τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.580.000,00 € μαζί με Φ.Π.Α.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχουν αποπληρωθεί τρεις λογαριασμοί συνολικού ποσού 259.822,00 €

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το από 18-06-2015 έγγραφό του αιτείται παράταση προθεσμίας, λόγω

- επαναλαμβανόμενων διακοπών εργασιών, λόγω μη πληρωμής λογαριασμών
- αποκλίσεων στα υλοποιημένα από το ΟΛΚΕ πεζοδρόμια, τα οποία διορθώθηκαν με αρκετή καθυστέρηση από τον ΟΛΚΕ και επηρέασαν την εξέλιξη της δικής μας εργολαβίας
- δυσμενών καιρικών συνθηκών το διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2015

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την από 15/10/2014 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με προθεσμία ολοκλήρωσής του έως την 15^η/8/2015.
3. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, οφείλεται κυρίως σε διακοπή εργασιών που υπήρξε, λόγω μη πληρωμής λογαριασμών.
4. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 1759/6-10-2015 θετική εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Ι.Ν, σχετικά με την χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο εν λόγω έργο, έως την 20-12-2015.
5. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους ανωτέρω λόγους:

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»** αναδόχου Κ/ξίας "Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΝΘΗΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ" μέχρι την **20^η - 12 - 2015**.

ΣΥΝ/ΝΑ:

Απόφαση Ε.Δ.Α.

Ε Δ.

1. Ι. Κουτσάκης
2. Χρον. Αρχείο

**Ο Απαπλ. Πρ/νος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων**

**Δρ. Παύλος Μεταλληνός
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Γ'**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»** αναδόχου Κ/ξίας “Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΝΘΗΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ” μέχρι την **20^η - 12 - 2015**.

Μειοψηφούντος του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, ο οποίος ψηφίζει λευκό διότι όπως υποστηρίζει, η Υπηρεσία έφερε με καθυστέρηση την αίτηση του αναδόχου για παράταση στην Επιτροπή, μετά το πέρας των τριών μηνών.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 796-39/03-11-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός