



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 802-39/03-11-2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την εκδίκαση ένστασης της «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» κατά της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 86025/19531/23-9-2015 Απόφασης Έκπτωσης της «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Προϋπολογισμού 6.980.000,00 με Φ.Π.Α., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03 - 11 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 98043/99/30-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κυριακή Κυριάκη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 25° Ε.Η.Δ.:** Εισήγηση για την εκδίκαση ένστασης της «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» κατά της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 86025/19531/23-9-2015 Απόφασης Έκπτωσης της «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Προϋπολογισμού 6.980.000,00 με Φ.Π.Α., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 25ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 (άρθρο 3 παρ. 2) και του άρθρου 282 παρ.1α του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τα οποία η Ο.Ε. έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει στις ενστάσεις για την έκπτωση του αναδόχου.

## 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το ιστορικό που παραθέτει ο ανάδοχος στην ένστασή του παρουσιάζει σφάλματα και παραλείψεις. Ακολουθώς αναφέρουμε τα εξής:

- 1.1 Ο ανάδοχος προσκόμισε στις 24-9-2013 δύο Βεβαιώσεις ασφαλιστικής κάλυψης και μεταγενέστερα στις 16-10-2013 δύο από τα πέντε απαιτούμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Στις 31-1-2014 οι συνασφαλιστρίες Εταιρίες κατήγγειλαν το ασφαλιστικό συμβόλαιο «Κατά παντός κινδύνου», λόγω μη καταβολής από τον Ανάδοχο των ασφαλιστρών.

Ο Ανάδοχος προσκόμισε τελικά τα έγγραφα περί ισχύος των ασφαλιστηρίων (πρόσθετη πράξη ασφάλειας, αποδείξεις εξόφλησης κ.λπ.) κατά τη διαδικασία πρώτης έγκρισης παρατάσεων από την Οικονομική Επιτροπή, το Νοέμβριο του 2014.

- 1.2 Με την υπ' αρ. 798-34/25-11-2014 (ΑΔΑ Ω0ΑΠ7ΛΕ-ΔΕΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (Πρακτικό 34/25-11-2014) είχε εγκριθεί χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-03-15 και δαπάνη αναθεώρησης εργασιών μέχρι 31-01-15.

Σημειώνουμε ότι κατά της απόφασης αυτής υπεβλήθη η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 130453/36092/30-12-2014 Ένσταση από τον Ανάδοχο και μετά τη σιωπηρή απόρριψή της κατετέθη η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 25028/5553/10-3-2015 Αίτηση Θεραπείας που εκκρεμεί.

- 1.3 Τα βασικά ασφαλιστήρια συμβόλαια του έργου (Κατά Παντός Κινδύνου -στο οποίο συνασφαλιζόμενος είναι και ο Κύριος του Έργου- και Γενικής Αστικής Ευθύνης) έληξαν στις 4-5-2015.

- 1.4 Με την υπ' αρ. 282-15/06-05-2015 (ΑΔΑ Ω6Ι97ΛΕ-43Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (Πρακτικό 15/06-05-2015), εγκρίθηκε 2<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου από τη λήξη της προηγούμενης (31-3-2015) και μέχρι 5-7-2015, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, μόνο για τις υπερσυμβατικές ποσότητες εργασιών του έργου. Για τις συμβατικές εργασίες της Κ.Σ. εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης χωρίς αναθεώρηση και με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

- 1.5 Στις 26 & 27-5-2015 διενεργήθηκε Επιτόπια Επαλήθευση της Πράξης από την ΕΥΔΕ ΠΙΝ κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν είχε γίνει παράταση των ασφαλιστηρίων του έργου μετά τις παρατάσεις που είχαν δοθεί και ζητήθηκε από την υπηρεσία η παράτασή τους.

- 1.6 Στις 12-6-2015 απεστάλη στον ανάδοχο η υπ' αρ. πρωτ. οικ. 56375/13041/12-6-2015 εντολή για προσκόμιση των ασφαλιστηρίων μέχρι τις 18-6-2015, προθεσμία που παρήλθε άκαρπη (συννημμένο 3).

- 1.7 Στις 6-7-2015 ο ανάδοχος προσκόμισε επιστολή (ορθή επανάληψη) για αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων λόγω της από 28-6-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (συννημμένο 4).

- 1.8 Ο ανάδοχος με την υπ' αρ. 189/27-8-2015 επιστολή του (υπ' αρ. ημ. πρωτ. 78047/17745/28-8-2015) δήλωσε ότι τα ασφαλιστήρια του έργου είχαν εξοφληθεί, χωρίς όμως να παρουσιάσει συνημμένα κάποιο δικαιολογητικό με το οποίο να αποδεικνύεται ο ισχυρισμός του (συνημμένο 5).
- 1.9 Με το υπ' αρ. πρωτ. 78047/17745/28-8-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας που κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο (εισήγηση επί αιτήσεων παρατάσεως προθεσμιών προς την Οικονομική Επιτροπή) αυτός εκλήθη μέχρι τις 2-9-2015 να προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα απαιτούμενα παραστατικά από τα οποία να προκύπτει η ισχύς όλων των προβλεπόμενων από την ΕΣΥ ασφαλιστηρίων του έργου τουλάχιστον μέχρι 31-12-2015 (συνημμένο 6).
- 1.10 Με την 606-30/1-9-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΤΤ17ΛΕ-8Μ2) εγκρίθηκε η χρήση της οριακής προθεσμίας του έργου για την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης (έως 5-11-2015) υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος, μέχρι την Τετάρτη 2-9-2015 θα προσκόμιζε στην υπηρεσία όλα τα απαιτούμενα παραστατικά από τα οποία να προκύπτει η ισχύς όλων των προβλεπόμενων από την ΕΣΥ ασφαλιστηρίων του έργου τουλάχιστον μέχρι 31-12-2015. (συνημμένο 7).
- 1.11 Ο ανάδοχος δεν προσκόμισε τα ασφαλιστήρια εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί με την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 1.12 Κατόπιν αυτών, και αφού παρήλθε αρκετό χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε με τις ανωτέρω εντολές, η Υπηρεσία στις 10-9-2015 με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 82249/18649/10-9-2015 έγγραφο της απήρτησε στον ανάδοχο Ειδική Πρόσκληση του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008, καλώντας το να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και αποδεικτικά/δικαιολογητικά ασφαλιστηρίων εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εγγράφου (η οποία έγινε αυθημερόν), ήτοι μέχρι 14-9-2015. (συνημμένο 8).
- 1.13 Δεδομένου ότι ο ανάδοχος δε συμμορφώθηκε με το περιεχόμενο της Ειδικής Πρόσκλησης, η Υπηρεσία στις 23-9-2015 εξέδωσε την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 86025/19531/23-9-2015 Απόφαση Έκπτωσης του Αναδόχου. (συνημμένο 9).
- 1.14 Στις 24-9-2015 με την υπ' αρ. πρωτ. 196/2015 επιστολή του (υπ' αρ. ημ. πρωτ. 86407/19632/24-9-2015) ο ανάδοχος υπέβαλε Βεβαίωση Παράτασης της «Κατά παντός κινδύνου» ασφάλισης του έργου και γνωστοποίησε αλλαγή στο ασφαλιστικό σχήμα του έργου. (συνημμένο 10).
- Συνημμένη στο έγγραφο ήταν η από 24-9-2015 «Βεβαίωση Παράτασης του έργου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)» της ΑΤΕ Ασφαλιστικής με την οποία δηλώθηκε ότι από 4-5-2015 αλλάζει το συνασφαλιστικό σχήμα του Ασφαλιστηρίου «Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου και Αστικής Ευθύνης προς τρίτους» και ότι εφεξής θα μετέχουν οι: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ως leader, αντί της HDI GERLING), η INTERAMERICAN EEAZ ΑΕ. και η ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Οι συνασφαλίστριες βεβαίωσαν την κάλυψη της παράτασης της περιόδου κατασκευής από 4-5-2015 έως 15-6-2016.
- 1.15 Στις 7-10-2015 ο ανάδοχος προσκόμισε με την υπ' αρ. πρωτ. 200/2015 επιστολή του (υπ' αρ. ημ. πρωτ. 90470/20662/7-10-2015) το από 5-10-2015 νέο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (υπ' αρ. 31579001251) «Κατά Παντός Κινδύνου» των συμμετεχουσών Εταιριών ΑΓΡΟΤΙΚΗ, INTERAMERICAN και ΑΧΑ. Το ασφαλιστήριο αφορά σε χρονική περίοδο από 4/5/2015 έως 15/6/2016 με υποχρέωση καταβολής ασφαλίσεων σε 2 δόσεις (1<sup>η</sup> δόση με την παράδοση του Συμβολαίου και 2<sup>η</sup> δόση στις 15/12/2015) (συνημμένο 11).
- 1.16 Στις 7-10-2015 ο ανάδοχος προσκόμισε με την υπ' αρ. πρωτ. 201/2015 επιστολή του (υπ' αρ. ημ. πρωτ. 90643/20706/7-10-2015) την από 6-10-2015 Πρόσθετη Πράξη της ΑΧΑ Ασφαλιστική, με την οποία έγινε παράταση του Ασφαλιστηρίου «Γενικής Αστικής Ευθύνης». Το ασφαλιστήριο αφορά σε χρονική περίοδο από

4/5/2015 έως 15/6/2016 με υποχρέωση καταβολής ασφαλιστρών σε 2 δόσεις (1<sup>η</sup> δόση στις 4-5-2015 και 2<sup>η</sup> δόση στις 18/12/2015) (συνημμένο 12).

## 2. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Η ένσταση του αναδόχου ασκήθηκε εμπρόθεσμα.

## 3. ΛΟΓΟΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Σχετικά με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην ένστασή του, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

### A. Υπαιτιότητα αναδόχου

- Ο ανάδοχος με την υπ' αρ. ημ. πρωτ. 78047/17745/28-8-2015 επιστολή του (βλ. παρ. 1.8 του ιστορικού) δήλωσε ότι τα ασφαλιστήρια του έργου είχαν εξοφληθεί, δήλωση που εντούτοις δεν συνοδεύταν από συγκεκριμένα τεκμήρια. Παρότι ο ανάδοχος δεν δίνει με την ένσταση απτά στοιχεία ως προς τα συγκεκριμένα προβλήματα που δημιούργησε στο ζήτημα της σύναψης των ασφαλιστηρίων η τραπεζική αργία και ο περιορισμός στην κίνηση των κεφαλαίων, είναι γενικά ευρέως διαπιστωμένο ότι μετά την επιβολή τους υπάρχουν διάφορα προβλήματα που καθυστερούν τις διατραπεζικές συναλλαγές των εταιρειών. Μπορεί επομένως υπό προϋποθέσεις να θεωρηθεί η μη αυστηρά αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου στην ανταπόκριση επί της ειδικής πρόσκλησης δεδομένου και του μικρού χρονικού διαστήματος που δόθηκε. Την παραπάνω θεώρηση ενισχύει και η αναγκαστική αλλαγή του συνασφαλιστικού σχήματος.

### B. Συμμόρφωση αναδόχου

- Η ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας έθετε χρονικό περιθώριο τεσσάρων ημερών για την προσκόμιση των ασφαλιστηρίων, ήτοι μέχρι τις 14-9-2015. Ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε στο ως άνω χρονικό όριο και η απόφαση έκπτωσης εκδόθηκε στις 23-9-2015. Ο ανάδοχος μία μέρα μετά την έκδοση της απόφασης έκπτωσης, στις 24-9-2015, υπέβαλε βεβαίωση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής περί παράτασης (από 4-5-2015 μέχρι 15-6-2016) της "κατά παντός κινδύνου" και "αστικής ευθύνης προς τρίτους" ασφάλισης του έργου, στην οποία περιεχόταν και δήλωση περί αλλαγής του συνασφαλιστικού σχήματος. Στις 7-10-2015 ο ανάδοχος προσκόμισε τα ως άνω ασφαλιστήρια συμβόλαια "κατά παντός κινδύνου" και "γενικής αστικής ευθύνης", ενώ στις 8-10-2015 υπέβαλε την εξεταζόμενη ένσταση. Επομένως, ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε η απόφαση έκπτωσης (δηλαδή η έλλειψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων) θεραπεύτηκε έστω και εκ των υστέρων, κατά το χρονικό διάστημα που δίνει ο νόμος δικαίωμα στον ανάδοχο για την υποβολή ένστασης επί της έκπτωσης.
- Μετά από αυτοψία στις 8-10-2015 της επιβλέπουσας το έργο και του Πρ/νου της Δ/νσης στο εργοστάσιο με την επωνυμία «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στην Πάτρα και το οποίο έχει αναλάβει την κατασκευή της γέφυρας, προκύπτει ότι έχουν ήδη κατασκευαστεί (έχουν κοπεί και διαμορφωθεί σύμφωνα με τα σχέδια κοπής - διαμόρφωσης) και βρίσκονται στο εργοστάσιο μεταλλικές δοκοί, για τις οποίες έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο η 2η αναλυτική επιμέτρηση και βρίσκεται προς έγκριση στην υπηρεσία μας για ποσότητα 724.000,00 kg (με εγκεκριμένη ποσότητα αρχικής σύμβασης 877.000,00kg (ποσοστό 82,55%)).
- Η έκπτωση προβλέπεται από τη νομοθεσία ως τιμωρία του αναδόχου που δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αλλά αποτελεί σίγουρα περιπέτεια για το έργο και θέτει πολλές φορές και μια σειρά από δυσεπίλυτα προβλήματα (βλ. και ερμηνεία Χρήστου Μητκίδη παρέδρου Ν.Σ.Κ., Νοέμβριος 2012). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αποφασίζεται με ιδιαίτερη σύνεση και σφαιρική κρίση, ιδίως στις περιπτώσεις που παρατηρείται πρόοδος έστω και όχι απολύτως ικανοποιητική.

Η υπηρεσία μας με βάση το άρθρο 61 παρ. 7 του Ν. 3669/08 «...Η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται **μετά γνώμη** του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, από την Προϊσταμένη Αρχή.....», εισήγαγε το θέμα στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας για να γνωμοδοτήσει επί της ένστασης.

Το Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε τις 30-10-2015, γνωμοδότησε ομόφωνα να γίνει δεκτή η ένσταση κατά της Απόφασης Έκπτωσης του αναδόχου. Σας αποστέλλουμε συνημμένα απόσπασμα του εν λόγω πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου.

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους

### **ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

- 1) Την αποδοχή της από 8-10-2015 (αρ. πρωτ. Π.Ε. Κεφ/νίας 90700/20715/8-10-2015) ένστασης της ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., αναδόχου του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», κατά της αρ. πρωτ. 86025/19531/23-9-2015 Απόφασης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφ/νίας, Έκπτωσης της ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.
- 2) Την εφαρμογή της υπ' αρ. 606-30/1-9-2015 (ΑΔΑ ΨΤΤ17ΛΕ-8Μ2) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., που αφορά στην κοινοποίηση από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο της υπ' αρ. 22067/4867/3-3-2015 Απόφασης Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, με τη ρητή εντολή να εκτελέσει μόνο την Κύρια Σύμβαση (συμβατικές και υπερσυμβατικές εργασίες) και όχι τις εργασίες της 1ης Σ.Σ., δεδομένου ότι ο ανάδοχος προσκόμισε – έστω και καθυστερημένα – όλα τα απαιτούμενα παραστατικά που αποδεικνύουν την ανανέωση των ασφαλιστηρίων, όπως προβλέπονται από την Ε.Σ.Υ.

Διευκρινίζεται ότι η οριακή προθεσμία, όπως αυτή αναφέρεται στην υπ' αρ. 606-30/1-9-15 Απόφαση της Ο.Ε. και της οποίας η προθεσμία λήγει στις 5-11-2015 – έχει δοθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου, όσον αφορά στις εργασίες της Κύριας Σύμβασης.

Ο αν/της Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας

Ν. Ανδρεάτος

#### **Συνημμένα**

- 1) Φωτοαντίγραφα των ανωτέρω αναφερομένων στο ιστορικό του έργου (38 σελίδες Α4)
- 2) Το απόσπασμα του 4ου πρακτικού/30-10-2015 Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Κεφ/νίας και Ιθάκης

#### **Εσωτερική διανομή:**

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) Τ.Σ.Ε.
- 3) Α. Μ. Βαγγελάτου

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- 1) Την αποδοχή της από 8-10-2015 (αρ. πρωτ. Π.Ε. Κεφ/νίας 90700/20715/8-10-2015) ένστασης της ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., αναδόχου του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», κατά της αρ. πρωτ.

86025/19531/23-9-2015 Απόφασης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφλίνιας, Έκπτωσης της ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

2) Την εφαρμογή της υπ' αρ. 606-30/1-9-2015 (ΑΔΑ ΨΤΤ17ΛΕ-8Μ2) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., που αφορά στην κοινοποίηση από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο της υπ' αρ. 22067/4867/3-3-2015 Απόφασης Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, με τη ρητή εντολή να εκτελέσει μόνο την Κύρια Σύμβαση (συμβατικές και υπερσυμβατικές εργασίες) και όχι τις εργασίες της 1ης Σ.Σ., δεδομένου ότι ο ανάδοχος προσκόμισε – έστω και καθυστερημένα – όλα τα απαιτούμενα παραστατικά που αποδεικνύουν την ανανέωση των ασφαλιστηρίων, όπως προβλέπονται από την Ε.Σ.Υ.

Διευκρινίζεται ότι η οριακή προθεσμία, όπως αυτή αναφέρεται στην υπ' αρ. 606-30/1-9-15 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. και της οποίας η προθεσμία λήγει στις 5-11-2015 – έχει δοθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου, όσον αφορά στις εργασίες της Κύριας Σύμβασης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 802-39/03-11-2015**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Θεόδωρος Καμπίσης**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**