



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 44/26-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 873-44/26-11-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ», Αναδόχου: «Γερ. & Παν. Παπανικολατος ΟΕ », Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26 - 11 - 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 105648/113/23-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Το 1^ο αναπληρωματικό μέλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος, όπως και το 2^ο αναπληρωματικό μέλος, κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός, ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να παραστούν σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Τσιλιμιδίου.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνος Σκορδίλης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 12ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ», Αναδόχου: «Γερ. & Παν. Παπανικολατος ΟΕ », Π.Ε.

Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 280.000,00 με ΦΠΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ. : Απόφαση 42169/12512/31-07-13
(Δ.Τ.Ε./ΤΣΕ της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΙΝ ΦΟΡΕΑ 04071 (ΚΑΕ
97710422000300 Α)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 19-11-2013
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.: 901-29/10-12-2013 απόφαση της
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 4 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 267.619,19 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 07-5-2014
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Πανερης Σταύρος , Πολ. Μηχ/κός ΤΕ
Τσιτελης Αγγελος Μηχ.Μηχανικός(45701/12772- 09-05-2014)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 02-12-2014

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η (έως 02/04/2015) 2^η (έως
22/06/2015) 3^η (εως 20/10/2015)
ΑΠΕ : 1ος Α.Π.Ε 122418/34167/08-12-2014
(ΑΔΑ : ΨΞΨΩ7ΛΕ-95Ζ).

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης σήμανσης, ασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Κεφαλονιάς (Σάμης – Πυλαρου – Ερίσσου). Επιπλέον περιλαμβάνονται ασφαλικές εργασίες τσιμεντοστρώσεις και εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης (πέτρινων & άοπλου σκυροδέματος) καθώς και τμηματικές επισκευές λιθοδομών και εργασίες εκ νέου τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας αστικού και υπεραστικού τύπου .

Οι εργασίες δεν αφορούν ούτε διαπλατύνσεις, ούτε αλλαγή μηκοτομής του οδικού δικτύου αλλά μόνο εργασίες στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης της οδού.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλονιάς και Ιθάκης κατόπιν εντολής της Δ/σας υπηρεσίας .

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του φυσικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί πινακίδες σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, έχουν κατασκευαστεί τοιχία από λιθοδομή, έχει ολοκληρωθεί ο ηλεκτροφωτισμός και ο καθαρισμός τάφρων και οχετών και τμημάτων άρσης καταπτώσεων, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα (τοιχία βαρύτητας) προς τον οικισμό της Άσσου, έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση από έξοδο Καραβομυλου προς Αγ. Ευφημία.

Επίσης οι εργασίες που υπολείπονται είναι κατασκευή σήμανσης και ασφάλειας στο βόρειο τμήμα του νησιού και και οι εργασίες κατασκευής τοιχίου από σκυρόδεμα και επένδυση από λιθοδομή στην περιοχή Φωκι.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

▪ **267.619,19 € με Φ.Π.Α** (ισοσκελισμένη του αρχικού συμβατικού ποσού της σύμβασης όπως αυτό προκύπτει από τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ 1 22418/34167/08-12-2014 (ΑΔΑ : ΨΞΨΩ7ΛΕ-95Ζ).

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **180.599,93 € με ΦΠΑ**.

▪ Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **267.619,19 € με ΦΠΑ** σύμφωνα με τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α) Με την από 19-10-2015 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 94179/21539/19-10-2015) ο ανάδοχος «**Γερ. & Παν. Παπανικολατος.**» ζητά παράταση ως εξής : **90 μέρες** λόγω μη εκτέλεσης εργασιών εξαιτίας μη πληρωμής 2^{ης} εντολής πληρωμής, **80 μέρες** για τις υπολειπόμενες εργασίες και την ολοκλήρωση του έργου του θέματος.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Την από 19-10-2015 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 94179/21539/19-06-2015) αίτηση του αναδόχου «**Γερ. & Παν. Παπανικολατος.**»
2. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν έχει πληρωθεί έως σήμερα τον 3^ο λογαριασμό και τον 4^ο λογαριασμό συνολικού ποσού ποσού (32.570,49 + 67.410,79) = **99.981,28 Ευρω** με το ΦΠΑ.
3. Το γεγονός ότι λόγω της επιμήκυνσης της θερινής περιόδου και επειδή οι εργασίες που υπολείπονταν βρίσκονται σε σημεία άκρως τουριστικά (περιοχή βόρειας Κεφαλονιάς, Φισκαρδου – παραλία Φωκι) και εξαιτίας του μικρού πλάτους της επαρχιακής οδού μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα στην κίνηση των διερχομένων, η εκκίνηση των εργασιών αυτών κατά την άποψη της υπηρεσίας μας ήταν δυνατόν να γίνει μετά τις 15/10/2015.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ**» αναδόχου Γερ. & Παν. Παπανικολατος από την λήξη της προηγούμενης (3^{ης} παράτασης) 20/10/2015 και μέχρι εκατον εικοσι (120) ημέρες μέχρι (19/02/2016), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Ο αν/της ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Στ. Πανερης

**Ανδρεατος Νικολαος
Πολιτικός Μηχ/κός**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ**» αναδόχου Γερ. & Παν. Παπανικολατος, από την λήξη της προηγούμενης (3^{ης} παράτασης) 20/10/2015 και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι μέχρι (19/02/2016), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 873-44/26-11-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής