



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 44/26-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 890-44/26-11-2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΚΡΑΝΑΙΑΣ» χωρίς αλλαγές στον καθαρό χρόνο εκπόνησης και επιμήκυνση του χρόνου εγκρίσεων, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26 - 11 - 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 105648/113/23-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης           | Πρόεδρος      |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη     | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Διονύσιος Μπάστας                | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής      | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Το 1<sup>ο</sup> αναπληρωματικό μέλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος, όπως και το 2<sup>ο</sup> αναπληρωματικό μέλος, κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός, ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να παραστούν σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Τσιλιμιδίου.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνος Σκορδίλης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 29<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ.:** Εισήγηση για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΚΡΑΝΑΙΑΣ» χωρίς αλλαγές στον καθαρό χρόνο εκπόνησης και επιμήκυνση του χρόνου εγκρίσεων, Π.Ε.

Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 29ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

- ΣΧΕΤ.:**
- α. Το υπ' αρ. 83894/18982/16-09-2015 έγγραφό των Συμπραττόντων Γραφείων Μελετών (Απάντηση και απόψεις των μελετητών σχετικά με τις αιτήσεις).
  - β. Το υπ' αρ. 72843/16656/05-08-2015 έγγραφό μας (Διαβίβαση αιτήσεων σχετικές με την εκπόνηση της μελέτης του θέματος).

**ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νικόλαος Ανδρεάτος, Αν. Δ/ντής Τεχν. Έργων Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

### **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

- ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 90.081,43 πλέον ΦΠΑ
- ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 01-10-2013
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : 363-12/30-5-2014 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ : 75,97%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 26.629,20 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 18-11-2014
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Σπυριδούλα Βιτωράτου,  
Τοπογράφος Μηχανικός

Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος  
(υπ' αρ. πρωτ. 115936/32126/24-11-

201 ΔΤΕ/ΤΣΕ)

- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 18-11-2015
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -

### **2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην εκπόνηση των μελετών του Λειτουργικού Σχεδιασμού του νέου οδικού άξονα, που θα συνδέει απ' ευθείας το Αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς με την επαρχιακή οδό Αργοστόλι - Σκάλα - Πόρος, στην περιοχή της Κρανιάς.

Οι μελέτες που απαιτείται να εκπονηθούν είναι οι εξής: α) Προωθημένη μελέτη αναγνώρισης οδοποιίας και προκαταρκτική μελέτη ισόπεδων κόμβων, β) Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη και γ) Σύνταξη φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ).

### **3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει εκτελεσθεί το 65% του συμβατικού αντικειμένου.

### **4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Η υπηρεσία μας έχει αποστείλει με το υπ' αριθμ. πρωτ. 42834/9924/16-10-2015 έγγραφο τον 1<sup>ο</sup> λογαριασμό και την 1<sup>η</sup> εντολή πληρωμής.

### **5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Για την ολοκλήρωση των εργασιών εκπόνησης της μελέτης του θέματος, χρειάζεται για τους παρακάτω λόγους να χορηγηθεί παράταση έξι (6) μηνών στη συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης.

- Μετά από συνάντηση του μελετητή με την Δ/ση Τεχνικών Έργων, παρουσία του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας και Περιφερειακούς Συμβούλους διατυπώθηκαν απόψεις για αλλαγή στη διατομή του υπό μελέτη δρόμου. Μετά από διερεύνηση των απόψεων και σε συνεννόηση με το μελετητή αποφασίστηκε η διατομή του δρόμου να παραμείνει όπως στο φάκελο του έργου.

- Μετά την κοινοποίηση της χάραξης του δρόμου στο Δήμο Κεφαλονιάς, διατυπώθηκαν κάποιες απόψεις για αλλαγές στη χάραξη του υπό μελέτη δρόμου, με τα από 26-6-2015 και 13-7-2015 έγγραφα, οι οποίες διαβιβάστηκαν προς διερεύνηση στον ανάδοχο μελετητή με το (β) σχετικό. Οι απόψεις διερευνήθηκαν και ο μελετητής τις έλαβε υπόψη στην εκπόνηση των εν λόγω μελετών και απάντησε με το (α) σχετικό.

#### Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις καθυστερήσεις που προκύπτουν από τις παραπάνω εργασίες.
2. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005.
3. Την χρονοβόρα διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

#### ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΚΑΝΑΙΑΣ**», ανάδοχων Συμπραττόντων Γραφείων Μελετών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & ΣΥΝ. Ε.Ε., ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε. και Σ. ΚΡΑΣΣΑ-ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (18-11-2015) και μέχρι **18-05-2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

	Συντάκτες		Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.
Μονογραφή			
Όνοματεπώνυμο	Λ. Νικολάου	Σ. Βιττωράτου	Δ. Κακονύκτη
Ημερομηνία	25-11-2015	25-11-2015	25-11-2015

Ο Αν. Δ/ντης Τ.Ε. Π.Ε. Κεφαλληνίας

Νικόλαος Ανδρεάτος

#### Εσωτ. διανομή

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Λάμπρο Νικολάου

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΚΑΝΑΙΑΣ**», ανάδοχων Συμπραττόντων Γραφείων Μελετών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & ΣΥΝ. Ε.Ε., ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε. και Σ. ΚΡΑΣΣΑ-ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (18-11-2015) και μέχρι **18-05-2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 890-44/26-11-2015**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**