



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 44/26-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 893-44/26-11-2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση περί έγκρισης 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ», προϋπολογισμού 105.000,00 με ΦΠΑ, Αναδόχου: ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26 - 11 - 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 105648/113/23-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης           | Πρόεδρος      |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη     | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Διονύσιος Μπάστας                | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής      | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Το 1<sup>ο</sup> αναπληρωματικό μέλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος, όπως και το 2<sup>ο</sup> αναπληρωματικό μέλος, κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός, ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να παραστούν σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Τσιλιμιδίου.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνος Σκορδίλης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 32<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ.:** Εισήγηση περί έγκρισης 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης

εργασιών έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ», προϋπολογισμού 105.000,00 με ΦΠΑ, Αναδόχου: ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 32ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει διαβιβαστικό του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου και εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αγγελικής Κοκκολιάδη, τα οποία έχουν ως εξής:

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και ειδικότερα της παρ. 10 αυτού, σας αποστέλλουμε ταυτάριθμη εισήγηση της Δ/νούσας Υπηρεσίας για τις δικές σας ενέργειες περί έγκρισης παρατάσεως προθεσμίας του έργου.

**Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

**Ε Δ.**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Δ.Π.
3. Σ. Μισαηλίδου

**Ν. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ**  
**Πολιτικός Μηχανικός**

**ΣΧΕΤ:** 1) Η υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 103708/23833/18-11-2015 Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Εργασιών του αναδόχου

Το θέμα πρέπει να εισαχθεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## **1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

- Τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, εγκρίθηκαν με την αριθμ. 118690/33083/28-11-2014 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας ως Δημοπρατούσα Αρχή του έργου και η έγκριση των όρων διακήρυξης έγινε με την αριθ: 818-35/2-12-2014 (ΑΔΑ: 643Ρ7ΛΕ-8Χ0) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τις διαθέσιμες πιστώσεις ( από επιχορηγήσεις προς την τ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης)
- Στις 30/12/2014 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός για το έργο, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 105.000 Ευρώ με το ΦΠΑ .

- Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την αριθ:42-02/20-1-2015 ( ΑΔΑ: 6Β5Ε7ΛΕ-Σ68) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η σύμβαση ποσού 69.256,06 ΕΥΡΩ(με ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 6/4/2015 και έλαβε ΑΔΑ:76Ξ17ΛΕ-5ΙΦ ( ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ002694187)
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 6/8/2015
- Η 1<sup>η</sup> παράταση του έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-12-2015, έγινε με την αριθ : 545-28/04-08-2015 ( ΑΔΑ: 64ΥΒ7ΛΕ-332) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

### **1.2: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ:**

Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου στο οποίο θα στεγαστούν οι χώροι υγιεινής του σχολείου ( αγοριών, κοριτσιών & δασκάλων).

### **1.3: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Έχει εκτελεστεί περίπου το 20% του συμβατικού αντικειμένου.

### **1.4: ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Περίπου το 80%

### **1.5 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:**

Δεν έχει γίνει κάποια τροποποίηση στην σύμβαση στην παρούσα φάση.

### **1.6: ΠΛΗΡΩΜΕΣ:**

α) Πιστοποιήσεις: 0

β) Πιστοποιημένο αντικείμενο: 0%

## **2.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος υπέβαλε την ανωτέρω σχετική αίτησή του για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 18/11/2015 και έλαβε αρ.πρωτ. 103708/23833. Με αυτή, αιτείται παράταση έως 6/03/2016( δηλαδή τρεις μήνες μετά την

λήξης της προηγούμενης παράτασης) για τους κάτωθι λόγους:

α. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κεφαλονιά κατά τον μήνα Οκτώβριο.

β. Την καθυστέρηση των εργασιών για την απομάκρυνση των υποδομών θέρμανσης , που δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και έγιναν από τις υπηρεσίες του Δήμου Κεφαλονιάς.

γ. Λόγω της αποκάλυψης σηπτικής δεξαμενής στο σημείο κατασκευής του έργου, η οποία δεν είχε αποτυπωθεί στη μελέτη. Η δεξαμενή αυτή, η οποία βρισκόταν σε λειτουργία και εξυπηρετούσε τους χώρους υγιεινής του σχολείου, χρειάστηκε να καταργηθεί και να γίνει σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης του δήμου έτσι ώστε να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται οι χώροι υγιεινής του σχολείου. Οι εν λόγω εργασίες έγιναν από τον Δήμο Κεφαλονιάς και καθυστέρησαν σημαντικά την εξέλιξη του έργου.

δ. Τις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτικών κατά τον μήνα Νοέμβριο που καθυστέρησαν την προσκόμιση υλικών στο έργο.

ε. Την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις εργασιών, λόγω ελλείψεων που υπάρχουν στην

αρχική μελέτη και οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

στ) Το γεγονός ότι στις 17 Νοεμβρίου, σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 6,4 Ρίχτερ στο νοτιοδυτικό ακρωτήριο της Λευκάδας, οπότε διεκόπησαν οι εργασίες μέχρι εκτόνωσης της σεισμικής δραστηριότητας και εξασφάλισης ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου.

### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι σαφώς και συντρέχουν οι ανωτέρω α- στ λόγοι.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για όλα τα παραπάνω

### **Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» διάρκειας τριών (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6/03/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να ξεκινήσουν και να συνεχιστούν οι εργασίες του έργου.

### **Συνημμένα:**

- 1) Φωτ/φο της αιτήσεως παράτασης του αναδόχου.

Η αναπλ/ρια

Προϊσταμένη ΤΔΠ

### **Εσωτ. Διανομή**

- 1) Δ.Τ.Ε.

Αγγελ.

Κοκκολιάδη

- 2) Τ.Δ.Π

Πολ/κός

Μηχ/κός

- 3) Σ. Μισαηλίδου

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» διάρκειας τριών (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6/03/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να ξεκινήσουν και να συνεχιστούν οι εργασίες του έργου.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 893-44/26-11-2015**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**