



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 45/04-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 919-45/04-12-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», Ανάδοχος: P.&C. DEVELOPMENT S.A., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 04 - 12 - 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 108938/121/01-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |
| 6. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιο – Σωτήριο Κουρή | |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 24ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης.

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 24^ο Ε.Η.Δ.: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», Ανάδοχος: P.&C. DEVELOPMENT S.A., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 24ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00 με ΦΠΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ. : Απόφαση 43647/12178/20-6-14 (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΠ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 20-01-2015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : 97-05/17-2-2015 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 51,07 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 73.399,92 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25-6-2015
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ : Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος
(υπ' αρ. πρωτ. 65368/15142/9-7-2015 ΔΤΕ/ΤΣΕ)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25-9-2015
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 25-11-2015

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πρόκειται για έργο κατασκευής και τοποθέτησης συστήματος φράχτη πλεγμάτων προστασίας για την ανάσχεση βραχοπτώσεων στο απότομο κρημνώδες βραχώδες πρανές της Επαρχιακής Οδού υπ' αρ. 1 (Αργοστολίου – Πόρου) πριν την είσοδο της πόλης του Πόρου, από την υπάρχουσα γέφυρα και για μήκος 100 περίπου μέτρων (προς Αργοστόλι).

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζεται, το σύστημα φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων που θα εφαρμοστεί θα έχει ικανότητα απορρόφησης ενέργειας 500 KJ και θα τοποθετηθεί περίπου κάθετα ή με μικρή κλίση στο βραχώδες πρανές της οδού, σε ύψος 5 μ. περίπου από το κατάστρωμα της οδού ή και υψηλότερα. Το ύψος του φράχτη θα είναι ίσο ή και μεγαλύτερο των 3 μέτρων. Η εφαρμογή του συστήματος θα γίνει σε μήκος πρανούς 100 μέτρων περίπου.

Θα προηγηθεί της τοποθέτησης του φράχτη καθαρισμός της επιφάνειας του πρανού του προϋφιστάμενου βραχώδους ορύγματος από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια, με μηχανικά μέσα και χειρωνακτική υποβοήθηση (ξεσκάρωμα).

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεσθεί το 0% του συμβατικού αντικειμένου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη πιστοποίηση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος εταιρεία με την υπ' αριθ. πρωτ. 108817/25402/01-12-2015 εκπρόθεσμη αίτησή της ζητά παράταση έως 15/02/2016, επειδή ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης

των υλικών (φράχτες ανάσχεσης καταπτώσεων) από την προμηθεύτρια εταιρεία είναι στις 20 Ιανουαρίου 2016.

- Με την υπ' αριθ. πρωτ. 108817/25402/01-12-2015 αίτησή του ο ανάδοχος δεν αναφέρει συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα εργασίες, αλλά μας πληροφορεί ότι έχει πραγματοποιηθεί η παραγγελία των υλικών. Στην ανωτέρω αίτηση δεν αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία της παραγγελίας, αλλά κατά την άποψη της υπηρεσίας μας είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε τέτοιο χρόνο ούτως ώστε να έχει ήδη προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό η εκτέλεση των εργασιών (εγκατάσταση φραχτών).
- Συνεχίζεται από την πλευρά του αναδόχου η μη εκτέλεση εργασιών στο έργο (ακόμα και των προκαταρκτικών εργασιών όπως δοκιμές εξόλκευσης, ξεσκαρώματα κλπ), απολύτως αδικαιολόγητα μετά τη σχετική απόφαση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, η οποία και παρήλθε στις 25-11-2015, χωρίς αιτιολογημένη δικαιολογία και σε αντίθεση με αυτά που ορίζονται στη σύμβαση, στο χρονοδιάγραμμα και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 85675/19451/22-9-2015 αίτηση του αναδόχου προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας τα έγγραφα που απαιτούνταν για την 1^η ενδεικτική προθεσμία. Παρότι, όμως, στην αίτησή του αναφέρονταν ότι προσκομίστηκαν και τα έγγραφα που απαιτούνται για την 2^η ενδεικτική προθεσμία, εντούτοις ως προς τα απαιτούμενα αυτά η αίτηση ήταν κενή περιεχομένου (δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα στοιχεία). Η υπηρεσία μας, επιδεικνύοντας καλή θέληση βασίστηκε στις συνεχείς διαβεβαιώσεις του αναδόχου ότι η υποβολή τους ήταν ζήτημα ημερών.

Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν υπαίτιο τον ανάδοχο για την καταφανέστατη καθυστέρηση στην έναρξη και στην ολοκλήρωση του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με την οποία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία).
2. Το γεγονός ότι υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου P.&C. DEVELOPMENT S.A., από τη λήξη της προθεσμίας της 1^{ης} παράτασης (25-11-2015) και μέχρι **31-1-2016 ως μέρος της οριακής προθεσμίας για την περαίωση του έργου**, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης, με την προϋπόθεση ότι η έναρξη των εργασιών θα γίνει άμεσα, όπως αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. πρωτ. 108817/25402/01-12-2015 αίτηση του αναδόχου.

	Επιβλέπων		Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.
Μονογραφή			
Όνοματεπώνυμο	Λ. Νικολάου		Δ. Κακονύκτη
Ημερομηνία	2-12-2014		2-12-2015

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νικόλαος Ανδρεάτος

Εσωτ. διανομή

1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Λάμπρο Νικολάου

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου Ρ.&C. DEVELOPMENT S.A., από τη λήξη της προθεσμίας της 1^{ης} παράτασης (25-11-2015) και μέχρι **31-1-2016 ως μέρος της οριακής προθεσμίας για την περαίωση του έργου**, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης, με την προϋπόθεση ότι η έναρξη των εργασιών θα γίνει άμεσα, όπως αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 919-45/04-12-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος