



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 48/22-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 974-48/22-12-2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 3ης παράτασης του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 22 - 12 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 116006/128/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρήη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 22ο Ε.Η.Δ.:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 3ης παράτασης του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 22ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιλά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης του έργου:  
**«Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου»,**

**ΣΧΕΤ.** Η υπ' αριθμ. πρωτ. 113392/22528/14-12-2015 αίτηση του αναδόχου

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 180.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 91820/16661/19-09-2014 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.  
ΣΑΕΠ022 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-2013 » Κ.Ε. 2013ΕΠ02200001
- Χρηματοδότηση:
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 18-11-2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: Απόφαση 653-25/07-10-2014 ( ΑΔΑ : 64ΠΗ7ΛΕ-ΕΒΓ) Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 51% (πενήντα ένα τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 88.200 € ( με το Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 14793/3097/**23-03-2015** ( ΑΔΑ: ΩΒΓ07ΛΕ-8ΧΘ), (ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ002657837 2015-03-23)  
Με το αρ. πρωτ. Οικ 30634/6118 /30-03-2015)
- Επιβλέποντες: έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζ. έχει ορισθεί ο Φώτης Τσουκαλάς.
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης μέχρι 19-09-2015  
1η.) Μέχρι 31-10-2015 με την υπ' αριθμ. 656-33/15-09-2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν.
- Παρατάσεις: 2η.) Μέχρι 31-12-2015 με την υπ' αριθμ. 97791/19736/29-10-2015 απόφαση προισταμένου Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου.

### 1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει κατασκευές τοιχείων αντιστήριξης, καθαρισμούς ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, αποκατάσταση φθορών σε κατακόρυφη σήμανση οδών, καθαρισμούς οχετών και τάφρων σε επαρχιακές οδούς.

### 1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν κατασκευαστεί τα προβλεπόμενα έργα σε ποσοστό 45%.

### 1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 88.200,00 €, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

**1.5 Πληρωμές**

Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή μέχρι σήμερα.

**2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Έχει κατατεθεί η από 14/12/2015 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο κατά τρεις μήνες λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών.

**Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι το συμφέρον του έργου προϋποθέτει ομαλή εξέλιξη της εργολαβίας

**Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου** », τριών μηνών , δηλαδή έως και τις 31/03/2016, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

**Εσωτ. Διανομή**

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

**Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε**

**Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης  
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου», τριών μηνών, δηλαδή έως και τις 31/03/2016, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 974-48/22-12-2015**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Θεόδωρος Καμπίτσης**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**