



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 48/22-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 980-48/22-12-2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για Παράταση Συνολικής Προθεσμίας (οριακής) του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 22.300.000,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., Π.Ε. Λευκάδας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 22 - 12 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 116006/128/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 28ο Ε.Η.Δ.:** Εισήγηση για Παράταση Συνολικής Προθεσμίας (οριακής) του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 22.300.000,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., Π.Ε. Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 28ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ 7/2013(ΦΕΚ 26<sup>Α</sup>/31-01-2012) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** : 22.300.000 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ  
**ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ** : 26/03/2013 Με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,28 %  
**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ** : 19.562.221,74 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ  
**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**: 06/09/2013  
**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ** : 28 ΜΗΝΕΣ ήτοι έως 06/01/2016  
**ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ** : 1<sup>η</sup> Τμηματική προθεσμία κατά 222 ημέρες δηλαδή έως 10-06-2015 αριθμ. πρωτ. 813-35/02-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.  
 : 2<sup>η</sup> Τμηματική προθεσμία κατά 165 ημέρες δηλαδή έως 23-11-2015 , εγκρίθηκε με την αριθμ. 502-26/21-07-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

<p><b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:</b></p>	<p>Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για τη διαπλάτυνση του Διαύλου Λευκάδας. Συνοπτικά οι εργασίες είναι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαπλάτυνση και εκβάθυνση του διαύλου Λευκάδας σε συνολικό μήκος (άξονα) 4.962 μ. περίπου και διαμόρφωση πλευρικών τμημάτων του με πρηνή λιθορριπής σε συνολικό μήκος 985 μ. περίπου.</li> <li>• Κατασκευή και ανακατασκευή μετώπων αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες, ολικού μήκους 980 μ. περίπου</li> <li>• Κατασκευή μετώπου αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες, σε μήκος 140 μ. περίπου, αγκυρωμένου σε πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος.</li> <li>• Κατασκευή τριών ύφαλων αναβαθμών με λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους, συνολικού μήκους στέγης 375 μ. και σήμανση αυτών με μόνιμους φανούς.</li> <li>• Σήμανση του διαύλου με τοποθέτηση πλωτών φωτοσημαντήρων</li> </ul> <p>Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2007-2013, (ΣΑΕΠ 0228).</p>
<p><b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:</b></p>	<p>Το έργο εκτελείται μετά από δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 26.03.2013 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,28%.</p> <p>Το εργολαβικό συμφωνητικό υπεγράφη στις 06.09.2013 στο ποσό των 19.562.221,74 € (με Φ.Π.Α.).</p>
<p><b>ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:</b></p>	
<p><b>ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:</b></p>	

<p><b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:</b></p>	<p>Βάσει της σύμβασης του έργου, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν μέχρι την 06.01.2016. Με την αρ. 813-35/02.12.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ εγκρίθηκε παράταση της 3ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου μέχρι την 10.06.2015. Με την με αρ.πρωτ. 502-26/21.07.2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νησιών εγκρίθηκε 2η παράταση «με αναθεώρηση» της 3ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά 165 ημέρες, δηλαδή έως τις 23.11.2015.</p>
<p><b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:</b></p>	<p>Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί ο 20ος Λογαριασμός του έργου και έχει ολοκληρωθεί το 70% περίπου του φυσικού αντικειμένου.</p>
<p><b>ΕΙΣΗΓΗΣΗ:</b></p>	<p>1. Στα πλαίσια του έργου «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας» προβλέπεται η άρση και επανατοποθέτηση δύο υποθαλάσσιων καλωδίων ΔΕΗ. Οι εργασίες αυτές έχουν ενταχθεί ως ξεχωριστά υποέργα, (5<sup>ο</sup> υποέργο με τίτλο «ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ» και 10<sup>ο</sup> υποέργο με τίτλο «ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ»). Στις 26.06.2015 υπεγράφη η σχετική σύμβαση του 5<sup>ου</sup> υποέργου, ενώ μέχρι σήμερα εκκρεμεί η υπογραφή της σχετικής σύμβασης του 10<sup>ου</sup> υποέργου.</p> <p>Με το με αρ. πρωτ. ΔΠΠ-Η/2466/01.07.2015 έγγραφο ο ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε την Υπηρεσία για την ανάγκη καταβολής της σχετικής δαπάνης πριν την έναρξη των εργασιών μετατόπισης των υποθαλάσσιων καλωδίων. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 του Ν.4483/1985 (ΦΕΚ 118/Α'/24.06.1985) και στον Α.Ν. 351/1968 (ΦΕΚ 75/Α'/9.4.1968), η δαπάνη των εργασιών Κοινής Ωφέλειας προκαταβάλλονται στον φορέα που τα υλοποιεί. Οι εργασίες άρσης και μετατόπισης των υποβρυχίων καλωδίων ΔΕΗ εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και συνεπώς η εν λόγω δαπάνη θα πρέπει να προκαταβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ. Η Υπηρεσία προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ενημερώνοντας σχετικά το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νησιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η επίλυση του εν λόγω ζητήματος και συνεπώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι απαραίτητες εργασίες μετατόπισης του υποβρυχίου καλωδίου. Κατά συνέπεια ο Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει το υπολειπόμενο τμήμα των εργασιών στην περιοχή του Τουριστικού Περιπτέρου και της Αγίας Μαύρας (έμπηξη πασσαλοσανίδων, κατασκευή κεφαλοδέσμου κλπ.).</p> <p>2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών έμπηξης των πασσαλοσανίδων στην περιοχή του Τουριστικού Περιπτέρου, και μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, πραγματοποιήθηκαν από κοινού αυτοψίες στα βάθρα της πλωτής γέφυρας. Κατά τις αυτοψίες αυτές διαπιστώθηκε πως υπάρχουν</p>

μετακινήσεις τόσο των τεχνητών ογκολίθων όσο και της έδρασής τους. Οι μετακινήσεις αυτές οφείλονται στην πολυετή επιβάρυνση των βάθρων και στις προσωρινού χαρακτήρα επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν, με στόχο την αποκατάσταση επιμέρους ζημιών, όποτε αυτό κατέστη αναγκαίο. Για την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των βάθρων ο Ανάδοχος σταμάτησε προσωρινά τις εργασίες κοντά στα βάθρα. Η Υπηρεσία με σχετικό έγγραφό της έδωσε οδηγίες στον Ανάδοχο για την προσωρινή προστασία των βάθρων κατά την εκτέλεση των εργασιών έμπηξης. Η αποκατάσταση αυτή των βάθρων, επιβαρύνθηκε μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στις 17.12.2015. Για λόγους ασφαλείας είναι απαραίτητη η οριστική αποκατάσταση των βάθρων. Οι σχετικές εργασίες έχουν συμπεριληφθεί στον υπό έγκριση 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

3. Στην περιοχή του Βιολογικού Καθαρισμού Λευκάδας έχουν εμπεχθεί πασσαλοσανίδες σε μήκος 287m, σύμφωνα με την σχετική τροποποιητική μελέτη. Οι εν λόγω πασσαλοσανίδες έχουν εμπεχθεί στη θαλάσσια περιοχή προ του βιολογικού καθαρισμού, η οποία είναι σημαντικά επιβαρυνόμενη λόγω της γειννίασης με την παλιά χωματερή και τον πρόσφατα αποκατεστημένο ΧΑΔΑ, στον οποίο όμως εξακολουθούν να αποτίθενται απορριμμάτων. Η παρουσία λυμάτων και απορριμμάτων αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα διάβρωσης, λόγω της δημιουργίας οξέων κατά την αποδόμηση τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την δράση του κυματισμού, λόγω διέλευσης σκαφών από το διάυλο, επιταχύνει τη διάβρωση του χάλυβα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή καθοδικής προστασίας στις επιβαρυνμένες περιοχές (Βιολογικός, Torretta, Αλυκές). Η σχετική δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον υπό έγκριση 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν προβλέπονταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου. Είναι συνεπώς είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στον χρονικό προγραμματισμό του έργου.

4. Στις 22.09.2015 η Υδρογραφική Υπηρεσία του Π.Ν. ζήτησε την τοποθέτηση 5 επιπλέον ζευγών φωτοσημαντήρων στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ της πλωτής γέφυρας της Λευκάδας και της Μαρίνας Λευκάδας. Δεδομένου ότι οι φωτοσημαντήρες είναι εισαγόμενο προϊόν αναμένεται σημαντικές καθυστερήσεις στην προσκόμισή τους στο εργοτάξιο, λόγω και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στη χώρα (capital control κλπ.)

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας» κατά χρονικό διάστημα ίσο προς την οριακή προθεσμία, δηλαδή κατά εννέα (9) μήνες και

δέκα (10) ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 48 παραγράφων 7 και 10 του Ν. 3669/08, <b>ήτοι έως 16-10-2016 με αναθεώρηση</b>
--

## ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

- Το αριθμ. 7<sup>Η</sup> Συνεδρίαση/16-12-2015/Θέμα 10ο
- Εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Τ.Σ.Δ.Ε της Π.Ε Λευκάδας

ΛΕΥΚΑΔΑ 21-12-2015

Ο Επιβλέπων

Ο Αν/της Προϊσταμενος  
Τ.Σ.ΕΟ Αν/της Διευθυντής  
Τεχνικών ΈργωνΚομποτιάτης Παναγιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Δ'Κομποτιάτης Παναγιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Δ'Ευάγγελος Μοσχονάς  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Δ'

## ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

**7η Συνεδρίαση 2015**

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. οικ. 21992/3347/5-03-2014 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ 117177/18417/19-12-2014 και 100717/16512/9-11-2015 Αποφάσεις Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, αποτελούμενο από τους:

1. Κανέλλιας Παναγιώτης, Πρόεδρος Περιφ. Συμβουλίου Δ.Ε. Π.Ε Λευκάδας.
2. Αρβανίτη Μαρία, Υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Λευκάδας.
3. Αρέθας Σπυρίδων, Υπάλληλος της Δ.Τ.Υ Δήμου Λευκάδας.
4. Θέκλη Βλάχου, Υπάλληλος Εκπρόσωπος ΤΕΕ.
5. Περδικάρης Ηλίας, Εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Κατηφόρης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, Εκπρόσωπος ΠΕΔ Π.Ι.Ν
7. Όλγα Ανυφαντή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού,  
στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για θέματα μελετών.
8. Γρηγόρη Ασπασία, Δικηγόρος του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της ΠΕ Λευκάδας.
7. Ροντογιάννης Μάρκος, Εκπρόσωπος Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

συνήλθε σήμερα **16 -12-2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), ύστερα από την με αριθ πρωτ οικ.111953/18519/9-12-2015 Πρόσκληση κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, παρουσία και της γραμματέας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τα παρακάτω θέματα :

.....

**ΘΕΜΑ 10ο :** Έγκριση συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» προυπ. 22.300.000,00 € με ΦΠΑ αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ : Εισηγητής κ. Παν. Κομποτιάτης

.....

**ΠΡΑΞΗ 10<sup>η</sup> ( θέμα 10<sup>ο</sup>).**

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε Λευκάδας κ Κομποτιάτης, εισηγείται την έγκριση παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» κατά εννιά μήνες και δέκα ημέρες ίση με την οριακή προθεσμία

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** στην παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του έργου «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ, κατά εννιά μήνες και δέκα ημέρες, ίση με την οριακή προθεσμία, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ 7 & 10 του Ν 3669/08, ήτοι έως **16-10-2016 « με Αναθεώρηση ».**

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση

Λευκάδα 16-12-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ

Αλεξία Κότσαλη

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2

**ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ:** ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» ΠΡΟΥΠ. 22.300.000,00, ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:</b>	Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για τη διαπλάτυνση του Διαύλου Λευκάδας. Συνοπτικά οι εργασίες είναι: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαπλάτυνση και εκβάθυνση του διαύλου Λευκάδας σε</li> </ul>
---------------------	---

<p><b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:</b></p>	<p>συνολικό μήκος (άξονα) 4.962 μ. περίπου και διαμόρφωση πλευρικών τμημάτων του με πρηνή λιθορριπής σε συνολικό μήκος 985 μ. περίπου.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κατασκευή και ανακατασκευή μετώπων αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες, ολικού μήκους 980 μ. περίπου</li> <li>• Κατασκευή μετώπου αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες, σε μήκος 140 μ. περίπου, αγκυρωμένου σε πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος.</li> <li>• Κατασκευή τριών ύφαλων αναβαθμών με λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους, συνολικού μήκους στέψης 375 μ. και σήμανση αυτών με μόνιμους φανούς.</li> <li>• Σήμανση του διαύλου με τοποθέτηση πλωτών φωτοσημαντήρων</li> </ul>
<p><b>ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:</b></p>	<p>Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2007-2013, (ΣΑΕΠ 0228).</p>
<p><b>ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:</b></p>	<p>Το έργο εκτελείται μετά από δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 26.03.2013 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,28%.</p>
<p><b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:</b></p>	<p>Το εργολαβικό συμφωνητικό υπεγράφη στις 06.09.2013 στο ποσό των 19.562.221,74 € (με Φ.Π.Α.).</p>
<p><b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:</b></p>	<p>Βάσει της σύμβασης του έργου, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν μέχρι την 06.01.2016. Με την αρ. 813-35/02.12.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ εγκρίθηκε παράταση της 3ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου μέχρι την 10.06.2015. Με την με αρ.πρωτ. 502-26/21.07.2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νησιών εγκρίθηκε 2η παράταση «με αναθεώρηση» της 3ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά 165 ημέρες, δηλαδή έως τις 23.11.2015.</p>
<p><b>ΕΙΣΗΓΗΣΗ:</b></p>	<p>Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί ο 20ος Λογαριασμός του έργου και έχει ολοκληρωθεί το 70% περίπου του φυσικού αντικειμένου.</p>

1. Στα πλαίσια του έργου «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας» προβλέπεται η άρση και επανατοποθέτηση δύο υποθαλάσσιων καλωδίων ΔΕΗ. Οι εργασίες αυτές έχουν ενταχθεί ως ξεχωριστά υποέργα, (5<sup>ο</sup> υποέργο με τίτλο «ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ» και 10<sup>ο</sup> υποέργο με τίτλο «ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ»). Στις 26.06.2015 υπεγράφη η σχετική σύμβαση του 5<sup>ου</sup> υποέργου, ενώ μέχρι σήμερα εκκρεμεί η υπογραφή της σχετικής σύμβασης του 10<sup>ου</sup> υποέργου.

Με το με αρ. πρωτ. ΔΠΠ-Η/2466/01.07.2015 έγγραφο ο ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε την Υπηρεσία για την ανάγκη καταβολής της σχετικής δαπάνης πριν την έναρξη των εργασιών μετατόπισης των υποθαλάσσιων καλωδίων. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 του Ν.4483/1985 (ΦΕΚ 118/Α'/24.06.1985) και στον Α.Ν. 351/1968 (ΦΕΚ 75/Α'/9.4.1968), η δαπάνη των εργασιών Κοινής Ωφέλειας προκαταβάλλονται στον φορέα που τα υλοποιεί. Οι εργασίες άρσης και μετατόπισης των υποβρυχίων καλωδίων ΔΕΗ εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και συνεπώς η εν λόγω δαπάνη θα πρέπει να προκαταβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ. Η Υπηρεσία προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ενημερώνοντας σχετικά το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νησιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η επίλυση του εν λόγω ζητήματος και συνεπώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι απαραίτητες εργασίες μετατόπισης του υποβρυχίου καλωδίου. Κατά συνέπεια ο Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει το υπολειπόμενο τμήμα των εργασιών στην περιοχή του Τουριστικού Περιπτέρου και της Αγίας Μαύρας (έμπηξη πασσαλοσανίδων, κατασκευή κεφαλοδέσμου κλπ.).

2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών έμπηξης των πασσαλοσανίδων στην περιοχή του Τουριστικού Περιπτέρου, και μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, πραγματοποιήθηκαν από κοινού αυτοψίες στα βάθρα της πλωτής γέφυρας. Κατά τις αυτοψίες αυτές διαπιστώθηκε πως υπάρχουν μετακινήσεις τόσο των τεχνητών ογκολίθων όσο και της έδρασής τους. Οι μετακινήσεις αυτές οφείλονται στην πολυετή επιβάρυνση των βάθρων και στις



	<p>προσωρινού χαρακτήρα επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν, με στόχο την αποκατάσταση επιμέρους ζημιών, όποτε αυτό κατέστη αναγκαίο. Για την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των βάθρων ο Ανάδοχος σταμάτησε προσωρινά τις εργασίες κοντά στα βάθρα. Η Υπηρεσία με σχετικό έγγραφό της έδωσε οδηγίες στον Ανάδοχο για την προσωρινή προστασία των βάθρων κατά την εκτέλεση των εργασιών έμπηξης. Η αποκατάσταση αυτή των βάθρων, επιβαρύνθηκε μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στις 17.12.2015. Για λόγους ασφαλείας είναι απαραίτητη η οριστική αποκατάσταση των βάθρων. Οι σχετικές εργασίες έχουν συμπεριληφθεί στον υπό έγκριση 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.</p> <p>3. Στην περιοχή του Βιολογικού Καθαρισμού Λευκάδας έχουν εμπεχθεί πασσαλοσανίδες σε μήκος 287m, σύμφωνα με την σχετική τροποποιητική μελέτη. Οι εν λόγω πασσαλοσανίδες έχουν εμπεχθεί στη θαλάσσια περιοχή προ του βιολογικού καθαρισμού, η οποία είναι σημαντικά επιβαρυμένη λόγω της γειτνίασης με την παλιά χωματερή και τον πρόσφατα αποκατεστημένο ΧΑΔΑ, στον οποίο όμως εξακολουθούν να αποτίθενται απορριμμάτων. Η παρουσία λυμάτων και απορριμμάτων αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα διάβρωσης, λόγω της δημιουργίας οξέων κατά την αποδόμηση τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την δράση του κυματισμού, λόγω διέλευσης σκαφών από το διάυλο, επιταχύνει τη διάβρωση του χάλυβα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή καθοδικής προστασίας στις επιβαρυσμένες περιοχές (Βιολογικός, Torretta, Αλυκές). Η σχετική δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον υπό έγκριση 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.</p> <p>Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν προβλέπονταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου. Είναι συνεπώς είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στον χρονικό προγραμματισμό του έργου.</p> <p>4. Στις 22.09.2015 η Υδρογραφική Υπηρεσία του Π.Ν.</p>
--	---

	<p>ζήτησε την τοποθέτηση 5 επιπλέον ζευγών φωτοσημαντήρων στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ της πλωτής γέφυρας της Λευκάδας και της Μαρίνας Λευκάδας. Δεδομένου ότι οι φωτοσημαντήρες είναι εισαγόμενο προϊόν αναμένεται σημαντικές καθυστερήσεις στην προσκόμισή τους στο εργοτάξιο, λόγω και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στη χώρα (capital control κλπ.)</p> <p>Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας» κατά χρονικό διάστημα ίσο προς την οριακή προθεσμία, δηλαδή κατά εννέα (9) μήνες και δέκα (10) ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 48 παραγράφων 7 και 10 του Ν. 3669/08, <b><u>ήτοι έως 16-10-2016 με αναθεώρηση</u></b></p>
--	---

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**

Λευκάδα 9 – 12 - 2015

Ο αν. Δ/ΝΤΗΣ

Λευκάδα 9 – 12 - 2015

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Δ΄

ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Δ΄

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διευκρινίσεις του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Κομποτιάτη

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας» κατά χρονικό διάστημα ίσο προς την οριακή προθεσμία, δηλαδή κατά εννέα (9) μήνες και δέκα (10) ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 48 παραγράφων 7 και 10 του Ν. 3669/08, ήτοι έως 16-10-2016 με αναθεώρηση.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 980-48/22-12-2015**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Θεόδωρος Καμπίτσης**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**