



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 49/29-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 999-49/29-12-2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ», αναδόχου Κ/ξιας ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29 - 12 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω ανάγκης λήψης αποφάσεων που αφορούν επείγουσες δαπάνες και έργα, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 118393/131/28-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης  | Πρόεδρος      |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη  | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Διονύσιος Μπάστας   | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ανδρόνικο (Νικόλα) Βαλλιανάτο |               |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης  | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός   | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα ΕΗΔ 15ο:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ», αναδόχου Κ/ξιας ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Δρ. Παύλου Μεταλληνού, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012, και του άρθρου 3 του Π.Δ.7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.465.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΣΠΑ
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 17-08-2006
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : οικ.11781/30-08-2006 απόφαση Γ.Γ. Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 3,44%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 8.173.958,03 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 22-12-2006
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Μ. ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ & Γ. ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22-12-2008  
1<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 22-10-2009  
2<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 22-05-2010  
3<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 22-12-2011  
4<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 31-12-2012  
5<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 31-12-2013  
6<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 30-06-2014  
7<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 31-12-2014

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του τουριστικού καταφυγίου στη θέση «Σπηλιάς» Κέρκυρας, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, που θα εξυπηρετεί 80 σκάφη αναψυχής μεσαίου και κυρίως μεγάλου μεγέθους. Η συνολική επιφάνεια των εν δυνάμει χερσαίων χώρων του τουριστικού καταφυγίου είναι 5.500 μ<sup>2</sup> περίπου, ενώ το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης ανέρχεται σε 48.000 μ<sup>2</sup>.

Η κατασκευή περιλαμβάνει καθαίρεση υφισταμένων παλαιών κρηπιδωμάτων και προβλητών, κατασκευή υπήνεμου μώλου, κατασκευή προσήνεμου μώλου, κατασκευή κρηπιδωμάτων, τοποθέτηση πλωτών προβλητών, εκβάθυνση λιμενολεκάνης, κατασκευή ράμπας, εγκαταστάσεις υδροδότησης σκαφών, σταθμό συλλογής λυμάτων σκαφών, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπαιθρίων χώρων και ηλεκτροδότησης σκαφών, εξοπλισμό τηλεφωνοδότησης σκαφών, σταθμό συλλογής ελαιωδών καταλοίπων σκαφών, σταθμό καυσίμων και μέσα πρόληψης και καταπολέμησης της ρύπανσης.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν. Έχουν εκτελεστεί, οι καθαιρέσεις οι εκσκαφές, έχει κατασκευαστεί μέρος των δικτύων και το μεγαλύτερο μέρος της διαμόρφωσης της χερσαίας ζώνης. Ολοκληρώθηκαν οι λιθοριππές του

υπήνεμου και των 40 μ. του προσήνεμου μώλου, καθώς και η θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους.

#### **1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Η Διαμορφωθείσα Σύμβαση του έργου μετά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 7.548.508,68 €

#### **1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Έχει εγκριθεί μέχρι και ο 28<sup>ος</sup> λογαριασμός ύψους 117.060,71 €.

Το συνολικό ύψος των εγκρίσεων ανέρχεται σε 6.214.317,35 €.

### **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με έγγραφό του αιτήθηκε παράταση προθεσμίας εργασιών. Η δ/νουσα το έργο υπηρεσία διαβίβασε την ανωτέρω αίτηση στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. 123686/48349/23-12-2014 έγγραφό της, εκφράζοντας τη σύμφωνη γνώμη της για χορήγηση γενικής παράτασης μέχρι και την 30-06-2015, αφού έλαβε υπόψη της:

- την υπ' αρ. ΟΙΚ/78720/30273/06-08-2014 Απόφαση περί αποδοχής διακοπής εργασιών εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει εξοφληθεί η κατασκευαστική Κ/Ξ ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. τον 23<sup>ο</sup> Λογαριασμό του έργου του θέματος, και
- την υπ' αρ. 94211/36357/29-09-2014 Απόφαση περί αποδοχής συνέχισης της διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 24<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου του θέματος

#### **Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι υπάρχουν ελλείψεις σε κατασκευαστικά σχέδια συγκεκριμένων Η/Μ εργασιών και για τις οποίες ελλείψεις έχει ενημερωθεί από την Υπηρεσία μας προφορικά και εγγράφως τόσο ο μελετητής όσο και ο κύριος του έργου ΟΚΛΕ και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκ μέρους τους κάποια εξέλιξη.
3. Το γεγονός ότι καθ' απόδειξη του λιμεναρχείου το εργοτάξιο δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτός ωραρίου εργασίας.
4. Το γεγονός ότι για χρονικό διάστημα 5 μηνών ο ανάδοχος βρίσκεται σε διακοπή εργασιών εξαιτίας μη πληρωμής λογαριασμών.
5. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους.
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. για χορήγηση 8<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 15-11-2015, όπως εκφράζεται στο υπ' αρ. 3500(ΠΕ)/06-10-2015 έγγραφό της.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την χορήγηση 8<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ», αναδόχου Κ/ξιας ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., μέχρι και την 15-11-2015.

**Ε.Δ.**

1. κ. Πρ/νο Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
2. κ. Πρ/νο Τμ. Συγκ. Έργων
3. κ. Χαλκικόπουλο/ Φ.Ε.
4. Χρονολογικό Αρχείο

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**Δρ. Παύλος Μεταλληνός**  
 Μηχανικός ΠΕ/Γ΄

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 8<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ», αναδόχου Κ/ξιας ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., μέχρι και την 15-11-2015.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 999-49/29-12-2015**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Αλίκη-Μικαέλα Γιούργα**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Σουσσάνα Πεφάνη**

**Θεόδωρος Καμπίσης**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**