



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 06/09-02-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 100-06/09-02-2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Αναδόχου: Σπυράτος Λάμπρος ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09 - 02 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 10130/14/05-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης  | Πρόεδρος      |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη  | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Διονύσιος Μπάστας   | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ανδρόνικο (Νικόλα) Βαλλιανάτο |               |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης  | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής   | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός   | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 15<sup>ο</sup> ΕΗΔ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Αναδόχου: Σπυράτος Λάμπρος ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών

Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 153.147,77 με ΦΠΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ. : Απόφαση 61395/17523/20-06-14 (Δ.Τ.Ε./ΤΣΕ της ΠΕ. Κεφ/νίας )
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : (ΣΑΕΠ 022 – ΚΕ 2013 Ε.Π 0220001)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 27-01-2015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : 181-10/17-03-2015 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 2 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 150.084,80 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 02-07-2015
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Πανερης Σταύρος , Πολ. Μηχ/κός ΤΕ  
65366/1514/ 09-07-2015
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 29-12-2015

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : ΚΑΜΙΑ  
ΑΠΕ : : 1ο εγκεκριμένο ΑΠΕ 9157/2163/02-02-2016 (ΑΔΑ : 79ΗΤ7ΛΕ-Χ0Σ)

### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες επισκευής – συντήρησης και αποκατάστασης φθορών και βλαβών οδοστρώματος στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ιθάκης συνολικού μήκους 607μ.

Επίσης στα σημεία που είναι απαραίτητο προβλέπεται καθαρισμός υπάρχουσας τάφρου και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας με ορθοστάτες και σωλήνες κιγκλιδωμάτων , καθώς και διαγραμμισή με ανακλαστική βαφή . Επιπλέον περιλαμβάνονται ασφατικές εργασίες και οδοστρωσία τμημάτων του Επαρχιακού δικτύου.

Οι εργασίες δεν αφορούν ούτε διαπλατύνσεις, ούτε αλλαγή μηκοτομής του οδικού δικτύου αλλά μόνο εργασίες στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης της οδού.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης κατόπιν εντολής της Δ/σας υπηρεσίας .

### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει κατασκευαστεί περίπου το 10% του φυσικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα έχουν εκτελεστεί εργασίες φθορών και βλαβών οδοστρώματος

(τσιμεντοστρώσεις) στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ιθάκης . Επίσης έχουν επισημανθεί θέσεις τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας με ορθοστάτες και σωλήνες κιγκλιδωμάτων και θέσεις ασφαλτοστρώσεων.

#### **1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

▪ **150.084,80 € με Φ.Π.Α** (ισοσκελισμένη του αρχικού συμβατικού ποσού της σύμβασης όπως αυτό προκύπτει από τον 1<sup>ο</sup> εγκεκριμένο ΑΠΕ 9157/2163/02-02-2016 (ΑΔΑ : 79ΗΤ7ΛΕ-Χ0Σ).

▪

#### **1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **00,00 € με ΦΠΑ** .

▪ Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **150.084,80 € με Φ.Π.Α** σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> εγκεκριμένο ΑΠΕ .

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Με την από 17-11-2015 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 115257/26766/17-12-2015) ο ανάδοχος «**Σπυρατος Λαμπρος ΕΔΕ** .» ζητά παράταση , μετά την έγκριση του ΑΠΕ για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος, λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων που περιλαμβάνονταν στον υπό έγκριση ΑΠΕ και λόγω δυσχέρειας στην κατασκευή ασφαλικών εξαιτίας των καιρικών συνθηκών (χειμώνας , αναμενόμενες χαμηλές θερμοκρασίες )

### **Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :**

1. Το γεγονός ότι στον 1<sup>ο</sup> εγκεκριμένο ΑΠΕ περιλαμβάνονται αυξομειώσεις των αρχικών ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών .
2. Το δεδομένο των δυσμενών καιρικών συνθηκών την φετινή χειμερινή περίοδο με τις βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες και ότι αυτό δυσχεραίνει την εκτέλεση κάποιων εργασιών όπως οδοστρωσία και κυρίως ασφατικά( σχετ. ΕΤΕΠ).

### **Εισηγούμεθα**

την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ**» αναδόχου **Σπυρατος Λαμπρος ΕΔΕ** από την λήξη της αρχικής προθεσμίας **(29/12/2015)** και μέχρι εκατόν είκοσι **(120)** ημέρες ήτοι **(27/04/2016)** , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. Μέσα στην ως άνω προθεσμία όπου αναμένεται η βελτίωση των καιρικών συνθηκών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες εργασίες .

Ο αν/της Προισταμενος  
Δ.Τ.Ε Κεφαλληνίας

ΕΔ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Στ. Πανερης

Νικ. Ανδρεατος  
Πολιτικός Μηχ/κός

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Η αν/τρια ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Στ. Πανερης Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ	Διον. Κακονύκτη Πολιτικός Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	05/02/2016	05/02/2016

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ**», αναδόχου **Σπυράτος Λάμπρος ΕΔΕ** από την λήξη της αρχικής προθεσμίας **(29/12/2015)** και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες ήτοι **27/04/2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. Μέσα στην ως άνω προθεσμία όπου αναμένεται η βελτίωση των καιρικών συνθηκών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες εργασίες.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 100-06/09-02-2016**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Διονύσιος Στραβοράβδης

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Ειρήνη Διαμάντη

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Σουσσάνα Πεφάνη

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός