



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 09/23-02-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 141-09/23-02-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ - 2015» Ανάδοχος: ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23 - 02 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 14738/24/19-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 13ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ - 2015» Ανάδοχος: ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε Κεφαλληνίας, κ. Νικόλαο Ανδρεάτο, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των

αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | : 100.000,00 € με ΦΠΑ |
| 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ. | : Απόφαση 61182/17463/20-06-14 (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας) |
| 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | : Π.Δ.Ε. με Κ.Ε.2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ022 |
| 4. ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | : 03-02-2015 |
| 5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ | : 180-10/17-03-2015 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. |
| 6. ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ | : 38,00 % |
| 7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ | : 62.000,00 € με ΦΠΑ |
| 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | : 17-07-2015 |
| 9. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ | : Γεράσιμος Βασιλάτος, Εργοδηγός
(υπ' αρ. πρωτ. 69495/16012/11-08-15) |

ΔΤΕ/ΤΣΕ)

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ | : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13-11-2015 |
| ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ | : - |

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με το έργο προβλέπεται η αποκατάσταση φθαρμένου ασφαλοτάπητα στα εξής σημεία: 1) στην Επαρχιακή οδό Νο 20 από Χ.Θ. 0+00 έως την Χ.Θ. 0+600 με εργασίες φρεζαρίσματος, ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης και ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας, 2) στην Επαρχιακή οδό Νο 21 από την Χ.Θ. 0+00 έως Χ.Θ. 0+60 και από την Χ.Θ. 0+200 έως Χ.Θ. 0+640 με εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρου, βάση οδοστρωσίας, ασφαλική προεπάλειψη και ασφαλική στρώσης κυκλοφορίας. Το έργο αποσκοπεί στην επαναφορά του οδικού δικτύου στην αρχική του κατάσταση και όχι στην ουσιαστική τροποποίηση των χαρακτηριστικών του.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεσθεί το 70% του συμβατικού αντικειμένου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπάρχει εγκεκριμένος 1ος Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. (υπ' αρ. πρωτ. 112773/26213/11-12-15 ΔΤΕ/ΤΣΕ)

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη πιστοποίηση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. ημετ. Πρωτ. 101869/23229/12-11-2015 αίτησή του, ζητά παράταση **τριάντα (30) ημερών** από τότε που θα επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες την παραγωγή ασφαλτομίγματος, επειδή:

- Υπάρχει και υφίσταται οικονομική δυσχέρεια, ένεκα της οικονομικής κρίσης, που εμποδίζει και δυσκολεύει τον ανάδοχο στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.
- κατά την περίοδο του χειμώνα δεν είναι εύκολο να εκτελεστούν αυτού του είδους εργασίες, που αφορούν στο συγκεκριμένο έργο.

Πράγματι, οι ανωτέρω λόγοι είναι ορθοί και βάσιμοι

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.
3. Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., για την ολοκλήρωση του έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση **1ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ - 2015», αναδόχου ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (13-11-2015) και μέχρι **30-04-2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 101869/23229/12-11-2015 αίτηση του αναδόχου.

Ο ΑΝ.Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Γεράσιμος Βασιλάτος

Νικόλαος Ανδρεάτος
Πολιτικός Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση **1ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ - 2015», αναδόχου ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (13-11-2015) και μέχρι **30-04-2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 141-09/23-02-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλαος) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός