



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 09/23-02-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 142-09/23-02-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση περί έγκρισης 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» Π/Υ 105.000,00 ΜΕ ΦΠΑ» Αναδόχου: ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23 - 02 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 14738/24/19-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 14ο: Εισηγήση περί έγκρισης 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» Π/Υ 105.000,00 ΜΕ ΦΠΑ» Αναδόχου: ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε Κεφαλληνίας, κ. Νικόλαο Ανδρεάτο, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα πρέπει να εισαχθεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- Τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, εγκρίθηκαν με την αριθμ. 118690/33083/28-11-2014 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας ως Δημοπρατούσα Αρχή του έργου και η έγκριση των όρων διακήρυξης έγινε με την αριθ: 818-35/2-12-2014 (ΑΔΑ: 643Ρ7ΛΕ-8Χ0) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τις διαθέσιμες πιστώσεις (από επιχορηγήσεις προς την τ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης)
- Στις 30/12/2014 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός για το έργο, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 105.000 Ευρώ με το ΦΠΑ .
- Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την αριθ:42-02/20-1-2015 (ΑΔΑ: 6Β5Ε7ΛΕ-Σ68) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η σύμβαση ποσού 69.256,06 ΕΥΡΩ(με ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 6/4/2015 και έλαβε ΑΔΑ:76Ξ17ΛΕ-5ΙΦ (ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ002694187)
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 6/8/2015
- Η 1^η παράταση του έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-12-2015, δόθηκε με την αριθ : 545-28/04-08-2015 (ΑΔΑ: 64ΥΒ7ΛΕ-332) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η 2^η παράταση του έργου διάρκειας τεσσάρων (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-03-2016, δόθηκε με την αριθ : 893-44/26-11-2015 (ΑΔΑ: Ω3817ΛΕ-ΩΔ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

1.2: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ:

Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου στο οποίο θα στεγαστούν οι χώροι υγιεινής του σχολείου (αγοριών, κοριτσιών & δασκάλων).

1.3: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Έχει εκτελεστεί περίπου το 70% του συμβατικού αντικειμένου.

1.4: ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Περίπου το 30%

1.5 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Δεν έχει γίνει κάποια τροποποίηση στην σύμβαση στην παρούσα φάση.

1.6: ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

α) Πιστοποιήσεις:

β) Πιστοποιημένο αντικείμενο: 0%

2.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υπέβαλε την ανωτέρω σχετική αίτησή του, για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 09-

02-2016 και έλαβε αρ.πρωτ. 10902/2596.

Με αυτή, αιτείται παράταση έως 6/06/2016(δηλαδή τρεις μήνες μετά την λήξης της προηγούμενης παράτασης) για τους κάτωθι λόγους:

α. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κεφαλονιά κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο

β. Τις συνεχόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτικών κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

γ. Την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις εργασιών, λόγω ελλείψεων που υπάρχουν στην αρχική μελέτη και οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντες υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

2. Το γεγονός ότι : α) υπήρξε δυστοκία στις μετακινήσεις λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών κατά τον μήνα Φεβρουάριο αλλά και απεργιακών κινητοποιήσεων στα καράβια.

β) Μεσολάβησε ένας μικρός αριθμός ημερών μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου με έντονα καιρικά φαινόμενα.

γ. Την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις εργασιών, λόγω ελλείψεων που υπάρχουν στην αρχική μελέτη και οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου

3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για όλα τα παραπάνω.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ι.Ν ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» διάρκειας τριών (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6/06/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

Συνημμένα:

1) Φωτ/φο της αιτήσεως παράτασης του αναδόχου.

	Συντάκτης	Αν.Προϊστ/νη ΤΔΠ
Μονογραφή		
Όνοματεπώνυμο	Σ.Μισαηλίδου	Αγγ.Κοκκολιάδη
Ημερομηνία	18/02/2016	18/02/2016

Εσωτ. Διανομή

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) ΤΔΠ
- 3) Σ. Μισαηλίδου

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΝΙΚ.ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ

Πολ. Μηχανικός

ΑΦΟΙ ΚΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 230,
26221, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 222 343
FAX: 2610 270 303

Εργο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΓ-
ΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ»

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 10902/2596
Ελήφθη την 09-02-2016

Σύντομο ιστορικό:

- Η σύμβαση, ποσού 69.256,06 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 6/4/15.
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 6/8/15.
- Έπειτα από αίτησή μας, δόθηκε παράταση μέχρι τις 06/03/2016, λόγω λειτουργίας του σχολείου, λόγω ύπαρξης υποδομών θέρμανσης στον χώρο κατασκευής του έργου, λόγω της αποκάλυψης ενεργής σεισμικής δεξαμενής στο σημείο κατασκευής του έργου, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων και λόγω ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ.
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκοκαφών, σκυροδετήσεων & τοιχοπληρώσεων και έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες επιχρισμάτων & δικτύων Η/Μ. Απομένουν εργασίες κατασκευής στέγης, πλακοστρώσεων, κουφωμάτων, τοποθέτηση ειδών υγιεινής, ολοκλήρωση δικτύων Η/Μ και χρωματισμοί.

Παρακαλώ, όπως μας χορηγήσετε τρίμηνη παράταση του χρόνου εργασιών, από την εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης του παραπάνω έργου (06/03/2016), δηλαδή μέχρι και τις 06/06/2016, για τους παρακάτω λόγους:

- Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Κεφισλονιά κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Οι βροχοπτώσεις, που αναμένεται να συνεχιστούν λόγω της εποχής, καθυστέρησαν τις εργασίες σκυροδετήσεων και εμποδίζουν όλες τις εργασίες σε ακάλυπτους χώρους, όπως τα επιχρίσματα, κατασκευή στέγης και χρωματισμούς.
- Λόγω των συνεχόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων των ναυτικών κατά τον μήνα Φεβρουάριο και
- Λόγω ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ.

Για τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε παράταση εργασιών και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή

Παρατίθεται με τηλεμορφότητα από ΑΣΗΜΑ ΚΑΣΤΟΥΛΟΣ

Έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 2673/1998, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 παρ. 7 του Ν. 3230/2004.

Σταύρος Ασημακόπουλος

18 ΦΕΒ. 2016 14:44 Π1

ΑΡ.ΦΩΣ: 2671360601

ΑΡΧΟ: Π.Ι.Ν.Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» διάρκειας τριών (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως **06/06/2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 142-09/23-02-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός