



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 09/23-02-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 150-09/23-02-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», Ανάδοχος: Ρ.&C. DEVELOPMENT S.A., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23 - 02 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 14738/24/19-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 22ο Ε.Η.Δ.: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», Ανάδοχος: Ρ.&C. DEVELOPMENT S.A., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 22ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00 με ΦΠΑ
 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ. : Απόφαση 43647/12178/20-6-14 (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΠ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
 - ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 20-01-2015
 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: 97-05/17-2-2015 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
 - ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 51,07 %
 - ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 73.399,92 € με ΦΠΑ
 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25-6-2015
 - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ : Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος
(υπ' αρ. πρωτ. 65368/15142/9-7-2015 ΔΤΕ/ΤΣΕ)
 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25-9-2015
 - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 25-11-2015 απόφ. Ο.Ε. 752-37/23-10-2015
 - 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-1-2016 απόφ. Ο.Ε. 919-45/04-12-2015
- (με χρήση μέρους της οριακής προθεσμίας)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πρόκειται για έργο κατασκευής και τοποθέτησης συστήματος φράχτη πλεγμάτων προστασίας για την ανάσχεση βραχοπτώσεων στο απότομο κρημνώδες βραχώδες πρηνές της Επαρχιακής Οδού υπ' αρ. 1 (Αργοστολίου – Πόρου) πριν την είσοδο της πόλης του Πόρου, από την υπάρχουσα γέφυρα και για μήκος 100 περίπου μέτρων (προς Αργοστόλι).

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζεται, το σύστημα φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων που θα εφαρμοστεί θα έχει ικανότητα απορρόφησης ενέργειας 500 KJ και θα τοποθετηθεί περίπου κάθετα ή με μικρή κλίση στο βραχώδες πρηνές της οδού, σε ύψος 5 μ. περίπου από το κατάστρωμα της οδού ή και υψηλότερα. Το ύψος του φράχτη θα είναι ίσο ή και μεγαλύτερο των 3 μέτρων. Η εφαρμογή του συστήματος θα γίνει σε μήκος πρηνούς 100 μέτρων περίπου.

Θα προηγηθεί της τοποθέτησης του φράχτη καθαρισμός της επιφάνειας του πρηνούς του προϋφιστάμενου βραχώδους ορύγματος από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια, με μηχανικά μέσα και χειρωνακτική υποβοήθηση (ξεσκάρωμα).

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

- Έχουν υποβληθεί τα προαπαιτούμενα στοιχεία της κατασκευής τα οποία ελέγχονται.
- Έχει εγκατασταθεί μέρος του εξοπλισμού του κατασκευαστή στον τόπο του έργου.
- Έχουν εκτελεστεί και συνεχίζουν να εκτελούνται οι εργασίες προετοιμασίας του πρηνούς σε μεγάλο τμήμα του πεδίου τοποθέτησης του φράχτη.
- Τα υλικά (φράχτες ανάσχεσης 500 KJ) που προβλέπεται να τοποθετηθούν στο πρηνές, βρίσκονται επί τόπου του έργου. Σύμφωνα δε με τις συναφείς εργολαβίες βραχοπροστασίας που εκτελεί η υπηρεσία (ως διευθύνουσα υπηρεσία του ΥΠΟΜΕΔΙ στα έργα αποκατάστασης των βλαβών από τους σεισμούς του 2014) η αξία της προσκόμισης των υλικών ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 60% της συνολικής αξίας της εργασίας. Έτσι, με την με την προσκόμιση των υλικών του

έργου προδήλως διαπιστώνεται η βελτίωση του ρυθμού εκτέλεσης του έργου και πιθανολογείται βάσιμα η εκτέλεση σε ανεκτό χρονικό διάστημα.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη πιστοποίηση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος εταιρεία με την υπ' αριθ. πρωτ. 9734/2338/4-2-2016 αίτησή του, η οποία είναι εκπρόθεσμη, ζητά παράταση 60 ημερών, ήτοι έως 31/03/2016, επειδή:

Λόγω αστάθμητων παραγόντων όπως των επαναλαμβανόμενων απεργιών (ΠΝΟ, αγρότες, φορτηγά ΔΧ κ.α.) δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του έργου το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την υπ' αριθμ. 108817/25402/2-12-2015 εισήγησή μας με την οποία δόθηκε η 2^η παράταση (έως 31/1/2016) με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ως χρήση μέρους της οριακής προθεσμίας.
3. Το γεγονός ότι το έργο βρίσκεται στην οριακή προθεσμία.
4. Το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες επί τόπου του έργου με την προετοιμασία του πρανούς, ώστε να ακολουθήσουν οι εργασίες τοποθέτησης του φράχτη.
5. Το ότι έχουν προσκομιστεί επί τόπου τα απαιτούμενα υλικά του έργου (φράχτες 500 ΚJ, ύψους 2 m), που απαρτίζουν περίπου το 60% του έργου όπως ανωτέρω αναλύεται, γεγονός που προσδίδει κατά την άποψη της υπηρεσίας μας σοβαρή προοπτική για την ολοκλήρωση του έργου.
6. Το γεγονός ότι παρόλο που οι επικαλούμενοι από τον ανάδοχο λόγοι της παράτασης μπορεί να θεωρηθούν δεκτοί μόνο με κάποια σχετική επιείκεια, πιθανολογείται βάσιμα -λόγω των προσκομισθέντων υλικών- η ολοκλήρωση του έργου έγκαιρα.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου P.&C. DEVELOPMENT S.A., από τη λήξη της προθεσμίας της 2^{ης} παράτασης (31-1-2016) και για 60 ακόμα ημέρες, δηλαδή μέχρι τις **31-3-2016**. Η παράταση αυτή δίνεται με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης, λόγω του ότι και η προηγούμενη 2^η παράταση δόθηκε με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Η παραπάνω παράταση να δοθεί υπό την προϋπόθεση της άμεσης έναρξης των εργασιών, ώστε η ολοκλήρωση του έργου να πραγματοποιηθεί στην παραπάνω αιτηθείσα προθεσμία.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. πρωτ. 9734/2338/4-2-2016 αίτηση του αναδόχου.

	Επιβλέπων		Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.
Μονογραφή			
Όνοματεπώνυμο	Λ. Νικολάου		Δ. Κακονύκτη
Ημερομηνία	22-2-2016		22-2-2016

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νικόλαος Ανδρέατος

Εσωτ. Διανομή

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Λάμπρο Νικολάου

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου Ρ.&C. DEVELOPMENT S.A., από τη λήξη της προθεσμίας της 2^{ης} παράτασης (31-1-2016) και για 60 ακόμα ημέρες, δηλαδή μέχρι τις **31-03-2016**.

Η παράταση αυτή δίνεται με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης, λόγω του ότι και η προηγούμενη 2^η παράταση δόθηκε με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παραπάνω παράταση δίνεται υπό την προϋπόθεση της άμεσης έναρξης των εργασιών, ώστε η ολοκλήρωση του έργου να πραγματοποιηθεί στην παραπάνω αιτηθείσα προθεσμία.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 150-09/23-02-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός