



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 15/29-03-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 267-15/29-03-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ'), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ», Προϋπολογισμού: 4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), 2ου υποέργου της Πράξης «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ "215386", Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29 - 03 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 25931/41/24-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
3. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Το τακτικό μέλος κ. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρή γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 11ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΟΔΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ'), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ», Προϋπολογισμού: 4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», 2ου υποέργου της Πράξης «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ "215386", Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 29170/3491/1-07-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου .
- Χρηματοδότηση: ΣΑΝΑ 8 (ΕΣΠΑ) – 'Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος -Ιόνιοι Νήσοι '.
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 27-03-2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: Απόφαση 445-15/7-07-2014 (ΑΔΑ : Ω4Γ7ΛΕ-Δ3Ρ) Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 5,03 %
- Ποσό συμφωνητικού: 4.273.485,55 € (με το Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: Οικ 95412/17209 /9-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΒΟ77ΛΕ-ΦΣΛ), (ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002334837 2014-10-10)
Με το αρ. πρωτ. Οικ 100861/18162 /14-10-2014) έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζ. έχουν ορισθεί επιβλέποντες ο Φώτης Τσουκαλάς Πολ. Μηχανικός και η Αγγελική Βούλτσου Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. για την επίβλεψη των έργων Πολ. Μηχανικού και ο Δημήτρης Γιαννούλης Μηχανολόγος Μηχανικός για τις Η/Μ εργασίες
- Επιβλέποντες:
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης μέχρι 1-4-2016
- Παρατάσεις: -

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις επί της 6ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βολιμών:

- Στη θέση «Αγία Ελένη Δ.Δ. Σαρακηνάδου» (Χ.Θ. 4+051) βελτίωση επί συνολικού μήκους 229 μ.
- Βελτίωση των κόμβων «Πάστρα» (Χ.Θ. 1+510) και «Αγίου Κήρυκα» (Χ.Θ. 5+806).
- Βελτίωση τμήματος, μήκους 3.093 μ. από τον οικισμό Αγίου Δημητρίου (Χ.Θ. 9+700) μέχρι τον οικισμό Πηγαδακίων (Χ.Θ. 12+793).

Οι παρεμβάσεις αφορούν βελτιώσεις των οδικών τμημάτων και των ισόπεδων κόμβων, κατασκευή πεζοδρομίων, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και ηλεκτροφωτισμό των κόμβων.

Επίσης επί της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου- Αλυκών, προβλέπεται η κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση «Μεγάλη Καμάρα» Αλυκών καθώς και η βελτίωση της οδού.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν κατασκευαστεί τα προβλεπόμενα έργα σε ποσοστό 20%.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.273.485,55€ (με το Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Έχουν πληρωθεί τρεις (3) λογαριασμοί του έργου, συνολικού ποσού 254.574,70€ (με το Φ.Π.Α.).

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 23/02/2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας « 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. » για χορήγηση παράτασης εργασιών μέχρι την 31/12/2016 στο έργο λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν το καλοκαίρι του 2015 με κλείσιμο τραπεζών και αδυναμία ολοκλήρωσης εργασιών και παραγγελιών υλικών, λόγω καθυστέρησης μετακινήσεων δικτύων Ο.Κ.Ω. σε διάφορες θέσεις του έργου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι εγκρίθηκε διακοπή εργασιών στο έργο με την αρ. 65486/13182/14-08-2015 απόφαση της υπηρεσίας μας από 10-07-2015 έως 22-10-2015 σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 3 του Ν.3669/2008, το γεγονός της καθυστέρησης μετακίνησης των δικτύων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΟΤΕ) σε διάφορες θέσεις του έργου και το γεγονός επίσης ότι παρουσιάστηκαν το καλοκαίρι του 2015 διάφορες δυσλειτουργίες στο τραπεζικό σύστημα της χώρας με αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρωσης εργασιών και παραγγελιών υλικών του έργου.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ')**, **ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ**», (243) διακοσίων σαράντα τριών ημερών δηλαδή έως τις 30-11-2016, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ')**, **ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ**», Προϋπολογισμού: **4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)**, 2ου υποέργου της Πράξης «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**» με κωδικό ΟΠΣ "215386", (243) διακοσίων σαράντα τριών ημερών δηλαδή έως τις **30-11-2016**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 267-15/29-03-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα