



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 15/29-03-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 268-15/29-03-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ», Προϋπολογισμού:3.930,00,00€ (με το Φ.Π.Α.), 2ου υποέργου της Πράξης «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ “200101”, Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29 - 03 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 25931/41/24-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρή γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 12ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ», Προϋπολογισμού:3.930,00,00€ (με το Φ.Π.Α.), 2ου υποέργου της Πράξης «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ “200101”, Π.Ε.

Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιλιά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 3.930.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 32237/3966/18-06-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου .
- Χρηματοδότηση: ΣΑΝΑ 8 (ΕΣΠΑ) – ‘Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος -Ιόνιοι Νήσοι ‘.
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 28-01-2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: Απόφαση 138-05/04-03-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΕΠ7ΛΕ-ΗΚΤ) Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 35,07 %
- Ποσό συμφωνητικού: 2.551.872,88 € (με το Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: Οικ 98518/17768/09-10-2014 (ΑΔΑ: 750Η7ΛΕ-ΞΣ7), (ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002334237 2014-10-14)
Με το αρ. πρωτ. Οικ 23615/4661/18-03-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ζ. έχουν ορισθεί νέοι επιβλέποντες ο Δημήτρης Γιαννούλης Μηχανολόγος μηχανικός, η Σοφία Θεοδόση Αγρ.-Τοπογράφος Μηχανικός και ο Φώτης Τσουκαλάς Πολιτικός Μηχανικός.
- Επιβλέποντες:
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης μέχρι 1-4-2016
- Παρατάσεις: -

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο αφορά στην κατασκευή οδού μήκους 3.600 μέτρων εκ των οποίων 1.180 μέτρα αποτελούν νέα χάραξη, σε μήκος 2.400 μέτρων ο δρόμος είναι διανοιγμένος (χωματόδρομος) και θα κατασκευαστούν πλήθος τεχνικών έργων (πασσαλότοιχος σε μήκος 300 μέτρων, τοίχοι αντιστήριξης πρανών, κλπ.) προκειμένου για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν κατασκευαστεί τα προβλεπόμενα έργα σε ποσοστό 20%.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.551.872,88€ (με το Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Έχουν πληρωθεί τρεις (3) λογαριασμοί του έργου, συνολικού ποσού 155.987,04 € (με το Φ.Π.Α.) και εκκρεμεί προς πληρωμή ο 4^{ος} λογαριασμός του έργου ποσού 14.371,28€ με το ΦΠΑ για το οποίο ο ανάδοχος έχει αιτηθεί διακοπή εργασιών.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 08/03/2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας « ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. » για χορήγηση παράτασης εργασιών μέχρι την 31/12/2016 στο έργο λόγω των τεχνικών δυσκολιών που έχουν ανακύψει από την εκτέλεση του έργου, όπως σας έχει επισημανθεί επανειλημμένως με σωρεία εγγράφων μας, την μη ομαλή ροή της χρηματοδότησης, που έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών λόγω μη πληρωμής του 4^{ου} λογαριασμού που έχει υποβάλει ο ανάδοχος.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Οι τεχνικές δυσκολίες που ανέκυψαν στο έργο κατά την διάρκεια της κατασκευής του.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεσθε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ**», (274) διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ημερών, δηλαδή έως τις 31-12-2016, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ**», Προϋπολογισμού: **3.930,00,00€ (με το Φ.Π.Α.)**», 2ου υποέργου της Πράξης «**ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ**» με κωδικό ΟΠΣ “200101”, (274) διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ημερών, δηλαδή έως τις **31-12-2016**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 268-15/29-03-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός