



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 15/29-03-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 269-15/29-03-2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» της πράξης «Ανάπλαση περιοχής και ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντιστάσεως», Αναδόχου: Κ/ΞΙΑ “Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΝΘΗΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ”, Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29 - 03 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 25931/41/24-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
3. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Το τακτικό μέλος κ. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 13ο:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» της πράξης «Ανάπλαση περιοχής και ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντιστάσεως», Αναδόχου:

Κ/ΞΙΑ “Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΝΘΗΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ”, Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.580.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 4151/1509/28-1-2013 και 50527/19482/12-9-2013
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 028 με Κ.Α. 2013ΕΠ02280038
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 01/04/2014
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ : 360-12/30-05-2014 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 6,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 1.486.450,85 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΣΥΜΒΑΣΗ : 98063/37948/15-10-2014
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Ι. ΓΡΑΝΑ (ΟΙΚ.53320/21787/5-6-15) και Ι. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ (ΟΙΚ.65862/26827/13-7-15)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15-08-2015  
1<sup>η</sup> παράταση 20-12-2016

### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή τμήματος της δημοτικής οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την περιοχή των παλαιών σφαγείων έως την περιοχή Αποθηκών (θέση Καρνάγιο), στη Χ.Θ. 0+750 έως την Χ.Θ. 1+387.

Συγκεκριμένα, στην εργολαβία περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κεντρική διαχωριστική νησίδα και πεζοδρόμια πλάτους 1.50μ καθ' όλο το μήκος του τμήματος παρέμβασης.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της οδού και απορροής τους έως τη θάλασσα, δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών, έργα πρασίνου, κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, η κατασκευή διαβάσεων πεζών, τοιχείων αντιστήριξης, καθώς και η αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων προσβάσεων.

### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 90 %. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, όλων των απαραίτητων τοίχων

αντιστήριξης και ανάσχεσης, η πλακόστρωση των πεζοδρομίων ,η διαχωριστική νησίδα, οι εξυγιάνσεις του παλαιού οδοστρώματος, όλες οι αναγκαίες εργασίες οδοστρωσίας μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις των ισοπεδωτικών στρώσεων και τις ασφαλτοστρώσεις βάσεων, τα έργα του οδοφωτισμού και η υποδομή των έργων φωτισήμανσης καθώς και οι εργασίες πρασίνου στην κεντρική νησίδα.

Υπολείπονται οι εργασίες της ασφαλικής στρώσεως κυκλοφορίας, διαγραμμίσεων και σηματοδότησης και η τοποθέτηση των ρυθμιστών κυκλοφορίας.

#### **1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

- Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.580.000,00 € και η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.486.450,85 € μαζί με Φ.Π.Α.
- Έχουν εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε. και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την 44922/11994/7-12-2015 απόφαση Δ.Τ.Ε, για τον οποίο έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ι.Ν. με το υπ' αριθ. Πρωτ. 2275/26-10-2015 έγγραφό της και
- Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε, με την 118213/48118/24-12-2015 απόφαση Δ.Τ.Ε, για τον οποίο έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ι.Ν. με το υπ' αριθ. Πρωτ. 2965/23-12-2015 έγγραφό της, συνολικού ποσού 1.486.450,85 € (μαζί με Φ.Π.Α).

#### **1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Έχουν αποπληρωθεί επτά (7) λογαριασμοί συνολικού ποσού 1.176.510,94 € .

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την από 13/12/2015 αίτησή του αιτείται τετράμηνη παράταση προθεσμίας έως τις 20/4/2016: α) λόγω του γεγονότος της διακοπής εργασιών του έργου κατά 84 ημέρες που οφείλετω στη μη έγκαιρη εξόφληση λογαριασμού και β) προκειμένου να δοθεί ο χρόνος στην Υπηρεσία μας να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις της μελέτης του έργου, στα τμήματα των συναρμογών της αρχής και του τέλους του έργου και γ) οι καιρικές συνθήκες το διάστημα αυτό της χειμερινής περιόδου είναι ιδιαίτερος δυσμενείς με φυσικό επακόλουθο την αναστολή ορισμένων εργασιών (όπως είναι η τελική ασφαλική στρώση κυκλοφορίας και η διαγράμμιση) για εποχή με καταλληλότερες κλιματολογικές συνθήκες.

#### **Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη:**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την από 15/10/2014 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με προθεσμία ολοκλήρωσής του έως την 15<sup>η</sup>/8/2015.
3. Την από 12/6/2015 ειδική όχληση του αναδόχου.

4. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 56389/23015/25-6-15 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για διακοπή των εργασιών του έργου του θέματος, λόγω μη πληρωμής πιστοποιημένων εργασιών.
5. Την από 13-10-2015 ειδική όχληση του αναδόχου για εκ νέου διακοπή των εργασιών.
6. Την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, που οφείλεται στην μη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών κατά το μεγαλύτερο διάστημα του περασμένου χειμώνα, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και στις επάλληλες διακοπές εργασιών του εργολάβου, λόγω μη έγκαιρης πληρωμής του.
7. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 1759/6-10-2015 θετική εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Ι.Ν, σχετικά με την χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο εν λόγω έργο, έως την 20-12-2015.
8. Την υπ' αριθμ. 796-39/3-11-2015 απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
9. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 21/7-3-2016 θετική εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Ι.Ν, σχετικά με την χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο εν λόγω έργο, έως την 20-04-2016
10. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους ανωτέρω λόγους:

### **Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

Την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»** αναδόχου Κ/ξίας "Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΝΘΗΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ" μέχρι την **20<sup>η</sup> - 04 - 2016**

#### **ΣΥΝ/ΝΑ:**

Απόφαση Ε.Δ.Α.

#### **ΕΔ**

1. Δ/ντης
2. Πρ/νος
3. Ι. Κουτσάκης
4. Χρον. Αρχείο

**Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ**  
**Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Β**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ**» της πράξης «Ανάπλαση περιοχής και ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντιστάσεως», αναδόχου Κ/ξίας “Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΝΘΗΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ” μέχρι την **20<sup>η</sup> - 04 - 2016**.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 269-15/29-03-2016**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Διονύσιος Μπάστας  
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  
Θεόδωρος Καμπίτσης  
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής  
Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα**