



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 15/29-03-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 271-15/29-03-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 4ης παράτασης του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου», Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29 - 03 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 25931/41/24-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
3. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Το τακτικό μέλος κ. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 15ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 4ης παράτασης του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου», Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας

διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιλά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 180.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 91820/16661/19-09-2014 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
ΣΑΕΠ022 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-2013 » Κ.Ε. 2013ΕΠ02200001
- Χρηματοδότηση:
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 18-11-2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: Απόφαση 653-25/07-10-2014 (ΑΔΑ : 64ΠΗ7ΛΕ-ΕΒΓ) Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 51% (πενήντα ένα τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 88.200 € (με το Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 14793/3097/**23-03-2015** (ΑΔΑ: ΩΒΓ07ΛΕ-8ΧΘ), (ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ002657837 2015-03-23)
Με το αρ. πρωτ. Οικ 30634/6118 /30-03-2015)
- Επιβλέποντες: έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζ. έχει ορισθεί ο Φώτης Τσουκαλάς.
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης μέχρι 19-09-2015
1η.) Μέχρι 31-10-2015 με την υπ' αριθμ. 656-33/15-09-2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν.
2η.) Μέχρι 31-12-2015 με την υπ' αριθμ. 97791/19736/29-10-2015 απόφαση προισταμένου Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου.
- Παρατάσεις: 3η.) Μέχρι 31-03-2016 με την υπ' αριθμ. 974-48/22-12-2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν.

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει κατασκευές τοιχείων αντιστήριξης, καθαρισμούς ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, αποκατάσταση φθορών σε κατακόρυφη σήμανση οδών, καθαρισμούς οχετών και τάφρων σε επαρχιακές οδούς.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν κατασκευαστεί τα προβλεπόμενα έργα σε ποσοστό 50%.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 88.200,00 €, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Έχει πληρωθεί ο πρώτος λογαριασμός συνολικού ύψους 38.091,12 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 15/03/2016 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της

προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο κατά τρεις μήνες λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι το συμφέρον του έργου προϋποθέτει ομαλή εξέλιξη της εργολαβίας

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου** », τριών μηνών , δηλαδή έως και τις 30/06/2016, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

**Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου», τριών μηνών, δηλαδή έως και τις **30/06/2016**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 271-15/29-03-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Θεόδωρος Καμπίτσης
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρήs
Γεώργιος Τσιλιμιδός**