



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 16/05-04-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 289-16/05-04-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVER) ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Αναδόχου ΣΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05 - 04 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 28263/43/01-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 11^ο : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVER) ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Αναδόχου ΣΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΙΚ/71237/27284/17-07-2014
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΠ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 13-11-2014
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 887-38/29-12-2014 απόφαση της Οικ.Επιτροπής Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 27 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 21.900,00 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 17-03-2015
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ (ΟΙΚ 27469/11606/18-3-2015)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 17-06-2015
1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 15-08-2015 (61762/25173/22-7-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και ρύθμιση σε λειτουργία όλων των απαραίτητων υλικών και εξοπλισμών με σκοπό να διαμορφωθεί μία αίθουσα που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Π.Ε. Κέρκυρας κατάλληλη έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τους νέους κεντρικούς εξυπηρετητές (SERVER) της Π.Ε. Κέρκυρας.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί το 100% του συμβατικού αντικειμένου

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 21.899,51 € μαζί με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον υπό έγκριση 1^ο Α.Π.Ε.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν έχει πληρωθεί έως σήμερα κανείς λογαριασμός .

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 99613/40598 έγγραφό του αιτείται παράταση προθεσμίας (παραιτούμενος αναθεώρησης τιμών) με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης νέου τελικού Α.Π.Ε.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι και τεκμηριώνονται από την σχετική αλληλογραφία του φακέλου του έργου.
3. Το γεγονός ότι για αρκετό χρονικό διάστημα απαιτούνταν να γίνουν οι τελικές ρυθμίσεις – διευθετήσεις των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων για την οριστικοποίηση της λειτουργίας των νέων SERVER που τοποθετήθηκαν στο δωμάτιο κεντρικών Εξυπηρετών.
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους.
5. Το γεγονός ότι **με την χορηγούμενη παράταση δεν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση στο έργο λόγω αναθεώρησης**

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVER) ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Αναδόχου ΣΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ μέχρι την 10-04-2016.

ΕΔ.

1. Φ.Ε.
2. Χρον. Αρχείο

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVER) ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Αναδόχου ΣΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ μέχρι την **10-04-2016**.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 289-16/05-04-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής