



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 20/26-04-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 364-20/26-04-2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφ/νιάς και τον αθλητικό όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης" αναδόχου Β. Σιόντη, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26 - 04 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 35858/54/22-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης           | Πρόεδρος      |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη     | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Διονύσιος Μπάστας                | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης               | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής      | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός              | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 17ο:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφ/νιάς και τον αθλητικό όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης" αναδόχου Β. Σιόντη, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:** **Νικόλαος Ανδρεάτος, Πολιτικός Μηχ/κός, Δντής Τεχν. Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας**

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

▪ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	140.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 9.8.9.9.04.014.008.001)	:	ΠΙΝ ΚΑΠ (ΚΑΕ
▪ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	:	13-10-2015
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ	:	769-37/23-10-2015 (ΑΔΑ: 6ΓΕΕ7ΛΕ-ΙΚΓ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	:	2,00%
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	:	137.200,00 ευρώ με ΦΠΑ
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:	16-02-2016
▪ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	:	Τσιτσέλης Άγγελος Μηχ.Μηχανικός (οικ 16489/3825/25-02-2016)
▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	:	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15-04-2016
▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	:	ΚΑΜΙΑ
▪ ΑΠΕ:	:	-

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες επίστρωσης συνθετικού χλοοτάπητα στο υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου Καραβόμυλου Σάμης, διαστάσεων 100x64m (6.400m<sup>2</sup>) το οποίο με υποχρέωση του Δήμου Κεφαλονιάς θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί προηγουμένως υπόβαση με υλικό 3Α και να έχουν διαμορφωθεί κλίσεις.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Δεν έχει αρχίσει το έργο επειδή ο Δήμος Κεφαλονιάς δεν έχει εκτελέσει τις εργασίες της επίστρωσης με 3Α και διαμόρφωσης κλίσεων.

### 1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- **75.271,51 ευρώ με ΦΠΑ** σύμφωνα με την αρχική σύμβαση με αριθ. πρωτ. οικ. 12427/2985/16-02-2016 (ΑΔΑ: 6Κ767ΛΕ-8ΛΥ).

### 1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου είναι μηδενικές

### 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 14-04-2016 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 32531/7545/14-04-2016) ο ανάδοχος Β. Σιόντης ζητά δίμηνη παράταση προθεσμίας, προκειμένου να εκτελεστούν οι προαπαιτούμενες εργασίες από το Δήμο Κεφαλονιάς και να γίνει από τον ανάδοχο η επίστρωση του χλοοτάπητα.

### Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη:

1. Το γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής υπόβασης οι οποίες αποτελούν υποχρέωση του Δήμου Κεφαλονιάς σύμφωνα με την 48/2015 Προγραμματική

Σύμβαση και έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31-03-2016 δεν έχουν εκτελεσθεί ακόμη.

2. Το ότι από τα ανωτέρω δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.

#### 1. Εισηγούμεθα

την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: "Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφ/νιάς και τον αθλητικό όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης" αναδόχου Β. Σιόντη, από την λήξη της αρχικής προθεσμίας (15/04/2016) και μέχρι εξήντα μία (61) ημέρες ήτοι 15/06/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης σε ότι αφορά τις συμβατικές εργασίες, επειδή αυτές δεν θα μπορούσαν να έχουν εκτελεσθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Ο αν/τής Δντής Δ.Τ.Ε. Κεφαλληνίας

#### ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Δ.Π.
3. Άγγ. Τσιτσέλης

Νικόλαος Ανδρεάτος  
Πολιτικός Μηχ/κός

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Άγγ. Τσιτσέλης Μηχ/γος Μηχ/κός	Άγγ. Κοκκολιάδη Πολ/κός Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	15/04/2016	15/04/2014

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: "Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλονιάς και τον αθλητικό όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης" αναδόχου Β. Σιόντη από την λήξη της αρχικής προθεσμίας (15/04/2016) και μέχρι εξήντα μία (61) ημέρες ήτοι 15/06/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης σε ότι αφορά τις συμβατικές εργασίες, επειδή αυτές δεν θα μπορούσαν να έχουν εκτελεσθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 364-20/26-04-2016**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη  
Διονύσιος Μπάστας  
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  
Θεόδωρος Καμπίτσης  
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής  
Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**