



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 20/26-04-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 373-20/26-04-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ-ΠΥΡΓΙΟΥ-ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ» Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΦΗΣ, ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26 - 04 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 35858/54/22-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 26° Ε.Η.Δ.: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ-ΠΥΡΓΙΟΥ-ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ» Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΦΗΣ, ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 26ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Τεχνικών

Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 600.000,00 με ΦΠΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : Απόφαση 41189/11535/29-4-2014 ΔΤΕ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ : 793-34/25-11-2014 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ι.Ν.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2013 Ε.Π.02200001, ΚΑΕ 945304002014005001
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 24-2-2015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 202-11/31-3-2015 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 45,06 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 329.613,27 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1-9-2015 (ΑΔΑ: 6ΠΦ37ΛΕ-5Φ4, ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ003005345) ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ, Πολ. Μηχ/κός
- (Υπ' αρ. πρωτ. οικ. 81653/18521/9-9-2015 έγγραφο Τ.Σ.Ε.)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 28-4-2016
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : - - -

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο θα αποκαταστήσει βλάβες στην επαρχιακή οδό Τζανάτων – Αγ. Νικολάου (Ε.Ο. 16) οι οποίες προκλήθηκαν μετά από πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, ορίζοντας ως Χ.Θ. 0+000 τη διασταύρωση της επαρ. οδού 1 (Αργοστόλι – Πόρος) με την επαρ. οδό 16 (Τζανάτα – Αγ. Νικόλαο), τα τμήματα της οδού που θα εκτελεστεί το έργο είναι:

1. Στη Χ.Θ. 1+300

Στη θέση αυτή υπάρχει βλάβη της οδού και για το λόγο αυτό θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού μήκους 95 μέτρων και μεταβλητού ύψους (3,5μ. ύψος για μήκος 25μ., 3,5~5,5μ ύψος για μήκος 50μ. και 2μ. ύψος τοιχίο βάσης για μήκος 20μ.). Επιπλέον, στην ίδια θέση και μπροστά από το τοιχίο θα τοποθετηθούν δύο σειρές συρματοκιβώτια με ογκόλιθους συγκεκριμένης διαμέτρου και σύμφωνα με τη μελέτη.

2. Στη Χ.Θ. 1+800

Στη θέση αυτή (Γεφύρι Τζανάτων) θα επανακατασκευαστεί ο πτερυγότοιχος της γέφυρας που έχει υποχωρήσει ολοκληρωτικά. Το μήκος του πτερυγότοιχου θα είναι 15 μέτρα περίπου και το ύψος 7,5 μέτρα. Επιπλέον θα κατασκευαστεί στηθαίο ύψους 1 μέτρου και μήκους 5 μέτρων περίπου.

3. Στη Χ.Θ. 3+600

Στη θέση αυτή θα κατασκευαστεί τοιχίο τραπεζοειδούς διατομής μήκους 8 μέτρων και ύψους 1μ.~1,5μ. καθώς επίσης και τεχνικό συλλογής ομβρίων υδάτων.

Σε όλες τις παραπάνω θέσεις θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των τμημάτων της οδού με ασφαλιστικά τάπητα και θα γίνει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στη Χ.Θ. 1+800 (γεφύρι Τζαννάτων).

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 329.613,27 € με ΦΠΑ (Σύμβαση)

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**α. Πιστοποιήσεις**

Δεν έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο Πιστοποίηση μέχρι σήμερα.

β. Εκτίμηση κόστους εκτελεσμένου αντικείμενου: 30.000,00 € με ΦΠΑ, ήτοι ~9,00%.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 23358/5442/17-3-2016 αίτησή του αιτείται παράτασης **εκατόν είκοσι (120) ημερών**, ήτοι έως 26-8-2016, λόγω της στάθμης των νερών στο ρέμα που βρίσκεται στην Χ.Θ. 1+300.

Λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Ότι ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος είναι ορθός και βάσιμος
3. Το γεγονός ότι για να εκτελεσθούν οι εργασίες στην Χ.Θ. 1+300 (ρέμα) θα πρέπει να έχει κατέλθει σε ασφαλές σημείο η στάθμη των υδάτων
4. Το χρόνο που θα απαιτηθεί για την κατασκευή των εργασιών
5. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου για τους ανωτέρω λόγους

Εισηγούμεθα

την χορήγηση **1ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ-ΠΥΡΓΙΟΥ-ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ**», από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (28-4-2016) και μέχρι **26-8-2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 23358/5442/17-3-2016 αίτηση του αναδόχου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
κ.α.α.

Ε. Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου

Διονυσία Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση **1ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ-ΠΥΡΓΙΟΥ-ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ**», από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (28-4-2016) και μέχρι **26-8-2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 373-20/26-04-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη