



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 22/17-05-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 406-22/17-05-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 654.960,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Χ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ-ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17 - 05 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 41576/58/13-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνος Σκορδίλης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 11ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

προϋπολογισμού 654.960,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Χ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ-ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ 24^Α/31-12-2013) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ	
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	654.960,00 €
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.	ΔΤΥοικ.17141/2619/05-06-2014
• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΣΑΕΠ 022
• ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	11-06-2014
• 1 ^η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	31-07-2014. Κατέστη άγονη
• 2 ^η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	28-08-2014
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	Η υπ.αρ. 606-23/25-09-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατακύρωσης 2 ^{ης} δημοπρασίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
• ΕΚΠΤΩΣΗ	34%
• ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	432.273,59 € με ΦΠΑ
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16-02-2015
• ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ	Θεόδωρος Μανωλίτσας Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε.
• ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Εννέα (9) μήνες ήτοι έως 16/11/2015
• 1 ^{ος} ΑΠΕ	Εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ. 7775/1411/28-01-2016 Απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ:Ω08Λ7ΛΕ-9ΗΠ)
• 1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Η με αρ.πρωτ.93974/15359/17-11-2015 απόφαση

	του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. για έγκριση 1 ^{ης} παράτασης έως 31-12-2015 (ΑΔΑ:76Ψ67ΛΕ-ΜΛΔ).
<ul style="list-style-type: none"> • 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 	Έγκριση 2 ^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου έως 31-05-2016 από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας (πράξη 5 ^η θέμα 5 ^ο της 1 ^{ης} Συνεδρίασης 22-04-2016).

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 654.960,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Λευκάδας , τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου, διαγράμμιση οδοστρώματος , καθαρισμός τάφρων και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων για απορροή όμβριων υδάτων.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

(Συνοπτική περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου και υπολειπόμενου)

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες συντήρησης του επαρχιακού δικτύου Λευκάδας (αποκατάσταση ασφαλοτάπητων) , και απομένουν οι εργασίες τοποθέτησης ανακλαστήρων , διαγράμμισης οδοστρώματος και η τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων για την απορροή όμβριων υδάτων.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ. 7775/1411/28-01-2016 απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ:Ω08Λ7ΛΕ-9ΗΠ), ποσού **432.273,59 € με ΦΠΑ** όσο και η σύμβαση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 117495/19481/23-12-2015 αίτησή του αιτείται παράταση έως της 31-05-2016 λόγω του ισχυρού σεισμού που έπληξε τη Λευκάδα στις 17-11-2015 και κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση εργασιών (ιδιαίτερος την κατασκευή τεχνικών) , καθώς και λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιοχή και δεν επέτρεπαν την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών. Έχοντας υπόψη το Ν.3669/2008 άρθρο 48 και εξαιτίας όλων των παραπάνω η Υπηρεσία

εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης έως της 31-05-2016 , προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια το έργο.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε τη 2^η παράταση μέχρι 31-05-2016 σύμφωνα με την 1^η συνεδρίασή του στις 22-04-2016 πράξη 5η (θέμα 5^ο) .

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου για παράταση των εργασιών β) την ανωτέρω 1^η συνεδρίαση στις 22-04-2016 πράξη 5η (θέμα 5^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε θετικά για παράταση έως στις 31-05-2016 γ) Το γεγονός ότι για να ολοκληρωθεί το έργο απαιτούνται και οι υπόλοιπες εργασίες που αναφέρονται παραπάνω.

Το γεγονός οι εργασίες έχουν στο μεγαλύτερο μέρος ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα και υπολείπονται οι εργασίες οι εργασίες τοποθέτησης ανακλαστήρων , διαγράμμισης οδοστρώματος και η τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων για την απορροή όμβριων υδάτων, έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να δοθεί παράταση έως 31-05-2016 για την ολοκλήρωση του έργου.

2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου **«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»** προϋπ/σμού **654.960,00 €** μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. **μέχρι την 31-05-2016 με αναθεώρηση.**

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

- Η 1^η συνεδρίαση πράξη 5^η/22-04-2016 (θέμα 5^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Λευκάδας
- Η με αρ.πρωτ. 117495/19481/13-12-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου

Ο αν. Διευθυντής Τεχ. Έργων
Περιφ. Ενότητας Λευκάδας

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Δ/ντή
2. κ. Πρ/νο Τμημ/τος Συγκοινωνιακών έργων
3. ΧΑ, Φ.Ε.

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Θεόδωρος Μανωλίτσης Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε.	Παναγιώτης Κομποτιάτης Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ 09-05-2016	ΛΕΥΚΑΔΑ 09-05-2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1η Συνεδρίαση 2016

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την αριθ πρωτ 11672/3030/23-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΩΩ07ΛΕ-5Δ1) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων αποτελούμενο από τους :

1. Κανέλλιας Παναγιώτης, Πρόεδρος Περιφ. Συμβουλίου Δ.Ε. Π.Ε Λευκάδας
2. Αρβανίτη Μαρία, Υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Λευκάδας
3. Αρέθας Σπυρίδων, Υπάλληλος της Δ.Τ.Υ Δήμου Λευκάδας
4. Βασίλειος Παπαλαμπίδης, Εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ
5. Κατηφόρης Χρήστος Αντιδήμαρχος Εκπρόσωπος ΠΕΔ Π.Ι.Ν
6. Ροντογιάννης Μάρκος, Εκπρόσωπος Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

συνήλθε σήμερα **22-04-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), ύστερα από την με αριθ πρωτ οικ 33042/5787/15-04-2016 Πρόσκληση κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, παρουσία και της γραμματέας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1° : Εγγραφή στα Μητρώα Εμπειροτεχνών Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, του κ. Λογοθέτη Ευάγγελου του Σπυριδωνος: Εισηγητής κ. Κανέλλιας

ΘΕΜΑ 2° : Ανανέωση εμπειροτεχνικού διπλώματος στα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας του κ. Ασπρογέρακα Νικολάου του Σπυριδωνος , εισηγητής Παν. Κανέλλιας

ΘΕΜΑ 3° : Ανανέωση εμπειροτεχνικού διπλώματος στα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας του κ. Πετρόπουλου Κωνσταντίνου του Σπυριδωνος, εισηγητής Παν. Κανέλλιας.

ΘΕΜΑ 4° : Ανανέωση εμπειροτεχνικού διπλώματος στα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας του κ. Μπελεγρίνου Πέτρου του Σπυριδωνος, εισηγητής Παν. Κανέλλιας.

ΘΕΜΑ 5° : Έγκριση 2 ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ » προυπ. 654.960,00 € με ΦΠΑ αναδόχου

Κ/Ξ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ-ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε : Εισηγητής κ. Παν. Κομποτιάτης

ΘΕΜΑ 6° : Έγκριση βελτίωσης της μελέτης γεφυρώματος του υπήμενου μώλου του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προυπ. 16.200.00,00 € με ΦΠΑ αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε-Ρ.Ο DEVELOPMENT S.A : Εισηγητής κ. ΔΗΜ. ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

ΘΕΜΑ 7° : Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ. ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 380.000,00 € με ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης σύμβασης 242.095,51 € με ΦΠΑ, αναδόχου Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε: Εισηγητής κ. Δημ. Βραχνούλας (ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

ΘΕΜΑ 8° : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 61.842,44 € με ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης σύμβασης 39.579,16 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ: Εισηγητής κ. Δημ. Βραχνούλας (ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

ΘΕΜΑ 9° : Έγκριση Διάλυσης της σύμβασης της Μελέτης εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ποσού 15.057,00 € με ΦΠΑ αναδόχου ΝΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ : Εισηγητής κ. ΔΗΜ. ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

ΠΡΑΞΗ 5η (θέμα 5°).

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε Λευκάδας. κ. Παν. Κομποτιάτης ,εισηγείται την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013» προυπ. 654.960,00 € με ΦΠΑ αναδόχου Κ/Ξ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ - ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** στην έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου ««ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ-2013» προυπ. 654.960,00 € με ΦΠΑ αναδόχου Κ/Ξ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ -ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε , έως 31-05-2016 με αναθεώρηση.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 654.960,00 € μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου Κ/Ξ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ -ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. **μέχρι την 31-05-2016 με αναθεώρηση.**

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 406-22/17-05-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη