



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 25/07-06-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 467-25/07-06-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλονιάς για Διενέργεια Εργασιών με Σκοπό την Αντισεισμική Θωράκιση Σχολικών Μονάδων – Κατασκευή Μεταλλικής Σκάλας Διαφυγής σε Φυσικές Καταστροφές στο Λύκειο Κεραμιών», Αναδόχου: «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 07 - 06 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 48936/65/03-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 11ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλονιάς για Διενέργεια Εργασιών με Σκοπό την Αντισεισμική Θωράκιση Σχολικών Μονάδων – Κατασκευή Μεταλλικής Σκάλας Διαφυγής σε Φυσικές Καταστροφές στο Λύκειο Κεραμιών», Αναδόχου: «ΓΕΡ. &

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρέατου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 63.645,22 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΔΤΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ / 9269/11-03-2015
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΕ: 9472 04 013 001 002
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 07/07/2015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 539-28/04-08-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 2,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 62.372,32 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 26-11-2015
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Πολιτικός Μηχ/κός (Τ.Δ.Π./ οικ 111363/25941/08-12-2015)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ, ήτοι έως τις 26-05-2016
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κατασκευή μεταλλικού κλιμακοστασίου διαφυγής για πρόσβαση από τον α' και β' όροφο του κτιρίου της σχολικής μονάδας του Λυκείου Κεραμιών, στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία, όμως έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια των εργασιών, που αποτελούσε συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν έχει εγκριθεί Α.Π.Ε.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **0,00 €** με ΦΠΑ.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 06-05-2016 αίτησή του (αρίθ. πρωτ. εισερχ. 38726/8873/06-05-2016) αιτείται 1^η παράτασης προθεσμίας κατά εβδομήντα (70) ημέρες από την ημερομηνία που θα παραδοθεί στον ανάδοχο το κτίριο προς έναρξη εργασιών, μετά το τέλος των Πανελληνίων και Ενδοσχολικών εξετάσεων.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι με το αριθμ. πρωτ. 318/04-04-2016 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 29777/6898/06-04-2016) έγγραφο του Βαλλιάνειου Γενικού Λυκείου Κεραμιών, ζητήθηκε οι εργασίες του έργου να ξεκινήσουν μετά τις 20-06-2016, όπου περαιώνεται η εξεταστική περίοδος

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλονιάς για Διενέργεια Εργασιών με Σκοπό την Αντισεισμική Θωράκιση Σχολικών Μονάδων – Κατασκευή Μεταλλικής Σκάλας Διαφυγής σε Φυσικές Καταστροφές στο Λύκειο Κεραμιών», αναδόχου «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.», από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (26-05-2016) και μέχρι ενενήντα επτά (97) ημέρες, ήτοι έως και τις 31-08-2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Δ.Π.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλο

**Ν. Ανδρεάτος
Πολιτικός Μηχ/κός**

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός	Αγγ. Κοκολιάδη Πολιτικός Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	02/06/2016	02/06/2016

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλονιάς για Διενέργεια Εργασιών με Σκοπό την Αντισεισμική Θωράκιση Σχολικών Μονάδων – Κατασκευή Μεταλλικής Σκάλας Διαφυγής σε Φυσικές Καταστροφές στο Λύκειο Κεραμιών», αναδόχου «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.», από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (26-05-2016) και μέχρι ενενήντα επτά (97) ημέρες, ήτοι έως και τις 31-08-2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 467-25/07-06-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός