



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 25/07-06-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 468-25/07-06-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση περί έγκρισης 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» Προϋπολογισμού 105.000,00 ΜΕ ΦΠΑ» Αναδόχου: ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 07 - 06 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 48936/65/03-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτισης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 12ο: Εισήγηση περί έγκρισης 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» Προϋπολογισμού 105.000,00 ΜΕ ΦΠΑ» Αναδόχου: ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: 1) Η υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 46790/10759/30-05-2016 Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Εργασιών του αναδόχου

Το θέμα πρέπει να εισαχθεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- Τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, εγκρίθηκαν με την αριθμ. 118690/33083/28-11-2014 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας ως Δημοπρατούσα Αρχή του έργου και η έγκριση των όρων διακήρυξης έγινε με την αριθ: 818-35/2-12-2014 (ΑΔΑ: 643Ρ7ΛΕ-8Χ0) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τις διαθέσιμες πιστώσεις (από επιχορηγήσεις προς την τ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης)
- Στις 30/12/2014 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός για το έργο, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 105.000 Ευρώ με το ΦΠΑ .
- Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την αριθ:42-02/20-1-2015 (ΑΔΑ: 6Β5Ε7ΛΕ-Σ68) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η σύμβαση ποσού 69.256,06 ΕΥΡΩ(με ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 6/4/2015 και έλαβε ΑΔΑ:76Ξ17ΛΕ-5ΙΦ (ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ002694187)
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 6/8/2015
- Η 1^η παράταση του έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-12-2015, δόθηκε με την αριθ : 545-28/04-08-2015 (ΑΔΑ: 64ΥΒ7ΛΕ-332) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η 2^η παράταση του έργου διάρκειας τεσσάρων (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-03-2016, δόθηκε με την αριθ : 893-44/26-11-2015 (ΑΔΑ: Ω3817ΛΕ-ΩΔ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η 3^η παράταση του έργου διάρκειας τεσσάρων (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-06-2016, δόθηκε με την αριθ : **142-09/23-02-2016** (ΑΔΑ:70ΠΝ7ΛΕ-ΜΡ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

1.2: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ:

Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου στο οποίο θα στεγαστούν οι χώροι υγιεινής του σχολείου (αγοριών, κοριτσιών & δασκάλων).

1.3: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Έχει εκτελεστεί περίπου το 80% του συμβατικού αντικειμένου.

1.4: ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Περίπου το 20%

1.5 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Δεν έχει γίνει κάποια τροποποίηση στην σύμβαση στην παρούσα φάση.

1.6: ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

α) Πιστοποιήσεις: 0

β) Πιστοποιημένο αντικείμενο: 0%

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υπέβαλε την ανωτέρω σχετική αίτησή του, για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 30-05-2016 και έλαβε αρ. πρωτ. 46790/10759.

Με αυτή, αιτείται παράταση έως 6/09/2016 (δηλαδή τρεις μήνες μετά την λήξης της προηγούμενης παράτασης) για τους κάτωθι λόγους:

α. Την από 06-05-2016 δήλωση διακοπής εργασιών του έργου, δεδομένου ότι δεν έχουν αποπληρωθεί για το έργο οι δύο λογαριασμοί έχει υποβάλλει ήδη.

β. Την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του παρ. 8 Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις εργασιών, λόγω ελλείψεων που υπάρχουν στην αρχική μελέτη και οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
3. Το γεγονός ότι έως την ημέρα που υπέβαλε την αίτηση για παράταση, δεν είχαν αποπληρωθεί οι δύο λογαριασμοί που είχε υποβάλλει.
4. Το γεγονός ότι η δυσχερής οικονομική εξέλιξη του έργου, τον ανάγκασε σε δήλωση διακοπής εργασιών μέχρις ότου ολοκληρωθεί η πληρωμή των δύο λογαριασμών που έχει υποβάλει.
5. Το γεγονός ότι είναι αναγκαία η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και μάλιστα πριν την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.
6. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για όλα τα παραπάνω.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 4^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» διάρκειας τριών (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6/09/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

Συνημμένα:

1) Φωτ/φο της αιτήσεως παράτασης του αναδόχου.

Ο αναπλ/της Προϊσταμένος ΔΤΕ

Εσωτ. Διανομή

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) Τ.Δ.Π
- 3) Σ. Μισαηλίδου

Ν. Ανδρεάτος
Πολ/κός Μηχ/κός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» Προϋπολογισμού 105.000,00 με ΦΠΑ, Αναδόχου: ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., διάρκειας τριών (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως **06/09/2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 468-25/07-06-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη