



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το υπ' αριθμ. 27/21-06-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 510-27/21-06-2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφ/νιάς και τον αθλητικό όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης" αναδόχου Β. Σιόντη, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21 - 06 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 53889/69/17-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης           | Πρόεδρος      |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη     | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Διονύσιος Μπάστας                | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης               | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός              | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 13ο:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης

εργασιών του έργου: "Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφ/νιάς και τον αθλητικό όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης" αναδόχου Β. Σιόντη, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικόλαου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

|  |   |   |
|--|---|---|
| ▪ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                           | : | 140.000,00 ευρώ με ΦΠΑ  |
| ▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ<br>9.8.9.9.04.014.008.001) | : | ΠΙΝ ΚΑΠ (ΚΑΕ  |
| ▪ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ                       | : | 13-10-2015  |
| ▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ                 | : | 769-37/23-10-2015 (ΑΔΑ: 6ΓΕΕ7ΛΕ-ΙΚΓ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.          |
| ▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ                    | : | 2,00%   |
| ▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ                        | : | 137.200,00 ευρώ με ΦΠΑ  |
| ▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                      | : | 16-02-2016  |
| ▪ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ                             | : | Τσιτσέλης Άγγελος Μηχ. Μηχανικός<br>(οικ 16489/3825/25-02-2016)           |
| ▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ                               | : | 1 <sup>η</sup> παράτασης έως 15-06-2016                                   |
| ▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ                               | : | 1 <sup>η</sup> παράταση σύμφωνα με την 364-20/26-04-2016 απόφαση της Ο.Ε. |
| ▪ ΑΠΕ:                                     | : | -   |

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες επίστρωσης συνθετικού χλοοτάπητα στο υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου Καραβόμυλου Σάμης, διαστάσεων 100x64m (6.400m<sup>2</sup>) στο οποίο με υποχρέωση του Δήμου Κεφαλονιάς θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί προηγουμένως υπόβαση με υλικό 3Α και να έχουν διαμορφωθεί κλίσεις.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Δεν έχει αρχίσει το έργο επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία του χλοοτάπητα από τον ανάδοχο και επειδή δεν έχει συνταχθεί Α.Π.Ε. ο οποίος να περιλαμβάνει την προσαυξημένη ποσότητα χλοοτάπητα που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση των σωστών διαστάσεων του αγωνιστικού χώρου.

### 1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

▪ **75.271,51 ευρώ με ΦΠΑ** σύμφωνα με την αρχική σύμβαση με αριθ. πρωτ. οικ. 12427/2985/16-02-2016 (ΑΔΑ: 6Κ767ΛΕ-8ΛΥ).

### 1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου είναι μηδενικές

### 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 09-06-2016 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 50841/11745/09-06-2016) ο ανάδοχος Β. Σιόντης ζητά παράταση προθεσμίας, προκειμένου να γίνει παραγγελία επιπλέον ποσότητας χλοοτάπητα.

**Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη:**

1. Το γεγονός ότι η παραγγελία του χλοοτάπητα καθυστέρησε επειδή οι εργασίες κατασκευής υπόβασης οι οποίες αποτελούν υποχρέωση του Δήμου Κεφαλονιάς σύμφωνα με την 48/2015 Προγραμματική Σύμβαση δεν ολοκληρώθηκαν έγκαιρα.
2. Την παραγγελία επιπλέον ποσότητας χλοοτάπητα και την ανάγκη σύνταξης Α.Π.Ε. που να περιλαμβάνει την προσαυξημένη ποσότητα που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση των σωστών διαστάσεων του αγωνιστικού χώρου.
3. Το ότι από τα ανωτέρω δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **“Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφ/νιάς και τον αθλητικό όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης”** αναδόχου **Β. Σιόντη**, από την λήξη της αρχικής προθεσμίας (15/06/2016) και μέχρι εξήντα μία (61) ημέρες ήτοι **15/08/2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης σε ότι αφορά τις συμβατικές εργασίες, επειδή αυτές δεν θα μπορούσαν να έχουν εκτελεσθεί εντός της συνολικής προθεσμίας.

Ο αν/τής Δντής Δ.Τ.Ε. Κεφαλληνίας

#### ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Δ.Π.
3. Άγγ. Τσιτσέλης

Νικόλαος Ανδρεάτος  
Πολιτικός Μηχ/κός

|            | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                         | ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.                 |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ  | Άγγ. Τσιτσέλης<br>Μηχ/γος Μηχ/κός | Άγγ. Κοκκολιάδη<br>Πολ/κός Μηχ/κός |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 14/06/2016                        | 14/06/2016                         |

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **“Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφ/νιάς και τον αθλητικό όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης”** αναδόχου **Β. Σιόντη**, από την λήξη της αρχικής προθεσμίας (15/06/2016) και μέχρι εξήντα μία (61) ημέρες ήτοι **15/08/2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης σε ότι αφορά τις συμβατικές εργασίες, επειδή αυτές δεν θα μπορούσαν να έχουν εκτελεσθεί εντός της συνολικής προθεσμίας.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 510-27/21-06-2016**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Θεόδωρος Καμπίτσης**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**