



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 27/21-06-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 511-27/21-06-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για παράταση συνολικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών του έργου «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 1.089.983,57€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου Συμπράττοντα Γραφεία MARNET Α.Τ.Ε. - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Π.Ε. Λευκάδας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21 - 06 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 53889/69/17-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 14ο: Εισηγήση για παράταση συνολικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών του

έργου «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 1.089.983,57€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου Συμπράττοντα Γραφεία ΜΑRNET Α.Τ.Ε. - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Π.Ε. Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ 7/2013(ΦΕΚ 26^Α/31-01-2012) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.089.983,57€ ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 10-04-2013, Με έκπτωση 21,23 %

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : 858.552,18 € ΕΥΡΩ με ΦΠΑ (23%)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 27.11.2013

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 28 ΜΗΝΕΣ ήτοι έως 27.03.2016

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -----

<p>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:</p> <p>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:</p>	<p>Αντικείμενο των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου (Τ.Σ.) είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η άρτια, εμπρόθεσμη και χωρίς οικονομικές υπερβάσεις κατασκευή του έργου «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας», η πλήρης προστασία των ιστορικών μνημείων και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις κατασκευαστικές εργασίες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Το κυριότερο αντικείμενο του Τ.Σ. είναι η ολοκληρωμένη επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών, από εξειδικευμένο προσωπικό πολύ έμπειρο σε παρόμοιες λιμενικές κατασκευές.</p>
<p>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:</p>	<p>Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου συγχρηματοδοτούνται, όπως και το κυρίως υποέργο, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 40540/ΔΕ-6288/20.09.2011 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2011 (ΣΑΕΠ-022/8).</p>
<p>ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:</p>	<p>Η παροχή των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου ανατέθηκε, μετά από σχετικό διαγωνισμό στα Συμπράττοντα Γραφεία MARNET Α.Τ.Ε. – ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ και η σχετική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών και των Συμπραττόντων Γραφείων υπεγράφη στις 27.11.2013.</p>
<p>ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:</p> <p>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:</p>	<p>Το συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών υπεγράφη στις 27.11.2013 με συμβατική αμοιβή το ποσό των 858.552,18 € (με Φ.Π.Α.).</p>
<p>ΕΙΣΗΓΗΣΗ:</p>	<p>Βάσει της σύμβασης του έργου, η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης ήταν 28μήνες και έληγε την 27.03.2016.</p> <p>Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί η 4^η Πιστοποίηση εργασιών του Τεχνικού Συμβούλου.</p> <p>Το κύριο αντικείμενο της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου είναι η επίβλεψη/έλεγχος του κυρίως υποέργου</p>

	<p>με κύριο στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την ασφάλεια, η πληροφόρηση της Υπηρεσίας για την πορεία του έργου (εκθέσεις, συναντήσεις), ο έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων/προτάσεων Αναδόχου κατασκευής, η παρακολούθηση/έλεγχος έργου χρονικά και οικονομικά, η διερεύνηση/πρόταση λύσεων σε κατασκευαστικών προβλημάτων/αστοχιών, ο ποιοτικός/ποσοτικός έλεγχος του έργου, ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων και προστασίας φυσικού/ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κ.α. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υποέργο του Τεχνικού Συμβούλου είναι στενά συνδεδεμένο με την εκτέλεση του κυρίως υποέργου.</p> <p>Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 73% περίπου του φυσικού αντικειμένου του κυρίως υποέργου. Βάσει της σύμβασης του κυρίως υποέργου, η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν η 06.01.2016. Με την με αρ. πρωτ. 980-48/22.12.2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του κυρίως υποέργου κατά χρονικό διάστημα ίσο προς την οριακή προθεσμία, δηλαδή έως τις 16.10.2016.</p> <p>Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου είναι αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του κυρίως υποέργου, εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του υποέργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Διαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας» κατά 203 ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με άρθρο 27 του Ν. 3316/2005 και την παρ. 2.1.3 της Ε.Σ.Υ., ήτοι έως 16-10-2016, με αναθεώρηση.</p>
--	--

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

- Το αριθμ. 2^Η Συνεδρίαση/08-06-2016/Θέμα 2ο, Πρακτικό του Τεχνικού Συμβ. Δημ. Εργων
- Εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Τ.Σ.Δ.Ε της Π.Ε Λευκάδας

ΛΕΥΚΑΔΑ 13-06-2016

Ο Επιβλέπων

Ο Αν/της Προϊσταμενος
Τ.Σ.ΕΟ Αν/της Διευθυντής
Τεχνικών Έργων

Κανέλλιας Παναγιώτης

Ευάγγελος Μοσχονάς

Ηλεκτ/γος Μηχανικός
ΤΕ/Α'

Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

2η Συνεδρίαση 2016

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την αριθ πρωτ 11672/3030/23-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΩΩ07ΛΕ-5Δ1) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων αποτελούμενο από τους :

1. Κανέλλιας Παναγιώτης, Πρόεδρος Περιφ. Συμβουλίου Δ.Ε. Π.Ε Λευκάδας
2. Αρβανίτη Μαρία, Υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Λευκάδας
3. Αρέθας Σπυρίδων, Υπάλληλος της Δ.Τ.Υ Δήμου Λευκάδας
4. Αναστασία Κατηφόρη, Εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ
5. Κατηφόρης Χρήστος Αντιδήμαρχος Εκπρόσωπος ΠΕΔ Π.Ι.Ν
6. Ροντογιάννης Θεόδωρος, Εκπρόσωπος Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

συνήλθε σήμερα **8-06-2016 ημέρα Τετάρτη** και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), ύστερα από την με αριθ πρωτ οικ 47895/8172/2-06-2016 Πρόσκληση κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, παρουσία και της γραμματέας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 2^ο : 1^η Παράταση Συνολικής Προθεσμίας Παροχής Υπηρεσιών του έργου «**Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Διαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας»** προεκτιμώμενης αμοιβής 1.089.983,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., αναδόχου Συμπράττοντα Γραφεία ΜΑΡΝΕΤ Α.Τ.Ε. - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ.: Εισηγητής κ. Παν. Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 2η (Θέμα 2^ο).

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π, Ε Λευκάδας κ Παναγιώτης Κομποτιάτης θέτει υπόψη του Συμβουλίου την αριθ 980-48/22-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν και την αίτηση της αναδόχου ΜΑΡΝΕΤ ΑΤΕ – ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ως Τεχνικός Σύμβουλος του έργου « ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» εισηγείται την έγκριση παράτασης της 1ης Συνολικής Προθεσμίας παροχής Υπηρεσιών του υποέργου (9) «**Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Διαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας»** κατά 203 ημέρες συνολικά δηλαδή έως 16-10-2016.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του και το αριθ. πρωτ. 817/25-05-2016 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** στην παράταση της **Συνολικής 1ης Προθεσμίας** παροχής Υπηρεσιών του υποέργου (9) «**Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Διαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας»**, συνολικής δαπάνης σύμβασης 858.552,18 € (με ΦΠΑ 23%), μέχρι **16-10-2016 με Αναθεώρηση.**

Λευκάδα 8-06-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Διαπλάτυνση
διαύλου Λευκάδας»

ΠΡΟΫΠ.: 1.089.983,57€ με ΦΠΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΡΝΕΤ Α.Τ.Ε.- ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ παροχής υπηρεσιών του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Διαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας» προεκτιμώμενης αμοιβής 1.089.983,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., αναδόχου Συμπράττοντα Γραφεία ΜΑΡΝΕΤ Α.Τ.Ε. - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

<p>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:</p>	<p>Αντικείμενο των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου (Τ.Σ.) είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η άρτια, εμπρόθεσμη και χωρίς οικονομικές υπερβάσεις κατασκευή του έργου «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας», η πλήρης προστασία των ιστορικών μνημείων και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις κατασκευαστικές εργασίες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Το κυριότερο αντικείμενο του Τ.Σ. είναι η ολοκληρωμένη επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών, από εξειδικευμένο προσωπικό πολύ έμπειρο σε παρόμοιες λιμενικές κατασκευές.</p>
<p>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:</p>	<p>Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου συγχρηματοδοτούνται, όπως και το κυρίως υπόεργο, από το</p>

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 40540/ΔΕ-6288/20.09.2011 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2011 (ΣΑΕΠ-022/8).
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:	Η παροχή των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου ανατέθηκε, μετά από σχετικό διαγωνισμό στα Συμπράττοντα Γραφεία MARNET Α.Τ.Ε. – ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ και η σχετική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών και των Συμπραττόντων Γραφείων υπεγράφη στις 27.11.2013.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:	Το συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών υπεγράφη στις 27.11.2013 με συμβατική αμοιβή το ποσό των 858.552,18 € (με Φ.Π.Α.).
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:	<p>Βάσει της σύμβασης του έργου, η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης ήταν 28μήνες και έληγε την 27.03.2016.</p> <p>Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί η 4^η Πιστοποίηση εργασιών του Τεχνικού Συμβούλου.</p> <p>Το κύριο αντικείμενο της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου είναι η επίβλεψη/έλεγχος του κυρίως υποέργου με κύριο στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την ασφάλεια, η πληροφόρηση της Υπηρεσίας για την πορεία του έργου (εκθέσεις, συναντήσεις), ο έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων/προτάσεων Αναδόχου κατασκευής, η παρακολούθηση/έλεγχος έργου χρονικά και οικονομικά, η διερεύνηση/πρόταση λύσεων σε κατασκευαστικών προβλημάτων/αστοχιών , ο ποιοτικός/ποσοστικός έλεγχος του έργου, ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων και προστασίας φυσικού/ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κ.α. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υποέργο του Τεχνικού Συμβούλου είναι στενά συνδεδεμένο με την εκτέλεση του</p>

	<p>κυρίως υποέργου.</p> <p>Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 73% περίπου του φυσικού αντικειμένου του κυρίως υποέργου. Βάσει της σύμβασης του κυρίως υποέργου, η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν η 06.01.2016. Με την με αρ. πρωτ. 980-48/22.12.2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του κυρίως υποέργου κατά χρονικό διάστημα ίσο προς την οριακή προθεσμία, δηλαδή έως τις 16.10.2016.</p> <p>Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου είναι αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του κυρίως υποέργου, εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του υποέργου του Τεχνικού Συμβούλου κατά 203 ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με άρθρο 27 του Ν. 3316/2005 και την παρ. 2.1.3 της Ε.Σ.Υ., <u>ήτοι έως 16-10-2016.</u></p>
--	---

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
 Λευκάδα 29 – 03 - 2016
 Ο αν. Δ/ΝΤΗΣ

Λευκάδα 29 – 03 - 2016
 Ο Προϊστάμενος Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων

Λευκάδα 29 – 03 - 2016
 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Δ'

Παναγιώτης Κομποτιάτης
 Πολιτικός Μηχανικός

ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Β'

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου **«Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Διαπλάτυση διαύλου Λευκάδας»** κατά 203 ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με άρθρο 27 του Ν. 3316/2005 και την παρ. 2.1.3 της Ε.Σ.Υ., **ήτοι έως 16-10-2016, με αναθεώρηση.**

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 511-27/21-06-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Γεώργιος Τσιλιμιδός