



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 28/28-06-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 536-28/28-06-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου "ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ", αναδόχου Κ/Ξ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. - ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28 - 06 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 55764/71/24-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρή γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 17° Ε.Η.Δ.: Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου "ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ", αναδόχου Κ/Ξ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. - ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή όσον αφορά την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 538.111,48 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 55281/21103/15-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΞ7ΛΕ-Ω29)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Σ.Α.Ε.-070 (Κ.Ε. 2014ΣΕ07000003)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 22-04-2014
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : 352 απόφαση του Πρακτικού Ν° 12/30-05-2014 της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 8,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 495.062,55 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 24-09-2014
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΡΕΒΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΟΙΚ/53333/21800/05-06-2015, ΑΔΑ:
7ΩΠ27ΛΕ-ΙΤΤ)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24-05-2015

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η υλοποίηση των εργασιών που υπολείπονται να πραγματοποιηθούν με σκοπό να ολοκληρωθεί η κατασκευή - διαμόρφωση των ραμπών πρυμνοδέτησης από οπλισμένο σκυρόδεμα και η ασφαλόστρωσή τους, καθώς επίσης, και η κατασκευή των δικτύων φωτισμού και εξυπηρέτησης των προβλητών στον υπήνεμο μώλο στο Λιμάνι της Κέρκυρας. Επιπλέον, προβλέπεται η μετατόπιση της περίφραξης του λιμένα, με σκοπό να μεγαλώσει το πλάτος του εξωτερικού πεζοδρομίου, και τελικά η περίφραξη να είναι σε μια ευθεία.

Ειδικότερα προβλέπονται :

- ✓ Οι ράμπες και το τμήμα ασφαλτοστρώσεων
- ✓ Τα δίκτυα που κρίνονται απαραίτητα για να εξυπηρετηθούν οι προβλήτες του υπήνεμου μώλου (Δίκτυο Υδροδότησης, Δίκτυο Πυρόσβεσης,

Δίκτυο Ηλεκτρικών Παροχών, Εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης – Υποσταθμός, Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης).

- ✓ Οι απαραίτητες συσκευές και τα μηχανήματα που απαιτούνται για την λειτουργία των εγκαταστάσεων.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες:

- ✓ Αποτύπωσης - καταγραφής - ελέγχου και συντήρησης δικτύου χαμηλής τάσης και φωτισμού της υπάρχουσας εγκατάστασης.
- ✓ Αποτύπωσης - καταγραφής - ελέγχου και συντήρησης σωληνώσεων δικτύων ύδρευσης - πυρόσβεσης της υπάρχουσας εγκατάστασης.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ανάδοχος με τις από 24-11-2015 και 23-05-2016 αιτήσεις της ζήτησε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 168 ημέρες.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Την ομαλή αρχικά εξέλιξη των προβλεπόμενων εργασιών από την ανάδοχο Κ/Ξ.
2. Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ/98855/38238/08-10-2014 έγγραφο αίτημα χρηματοδότησης για τις εργασίες που θα εκτελούνταν έως το τέλος Οκτωβρίου 2014, της Δ/νουσας το έργο υπηρεσίας προς την Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ.
3. Την τηλεφωνική ενημέρωση από το ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ. ότι η Σ.Α.Ε. στην οποία ήταν εγγεγραμμένο το έργο είχε καταργηθεί.
4. Τον από 16-11-2014 εγκεκριμένο 1^ο Λογαριασμό του έργου του θέματος.
5. Το γεγονός ότι η Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή του έργου στο Π.Δ.Ε., ώστε να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωσή του.
6. Την υπ' αρ. 105388/40898/08-12-2014 έγγραφη εντολή της Προϊσταμένης Αρχής (Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.) περί αναστολής εκτέλεσης των εργασιών μέχρι η ανάδοχος Κ/Ξ να λάβει νεότερες οδηγίες.
7. Η εγγραφή του έργου σε νέα Σ.Α.Ε. πραγματοποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 77317/23-12-2014 (ΑΔΑ: ΒΜΝ8Φ-0ΞΑ) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, χωρίς ωστόσο να κατανεμηθούν πιστώσεις.
8. Με το υπ' αρ. ΟΙΚ/12690/5440/02-02-2015 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. ζητήθηκε εκ νέου πίστωση για το έργο.
9. Την από 15-10-2015 ΣΑΕ070 ΤΡΟΠ.0 (ΑΔΑ: ΨΟΦΠ465307-ΚΨ4) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με πίστωση 90.000,00 € για το 3^ο τρίμηνο του 2015 και 202.531,00 € για το 4^ο τρίμηνο του 2015.
10. Με το υπ' αρ. ΟΙΚ/101647/41463/11-11-2015 έγγραφό της η Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. ενημέρωσε την Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για τη δαπάνη των εργασιών που θα μπορούσαν να εκτελεστούν και πιστοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2015.

11. Με το υπ' αρ. ΟΙΚ/102078/41661/13-11-2015 έγγραφο της Δ/νουσας το έργο υπηρεσίας, ενημερώθηκε η ανάδοχος Κ/Ξ για την έκδοση της από 15-10-2015 ΣΑΕ070 ΤΡΟΠ.0 (ΑΔΑ: ΨΟΦΠ4653Ο7-ΚΨ4) Απόφασης Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και κλήθηκε να οργανώσει τα συνεργεία της και να υποβάλει προς έγκριση αίτημα χορήγησης παράτασης εργασιών συνοδευόμενο από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα.
12. Με το από 24-11-2015 έγγραφό της η ανάδοχος Κ/Ξ αιτήθηκε χορήγηση παράτασης εργασιών κατά 168 ημέρες, και έκανε γνωστό στη Δ/νουσα το έργο υπηρεσία ότι συνεχίζει να της οφείλεται το σύνολο του από 16-11-2014 εγκεκριμένου 1^{ου} λογαριασμού.
13. Την έκδοση από την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. της υπ' αρ. ΟΙΚ.73371/9983/27-11-2015 εντολής μεταφοράς εξουσιοδότησης πληρωμής ποσού 4.005,86 € και της υπ' αρ. ΟΙΚ.73550/9991/30-11-2015 εντολής κατανομής εξουσιοδότησης πληρωμής ποσού 921,35 € για το έργο του θέματος.
14. Το από 05-02-2016 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ με το οποίο ενημερώνεται η Δ/νουσα το έργο υπηρεσία ότι έχει ολοκληρωθεί η οργάνωση του εργοταξίου ούτως ώστε με την πληρωμή του από 16-11-2014 εγκεκριμένου 1^{ου} λογαριασμού και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης να είναι εφικτή η άμεση επανέναρξη των εργασιών.
15. Με το με αρ. πρωτ ΟΙΚ/13712/5292/17-02-2016 έγγραφό της η Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. ζήτησε από την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. την κατανομή πίστωσης ποσού 491.056,69 € για το έτος 2016 δεδομένου ότι το έργο του θέματος εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σταθερής χρηματοδοτικής ροής.
16. Το από 23-05-2016 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ με το οποίο αιτείται εκ νέου τη χορήγηση παράτασης 168 ημερών και παρακαλεί για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου (επαρκές ταμειακό υπόλοιπο).
17. Το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα των 168 ημερών παράτασης, τη χορήγηση του οποίου αιτείται η ανάδοχος Κ/Ξ, ουσιαστικά αντιστοιχεί σε μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος για το διάστημα εκείνο όπου δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και επειδή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν.3669/2008 αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
18. Ότι το συμφέρον του έργου προϋποθέτει ομαλή εξέλιξη της εργολαβίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», με αριθμό έργου 2014ΣΕ07000003 της Σ.Α.Ε.-070, αναδόχου Κ/Ξ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. – ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, μέχρι και την 31-12-2016.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- ✓ Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ/98855/38238/08-10-2014 έγγραφο.
- ✓ Το με αρ. πρωτ. 105388/40898/08-12-2014 έγγραφο.
- ✓ Η υπ' αρ. 77317/23-12-2014 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγ/τας.
- ✓ Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ/12690/5440/02-02-2015 έγγραφο.
- ✓ Η από 15-10-2015 ΣΑΕ070 ΤΡΟΠ.0 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
- ✓ Το έγγραφο.με αρ. πρωτ. ΟΙΚ/101647/41463/11-11-2015.
- ✓ Το έγγραφο.με αρ. πρωτ. ΟΙΚ/102078/41661/13-11-2015.
- ✓ Το από 24-11-2015 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ.
- ✓ Τα υπ' αρ. ΟΙΚ.73371/9983/27-11-2015 και ΟΙΚ.73550/9991/30-11-2015 έγγραφα της Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
- ✓ Το από 05-02-2016 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ.
- ✓ Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ/13712/5292/17-02-2016 έγγραφο.
- ✓ Το από 23-05-2016 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Μηχανικός ΠΕ/Α'

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα έγγραφα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», με αριθμό έργου 2014ΣΕ07000003 της Σ.Α.Ε.-070, αναδόχου Κ/Ξ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. – ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, μέχρι και την 31-12-2016.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 536-28/28-06-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Θεόδωρος Καμπίτσης
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Γεώργιος Τσιλιμιδός**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη