



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 36/23-08-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 657-36/23-08-2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση περί έγκρισης 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΠΕΤΑΛΗ» ΝΕΩΝ ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΣΑΜΗΣ» Π/Υ: 70.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ, Αναδόχου: Γ.ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23 - 08 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 72548/90/19-08-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης   | Πρόεδρος      |
| 2. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος: Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη         |               |
| 3. Διονύσιος Μπάστας  | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος   | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης   | Τακτικό Μέλος |
| 6. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που αναπληρώνει το τακτικό μέλος: Ευστάθιο – Σωτήριο Κουρή |               |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός  | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 15° Ε.Η.Δ.:** Εισηγήση περί έγκρισης 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΠΕΤΑΛΗ» ΝΕΩΝ ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΣΑΜΗΣ» Π/Υ: 70.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ, Αναδόχου: Γ.ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονυσίας Κακονύκτη η οποία έχει ως εξής:

**ΣΧΕΤ:** 1) 1) Η υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 68034/15811/2-8-2016 Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Εργασιών του αναδόχου

**ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:** 1) Αγγ.Κοκκολιάδη Πολ. Μηχανικός αναπλ/τρια Προϊστ/νη της Δ/νουσας Υπηρεσίας ( ΤΔΠ) της Π.Ε Κεφαλληνίας  
2) Νικ.Ανδρεάτος, Πολ.Μηχανικός, αναπ.Δ/ντης ΔΤΕ της Π.Ε Κεφαλληνίας

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο για την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο, η αρμοδιότητα του οποίου προκύπτει, από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή καθώς επίσης και του άρθρου 48 του 3669/2008.

## **1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

- Τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, εγκρίθηκαν με την αριθμ. οικ:2941/683/14-01-2016 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας ως Δημοπρατούσα Αρχή του έργου
- Η έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας, έγιναν με την αριθ: 46-03/19-01-2016 (ΑΔΑ: 7Ξ7Γ7ΛΕ-7ΡΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( ΠΔΕ 2015), στο οποίο εντάχθηκε το συνολικό έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ» με ΚΕ 2015ΕΠ52200000, μέρος του οποίου αποτελεί και το εν λόγω έργο.
- Στις 16-02-2016 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός για το έργο, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 70.000,00 Ευρώ με το ΦΠΑ .
- Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την αριθ:227-13/2016/16-03-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΦΑ7ΛΕ-ΝΘΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, ο έλεγχος νομιμότητας της οποίας έγινε με την αριθ: 6595/3126/7-4-2016 ( ΑΔΑ: ΩΟΖΔΟΡ1Φ-ΠΨΑ) Απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδος και Ιονίου
- Η σύμβαση ποσού 42.699,98 ΕΥΡΩ(με ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 4-5-2016 και έλαβε ( ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ004514123 2016-06-02))
- Η συμβατική προθεσμία περαιώσης των εργασιών ήταν ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 4/8/2016

### **1.2: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ:**

Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει, την κατασκευή ενός νέου κιβωτοειδούς οχετού, στην θέση του παλαιού γεφυριού, στην θέση πρόσβασης προς το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης, το οποίο και κατεστράφη ολοσχερώς μετά το ακραίο πλημμυρικό γεγονός της 25<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2015. Περιλαμβάνεται ακόμα και η κατασκευή τεχνικών εισόδου & εξόδου πριν και μετά τον οχετό, ενώ το έργο θα εξυπηρετεί και την οδική πρόσβαση στην περιοχή του σπηλαιίου με την κατασκευή έργου οδοποιίας.

### **1.3: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Έχει εκτελεστεί περί το 35% του συμβατικού αντικειμένου, από απόψεως φυσικού αντικειμένου.

### **1.4: ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Το υπόλοιπο 65% περίπου.

**1.5 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:**

Δεν έχει γίνει κάποια τροποποίηση στην σύμβαση στην παρούσα φάση, αν και από τα έως τώρα στοιχεία, θα απαιτηθεί η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

**1.6: ΠΛΗΡΩΜΕΣ:**

α) Πιστοποιήσεις: 0

β) Πιστοποιημένο αντικείμενο: 0%

**2.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος υπέβαλε την ανωτέρω σχετική αίτησή του για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 2/8/2016 και έλαβε αρ.πρωτ. 68034/15811.

Με αυτή, αιτείται παράταση 2,5 μηνών από την λήξη της προηγούμενης, για τους κάτωθι λόγους:

α. Στην περιοχή, λόγω τουριστικής περιόδου υπάρχει αυξημένη κίνηση οχημάτων και προσέλευση κόσμου, που καθιστά δυσχερή την λειτουργία του εργοταξίου.

β. Απαιτήθηκε η διαμόρφωση προσωρινής πρόσβασης για την διέλευση των οχημάτων και του κοινού, η οποία δημιούργησε μία επιπλέον καθυστέρηση είκοσι ημερών επίσης.

γ. Κατά το τέλος Ιουνίου, -Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Ιουνίου 2016- υπήρξε έντονη βροχόπτωση στην περιοχή του έργου, το οποίο δημιούργησε μερική ζημία σε ήδη εκτελεσθέν τμήμα αυτού, και απαιτήθηκε η επαναφορά του στην πρώτερα κατάσταση, δημιουργώντας επιπλέον καθυστέρηση.

**Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπόψη:**

1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

2. Το γεγονός ότι σε κάποιο βαθμό, συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι,

3. Το γεγονός ότι η διαμόρφωση της προσωρινής πρόσβασης πραγματοποιήθηκε με ενέργειες του Δήμου δημιουργώντας καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών, μέχρι και πλήρη διακοπή των εργασιών για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι να γίνει η προσωρινή πρόσβαση

4. Το γεγονός ότι η έντονη βροχόπτωση που αναφέρεται ανωτέρω, είχε σαν αποτέλεσμα να πληγεί ένα ήδη κατασκευασθέν τμήμα του έργου (πλάκα δαπέδου), και τούτο καθυστέρησε την εξέλιξη των εργασιών, δεδομένου ότι απαιτήθηκε καθαρισμός με ειδικό εξοπλισμό λόγω ύπαρξης μεγάλης ποσότητας φερτών υλικών και λάσπης, αλλά και ένα χρονικό διάστημα αναμονής για την πλήρη αποστράγγιση των εδαφών που εμπόδιζαν την είσοδο,

5. Το γεγονός ότι αφ'ενός δεν υπήρχε από τη μελέτη αναλυτικό τοπογραφικό διάγραμμα με αποτέλεσμα η προσαρμογή του έργου στις υπάρχουσες εδαφικές συνθήκες να οδηγήσει σε μικροδιαφοροποιήσεις του έργου και αφετέρου σε ανάγκη συνεννόησης με τους ιδιοκτήτες παρακείμενων ιδιοκτησιών προκειμένου να κατασκευαστεί ο οχετός και τα τεχνικά με τρόπο που να μη θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

6. Το γεγονός ότι επίκειται η ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών

7. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για όλα τα παραπάνω

**Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ « ΠΕΤΑΛΗ» ΝΕΩΝ ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΣΑΜΗΣ»

διάρκειας πενήντα (50) ημερών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 23/9/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:**

1) Φωτ/φο της αιτήσεως παράτασης του αναδόχου.

**Η αναπ. Προϊστ/νη της Δ/νουσας Υπηρεσίας  
(ΤΔΠ της ΠΕΚ)**

**Ο αναπ. Προϊστ/νος ΔΤΕ της ΠΕΚ  
κ.α.α**

**Αγγ.Κοκκολιάδη  
Πολ. Μηχανικός**

**Διον. Κακονύκτη  
Πολ.Μηχ/κός**

**Εσωτ. Διανομή**

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) ΤΔ.Π
- 3) Αγγ.Κοκκολιάδη

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και την συνημμένη αίτηση παράτασης του αναδόχου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Έγκριση την χορήγηση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ « ΠΕΤΑΛΗ» ΝΕΩΝ ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΣΑΜΗΣ» διάρκειας πενήντα (50) ημερών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 23/9/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 657-36/23-08-2016**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σουσσάνα Πεφάνη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Θεόδωρος Καμπίτσης**

**Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**