



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 42/27-09-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 749-42/27-09-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ-ΠΥΡΓΙΟΥ-ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ», Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΦΗΣ, ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27 - 09 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 82660/103/23-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 20ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 11^ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ-ΠΥΡΓΙΟΥ-ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ», Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΦΗΣ, ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρέατου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 600.000,00 με ΦΠΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : Απόφαση 41189/11535/29-4-2014 ΔΤΕ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ι.Ν. : 793-34/25-11-2014 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2013 Ε.Π.02200001, ΚΑΕ 945304002014005001
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 24-2-2015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ι.Ν. : 202-11/31-3-2015 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 45,06 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 329.613,27 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1-9-2015 (ΑΔΑ: 6ΠΦ37ΛΕ-5Φ4, ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ003005345)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ, Πολ. Μηχ/κός (Υπ' αρ. πρωτ. οικ. 81653/18521/9-9-2015 έγγραφο

Τ.Σ.Ε.)

- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 28-4-2016
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η παράταση βάσει της υπ' αριθμ. 373-20/26-04-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (Πρακτικό 20/26-4-2016, ΑΔΑ 79ΡΩ7ΛΕ-544) – έως 26/8/2016

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο θα αποκαταστήσει βλάβες στην επαρχιακή οδό Τζανάτων – Αγ. Νικολάου (Ε.Ο. 16) οι οποίες προκλήθηκαν μετά από πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, ορίζοντας ως Χ.Θ. 0+000 τη διασταύρωση της επαρ. οδού 1 (Αργοστόλι – Πόρος) με την επαρ. οδό 16 (Τζανάτα – Αγ. Νικόλαο), τα τμήματα της οδού που θα εκτελεστεί το έργο είναι:

1. Στη Χ.Θ. 1+300
Στη θέση αυτή υπάρχει βλάβη της οδού και για το λόγο αυτό θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού μήκους 95 μέτρων και μεταβλητού ύψους (3,5μ. ύψος για μήκος 25μ., 3,5~5,5μ ύψος για μήκος 50μ. και 2μ. ύψος τοιχίο βάσης για μήκος 20μ.). Επιπλέον, στην ίδια θέση και μπροστά από το τοιχίο θα τοποθετηθούν δύο σειρές συρματοκιβώτια με ογκόλιθους συγκεκριμένης διαμέτρου και σύμφωνα με τη μελέτη.
2. Στη Χ.Θ. 1+800
Στη θέση αυτή (Γεφύρι Τζανάτων) θα επανακατασκευαστεί ο πτερυγότοιχος της γέφυρας που έχει υποχωρήσει ολοκληρωτικά. Το μήκος του πτερυγότοιχου θα είναι 15 μέτρα περίπου και το ύψος 7,5 μέτρα. Επιπλέον θα κατασκευαστεί στηθαίο ύψους 1 μέτρου και μήκους 5 μέτρων περίπου.
3. Στη Χ.Θ. 3+600
Στη θέση αυτή θα κατασκευαστεί τοιχίο τραπεζοειδούς διατομής μήκους 8 μέτρων και ύψους 1μ.~1,5μ. καθώς επίσης και τεχνικό συλλογής ομβρίων υδάτων.

Σε όλες τις παραπάνω θέσεις θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των τμημάτων της οδού με ασφαλτικό τάπητα και θα γίνει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στη Χ.Θ. 1+800 (γεφύρι Τζαννάτων), στη Χ.Θ. 3+600, και το μεγαλύτερο μέρος εργασιών στη Χ.Θ. 1+300.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 329.613,27 € με ΦΠΑ (Σύμβαση)

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

Έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο η 1^η Πιστοποίηση, η οποία ελέγχεται.

β. Εκτίμηση κόστους εκτελεσμένου αντικειμένου: 150.000,00 € με ΦΠΑ, ήτοι ~46,00%.

Σημειώνεται ότι είναι υπό σύνταξη από την Υπηρεσία ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου. Εκτιμάται ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ θα είναι μειωτικός σε σχέση με τη Σύμβαση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 72463/16717/19-8-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του αιτείται παράτασης **τεσσάρων μηνών**, ήτοι έως 26-12-2016, λόγω των βροχοπτώσεων της περιόδου Μαΐου- Ιουνίου 2016 και της στάθμης των νερών στο ρέμα που βρίσκεται στην Χ.Θ. 1+300.

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Ότι ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος είναι ορθός και βάσιμος για την περίοδο του Μαΐου 2016, δεδομένου ότι για να εκτελεστούν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες στην Χ.Θ. 1+300 (ρέμα) έπρεπε να κατέλθει σε ασφαλές σημείο η στάθμη των υδάτων σε όλο το μήκος επέμβασης, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες εκσκαφών θεμελίων, καλουπωμάτων, σκυροδετήσεων κ.λπ.
Σημειώνεται ότι το υπ' όψιν υδατόρεμα αποτελεί κλάδο του υδρογραφικού δικτύου της υδρολογικής λεκάνης του Πόρου. Η συγκεκριμένη υδρολογική λεκάνη καίτοι είναι η δεύτερη σε μέγεθος στην Κεφαλονιά (με έκταση περίπου 68 Km²) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απορροή, εξαιτίας του γεγονότος ότι καλύπτεται κυρίως από υδατοστεγανά πετρώματα που ευνοούν την επιφανειακή απορροή και εκτείνεται μέχρι τα μεγαλύτερα υψόμετρα του νησιού (κορυφή Μέγας Σωρός του όρους Αίνος - 1627 μ., κορυφή Σταυρός του όρους Αίνος - 1532 μ. και Καστρί - 1078 μ.). Το γεγονός αυτό συνεπάγεται μεγάλες κλίσεις εδάφους και επομένως μεγαλύτερη συγκριτικά απορροή. Η απορροή, λόγω των πολλών πηγών, της τήξης των χιονών του Αίνου και υδρογεωλογικών – γεωμορφολογικών παραγόντων, συνεχίζεται για μακρό χρονικό διάστημα μετά το πέρας της φθινοπωρινής – χειμερινής περιόδου, συχνά δε η απορροή συνεχίζει -με μειούμενη ποσότητα- καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
3. Το γεγονός ότι από τα εντονότατα καιρικά φαινόμενα στις 6-7/9/2016 δεν παρατηρήθηκαν μεν ζημιές στο έργο, παρά ταύτα θα πρέπει να γίνουν επιπλέον εργασίες διαμόρφωσης της κοίτης του ρέματος και σε άλλα σημεία, για μελλοντική προστασία.
4. Το γεγονός ότι εργασίες χωματουργικών διαμορφώσεων εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν καθ' όλη την φθινοπωρινή περίοδο, όπου τα καιρικά φαινόμενα παρουσιάζουν έντονη ραγδαιότητα και η στερεοπαροχή του συγκεκριμένου υδατόρεματος είναι πολύ μεγάλη.
5. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
6. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου για τους ανωτέρω λόγους

Εισηγούμεθα

την χορήγηση **2ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ-ΠΥΡΓΙΟΥ-ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ**», κατά τέσσερις μήνες από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (26-8-2016), ήτοι έως και **26-12-2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 72463/16717/19-8-2016 αίτηση του αναδόχου

Η αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.
(Δ/νουσα Υπηρεσία)

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ε. Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου

Διονυσία Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός

Νικόλαος Ανδρέατος
Πολιτικός Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

κατά την ψηφοφορία του θέματος, παρόντες ήταν:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ-ΠΥΡΓΙΟΥ-ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ**», κατά τέσσερις μήνες από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (26-8-2016), ήτοι έως και **26-12-2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 749-42/27-09-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Θεόδωρος Καμπίτσης
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη